

MEMORANDO

I-2024-87864

PARA: ISABEL SEGOVIA OSPINA
Despacho

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 30 de julio de 2024

ASUNTO: Informe de seguimiento No.2 PAA: 55 Seguimiento Obras y mantenimientos

Cordial saludo,

De conformidad con el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024, me permito presentar el segundo Informe de Seguimiento obras y mantenimiento en materia de infraestructura propuesta por la Secretaría de Educación del Distrito realizado por la Oficina de Control Interno, el cual fue socializado a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos mediante el memorando I-2024-83882.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Lo anunciado en 27 folios

Proyectó: Ing. Maryury Neira-Contratista OCI



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO No.2 PAA: 55 SEGUIMIENTO OBRAS Y MANTENIMIENTO

FECHA 30 DE JULIO DE 2024

Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co



20-IF-007
V1

Contenido

1. OBJETIVO.....	4
2. ALCANCE.....	4
3. CRITERIOS.....	4
4. RESULTADOS.....	6
4.1. Generalidades	6
4.1.1. Descripción general del proyecto.....	6
4.1.2. Construcción y terminación.....	6
4.1.3. Descripción de las obras nuevas y/o restitución	8
4.1.4. Mejoramientos	12
4.1.5. Estabilidad de las obras	12
4.2. Metas del proyecto.....	13
4.2.1. Gestión presupuestal.....	15
4.3. Cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en los procesos de contratación de obra adelantados por la Entidad a corte de junio de 2024.....	16
4.3.1. Observación 1.....	19
4.3.2. Análisis de la OCI a la respuesta presentada por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia mediante radicado SIGA No. I-2024-86958, de fecha 29 de julio de 2024.	19
4.3.3. Respuesta del equipo auditor.....	25
4.3.4. Plan de mejoramiento.....	25
4.4. Conclusiones	25
5. RECOMENDACIONES.	26
6. FIRMAS.....	26
7. Anexos	27

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Proceso evolutivo de las obras	9
Tabla 2 Avance Físico por proyecto.....	11

TABLA DE GRÁFICOS

Gráfica 1 Estado de los contratos de proyectos nuevos, restitución y consultorías.	7
Gráfica 2 Metafísica Plan de Desarrollo 2020-2024.....	14
Gráfica 3 Gestión presupuestal a corte de junio 2024.....	15

1. OBJETIVO.

Verificar el avance de las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en ejecución de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito - SED.

2. ALCANCE

Analizar la información suministrada por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos -DCCEE y la Dirección Financiera a corte del mes de junio de 2024 sobre las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo que se encuentren en ejecución y las que se inicien para dar cumplimiento a las metas propuestas por la SED de acuerdo con el plan de desarrollo 2020-2024.

3. CRITERIOS

Leyes

- 1.1. Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Que en su Artículo 11. Dispone “Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: (...) g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones; (...)”.
- 1.2. Ley 1882 de enero 9 de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.
- 1.3. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.
- 1.4. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
- 1.5. Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”

Decretos

- 1.6. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11

de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

- 1.7. Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del que a la letra establece: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

Normas técnicas

- 1.8. NTC-ISO 9000:2015 Vocabulario para Sistemas de Gestión de Calidad.
1.9. NTC-ISO 19011: 2011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.
1.10. NTC ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
1.11. NTC ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
1.12. ISO 19011:2018, Directrices para la auditoría de sistemas de gestión, Norma Internacional de Auditoría 530 - Muestreo de Auditoría Marco Internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna, Instituto de Auditores Internos de Colombia, Afiliado a The Institute of Internal Auditors.
1.13. Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).

Guías

- 1.14. La Guía de auditoría para entidades públicas adopta los lineamientos de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. Es importante resaltar que el manual técnico para el modelo estándar de control interno –MECI fue actualizado de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018). Este establece la fusión del MECI con el modelo integrado de planeación y gestión –MIPG.
1.15. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6.

4. RESULTADOS.

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y estableció que las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.

En su rol de enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento en cuanto a las metas en materia de infraestructura propuesta por la SED, se elaboró el presente informe ejecutivo para reportar los avances durante el primer trimestre de los proyectos de obras nuevas y/o restitución y los contratos de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo entre otros en ejecución por parte de la SED.

4.1. Generalidades


4.1.1. Descripción general del proyecto

De acuerdo con la información suministrada por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia mediante oficios I-2024-78102 del 8 de julio y S-2024-211327 respuesta a solicitud Información sobre los contratos del año en curso, se evidencia que a corte de junio de la presente anualidad que la Secretaría de Educación del Distrito continua en ejecución el Proyecto de Inversión 7638 el cual está compuesto por tres componentes como son: Construcción y terminación, mejoramiento y dotaciones y los dos primeros están incluidos en el presente seguimiento que se describen a continuación:

4.1.2. Construcción y terminación

Mediante este componente se continúa ejecutando el proyecto de construcción de colegios nuevos, restitución, primera infancia, ampliación y legalización de predios. En el análisis de la información suministrada por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia - SAP sobre el avance físico de las obras encontramos que se tienen contratos suscritos de vigencias 2016 a 2023, así:

Gráfica 1 Estado de los contratos de proyectos nuevos, restitución y consultorías.



Gráfica elaborada por el auditor. Fuente: Información tomada del I-2024-78102

Del total de 70 proyectos reportados a corte de junio de 2024, tenemos que se encuentran en ejecución el 10% con porcentajes de avance que oscilan entre el 8,44 % como Alexander Fleming, 1,39% Cardenal Luque y el 95,30% como IED María Currea Manrique - Hacienda Casa Blanca, para el proyecto San Francisco sede B la gerencia externa continua con el proceso de contratación para la fase II, debido a que se cumplió el plazo del contrato y no se logró terminar las obra, además los proyectos Policarpa Salavarrieta y General Santander no se han iniciado las actividades a la fecha.

En este semestre no se ha logrado avanzar en el proceso de liquidación de los proyectos, se tiene a corte de junio del año en curso liquidados 15 proyectos que son: Colegio de la Bici (predio Argelia II), La candelaria, Carlos Arango Vélez, El Nogal (Sierra Morena Parque), Emma Reyes(Techo I), Integrado de Fontibón (Emma Villegas de Gaitán), Angela Moreno Restrepo (Sierra Morena Curva), Guillermo león valencia, Gloria Valencia de Castaño (Santa Teresita), Esmeralda Arboleda Cadavid (Palestina), Laura Herrera de Varela (Niño Jesús), Villas Del Progreso (Porvenir VII), Gabriel Betancourt Mejía (Villa Mejía Tagaste), Bosa Brasilia - Porvenir IV (1a Infancia) y María Cristina Salazar Camacho (Del Colegio La Toscana - Sabana de Tibabuyes Fase II), quedando aun 17 contratos en liquidación que superan los 6 meses establecidos para el cumplimiento con los términos para la liquidación bilateral definida en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 “**DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS**” el cual determina que “La liquidación de

los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.”

Se encontró que tenemos 25 consultorías, que se adelantan con recursos aprobados mediante cupo de endeudamiento, donde 5 de estas se encuentran en ejecución, 3 en gestión para radicar ante la Curaduría, y 9 suspendidas por tramite de licencia de Construcción como son: Villas del Progreso (Cesión), Brisas del Diamante, María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II, Antonio Villavicencio – Restitución, María Anantilde Bulla Nivia (Theilard de Chardan - La Carolina), Ana Galvis Hotz (Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado), Miguel Antonio Caro, El Verjon y La Parroquia, los cuales fueron radicados en debida forma ante las curadurías urbanas para los tramites de licencia de construcción y/o urbanismo, y expedición de las actas de observaciones y/o actos resolutorios. Por último, se tiene con Licencia Ejecutoriada 8 que son: Omaira Sánchez Garzón, Porvenir II, Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez, Juana Perea-altos de Egipto, Barbara Forero - Las Brisas, Flor Elvia Maldonado - Madelena, La Palestina y Victoria Bossio Herrera (Alfonso Jaramillo).

4.1.3. Descripción de las obras nuevas y/o restitución

La realización de los proyectos de obras nuevas y/o en restitución apremia principalmente construir establecimientos educativos para mejorar la calidad de los espacios para la comunidad educativa. De los 70 proyectos a corte de junio del año en curso están en ejecución 7 obras con un proceso evolutivo así:

Tabla 1 Proceso evolutivo de las obras

	PROYECTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1	María Currea Manrique (HACIENDA CASABLANCA) por valor de \$ 35.379.825.154	Nuevo		
2	Hena Rodríguez Parra (INDUSEL) Por valor de \$ 37.137.093.727	Nuevo		
3	María Betsabe Espinal (BOITA) por valor de \$ 34.988.510.311	Nuevo		
4	María José canelones (PROCABLES - Granjas de Techo) por valor de \$ 53.175.022.962	Nuevo		

5	Luz Gabriela Arango (EL FERROL - LA PAZ) por valor de \$ 37.112.929.551	Nuevo		
6	Cardenal Luque por valor \$ 38.073.404.284	Restitución		
7	Alexander Fleming por valor de 26.620.522.059	Restitución		

(Fotografías mes junio de 2024 – OCI y del archivo DCCEE -SED)

Se encuentran en ejecución (7) contratos de obra por un valor total de \$ 300.828.342.948, donde se observa que, a corte de junio de 2024, los pagos realizados son por \$ 108.162.091.706, valor que tan solo equivale al 36% del recurso asignado para este tipo de proyectos.

4.1.3.1. Avance físico

De acuerdo con la información registrada y comparada en los informes mensuales de interventoría se puede determinar lo siguiente:

- Dos (2) contratos se encuentran por debajo del 30% de ejecución.
- Cuatro (4) contratos están dentro del 31 % y el 90% de avance.
- Un (1) contrato se encuentran por encima del 90% de las actividades programadas.

Tabla 2 Avance Físico por proyecto

Nombre del colegio o jardín donde se realiza la intervención	Tipo de Proyecto/ Localidad	No. del contrato	Fecha de terminación del contrato	Porcentaje de avance físico de la obra		
				(31-12-2023)	(30-03-2024)	(30-06-2024)
María Currea Manrique (HACIENDA CASABLANCA)	Nuevo - Ciudad Bolívar	Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 ENTerritorio Contrato Obra No. 2220554 DE 2022	15/07/2024	72,57%	83,50%	95,30%
Hena Rodríguez Parra- INDUSEL	Nuevo - Bosa	CO1.PCCNTR.3996391/22	21/10/2024	42,67%	47,04%	52,54%
María Betsabé Espinal (BOITA)	Nuevo - Kennedy	Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 ENTerritorio Contrato Obra No. 2220555 DE 2022	15/09/2024	41,46%	56,62%	67,35%
María José canelones (PROCABLES - Granjas de Techo)	Nuevo - Fontibón	CO1.PCCNTR.3999330/22	13/09/2024	38,72%	50,07%	72,34%
Luz Gabriela Arango (EL FERROL - LA PAZ)	Nuevo - Kennedy	CO1.PCCNTR.4004143/22	04/10/2024	30,15%	63,11%	70,73%
Cardenal Luque	Nuevo-Engativá	CO1.PCCNTR.5698810/23	28/07/2025	N/A	0,33%	1,39%
Alexander Fleming	Restitución-Rafael Uribe Uribe	CO1.PCCNTR.5689524/23	5/07/2025	N/A	0,10%	8,44%

Fuente: Datos suministrados por la DCCEE

De acuerdo con la tabla 2, dentro del análisis de la información se determinó que, durante el periodo de marzo a junio de la presente anualidad, el avance en la ejecución de las actividades fue significativo, para proyectos como: María José canelones (PROCABLES - Granjas de Techo) con un incremento del 22,27% y María Betsabé Espinal (BOITA) del 10,73% a diferencia del periodo anterior.

Sin embargo, el avance en las obras de Cardenal Luque presenta atraso en los ítems de demolición, de seguir sin ejecutar estas actividades el atraso seguirá aumentando hasta que el contratista de obra inicie con la ejecución de pilotaje en el capítulo de cimentación y para el proyecto de Alexander Fleming no se refleja el rendimiento esperado, para este último trimestre así lo ejecutado este por encima de lo programado según el informe

mensual de la interventoría, es necesario atender temas pendientes por resolver entre el IDRD y el Acueducto para que se dé la aceptación de la fachada del bloque 2 y 3 como cerramiento del predio del parque Santa Lucía, así mismo, la ubicación de puntos de encuentro en caso de contingencia para las salidas de emergencia de estos bloques, y con ello evitar atrasos en las actividades contractuales.

4.1.4. Mejoramientos

A través de este componente se están ejecutando intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se presentaron durante la vigencia 2023. De acuerdo con la información suministrada por la SAP se pudo determinar lo siguiente:

- Para el contrato de obra No. 4078105 – 2022 del grupo 6 de 2022, con alcance de intervención para la localidad de Sumapaz, la Dirección de Construcciones remitió informe de presunto incumplimiento, el cual la Oficina de Contratos mediante audiencia del 18 de junio de 2024 cerró el trámite, y a la fecha se está en espera del procedimiento a seguir para la liquidación de este contrato.
- En cuanto al contrato de obra CO1.PCCNTR. 4077646 de 2022 del grupo 10 del 2022, asociado con las obras en las localidades de Kennedy y Fontibón, se remitió a la Interventoría requerimientos por falta de seguimiento y control de calidad de las obras. Así mismo, se concedió una prórroga a los contratos de obra e interventoría, quedando con fecha final el 07 de agosto de 2024.
- El contrato de obra CO1.PCCNTR.5305650 de 2023 del grupo 7 de 2023, asociado con las obras que se desarrollan en las localidades de Kennedy y Fontibón, se suscribió acta de inicio con fecha del 15 de abril 2024. Dado el inicio del contrato de manera extemporánea, se hace necesario modificar el contrato de interventoría con el fin de cubrir la ejecución y desarrollo del contrato de obra, el cual tiene fecha de terminación el 14 diciembre de 2024.
- Por último, en este trimestre se logró la intervención de 26 IED, se continuó con la ejecución de 63 frentes de mejoramiento y 20 pendientes por iniciar, con un avance técnico promedio para el 2022 del 86 % y para el 2023 del 70 %.

4.1.5. Estabilidad de las obras

De acuerdo con el seguimiento que se viene adelantando por esta oficina, no es claro el control a la estabilidad y sostenibilidad de las obras construidas y entregadas a la comunidad educativa y supervisadas por la Dirección, es necesario realizar el seguimiento, hasta culminar la vigencia de las pólizas de estabilidad constituidas por el contratista.

Sin embargo, a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimiento de Establecimientos Educativos-DCCEE mediante el comunicado I-2024-29766 se solicitó que se informará cuál es el procedimiento establecido para estar enterados sobre las dificultades que se han presentado en las diferentes obras de mejoramiento, obra nueva o restituciones realizadas y entregadas por la Secretaría de Educación, dentro del análisis a la documentación remitida mediante el oficio I-2024-36344 por la Dirección encontramos lo siguiente:

Sin bien es cierto, que en los pliegos de condiciones de obra (construcción y mejoramiento) se establece que:

“(…) 7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA: El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de [2 años] contados para el caso de obras de mejoramiento y (5 años) para las obras de construcción de colegios nuevos y/o restituciones a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones (...)” además el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y mantener la suficiencia de las misma.


Continúa siendo importante generar un diagnóstico detallado del estado actual de las obras, incorporando los aspectos técnicos, sociales, ambientales y jurídicos, para identificar acciones encaminadas a preservar y garantizar la funcionalidad, sostenibilidad y estabilidad de estas; teniendo en cuenta que dentro del ejercicio realizado por esta oficina se determinó que para la atención a las emergencias o situaciones presentadas se realizó de diferentes maneras, como fueron mediante oficios, acta de reunión, correos electrónicos o visitas para colegios como: Fernández González Ochoa, Ofelia Uribe, Aldemar Rojas Plazas, alquería la Fragua, Antonio José Uribe, Argelia, Aulas Colombianas, CEDID Nueva Granada, Débora Camargo, El rodeo Sede A, Fernando Manzuera, Floresta Sur Sede B, entre otros. Donde es evidente que no existe un protocolo estandarizado para abordar este tipo de situaciones.

4.2. Metas del proyecto

La Secretaría de Educación Distrital tenía el compromiso de construir y desarrollar 35 sedes educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplieran con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

En el cumplimiento de las dos metas del proyecto con corte a junio de 2024, teniendo como referente el cruce de información adelantada en los reportes SEGPLAN para el segundo trimestre, así como las fichas de seguimiento del proyecto de inversión se encuentro lo siguiente:

Gráfica 2 Metafísica Plan de Desarrollo 2020-2024



Fuente: Información Formato seguimiento mes de junio de 2024. Elaborada por el auditor

Al mes de junio de 2024 se tiene un cumplimiento acumulado del 100% que corresponde a 35 colegios, representados en el cumplimiento del 100% con la entrega de 4 colegios en el 2020, 7 colegios entregados en el 2021, más 3 en el 2022 que son regazo de la meta de la vigencia, la entrega de 8 colegios en la vigencia 2022, 11 Colegios para el 2023 y a corte de junio de 2024 la entrega de dos (2), el Agudelo Restrepo de la localidad de Ciudad


Bolívar y Feliza Burstyn -Hipotecho de la localidad de Kennedy, los cuales beneficiaran a más de 2.100 niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

4.2.1. Gestión presupuestal

4.2.1.1. Ejecución vigencia

Para el Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá, tiene la ejecución presupuestal a corte de junio de 2024 por valor de \$ 302.545.377, distribuidos de la siguiente manera: el Componente 01 CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN \$ 284.706708.310 y para el componente 02 MEJORAMIENTOS \$17.838.668.690, como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 3 Gestión presupuestal a corte de junio 2024



Fuente: Información Formato seguimiento mes de junio de 2024.Elaborada por el auditor

De acuerdo con el grafico anterior, se observa que para el Componente 01 CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN se comprometió el 75,41%% y tan solo se giró el 20,52% del presupuesto al 30 de junio 2024, del valor de \$ 58.411.141.246 se tiene por concepto de obras e interventoría \$ 42.632.000.000, por concepto de trámites ante

curadurías \$285.000.000, por concepto de personal de apoyo a la gestión \$3.259.000.000 y de gestión de pasivos exigibles aproximadamente \$ 12.235.141.246.

Para el componente 02 MEJORAMIENTOS está comprometido el 68,65% pero lo girado alcanza tan sólo el al 29,98% de los recursos, de los cuales: \$256.000.000 millones por concepto de obras e interventorías, 96.000.000 gestiones ambientales, \$ 375.000.000 por concepto de pagos de fallos y sentencias y \$4.621.792.381 por concepto de póliza de seguro de bienes inmuebles.

4.3. Cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en los procesos de contratación de obra adelantados por la Entidad a corte de junio de 2024.

De acuerdo con la obligación legal de gestionar la publicación de la información en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II), y con el fin de verificar de acuerdo con el alcance de la Ley 2195 de 2022 *“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”*, se realizó la revisión en el SECOP II encontrando lo siguiente:

- En el proyecto Hena Rodríguez Parra- Indusel falta publicar los informes mensuales No.12, 14,15,16,17 y 18 y las actas parciales 4,5,7 y 8.

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
0. ACTA PARCIAL N° 1 OBRA FINAL FIRMADA.pdf	0. ACTA PARCIAL N° 1 OBRA FINAL FIRMADA.pdf	Entidad Estatal
0. ACTA PARCIAL N° 2 OBRA FINAL FIRMADA.pdf	0. ACTA PARCIAL N° 2 OBRA FINAL FIRMADA.pdf	Entidad Estatal
0. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL FIRMADA-1-50.pdf	0. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL FIRMADA-1-50.pdf	Entidad Estatal
0. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL FIRMADA-51-98.pdf	0. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL FIRMADA-51-98.pdf	Entidad Estatal
1. Informe tecnico N. 1.pdf	1. Informe tecnico N. 1.pdf	Entidad Estatal
2. Informe social N° 1.pdf	2. Informe social N° 1.pdf	Entidad Estatal
3. Informe No. 1 Gestión Ambiental V.2 .pdf	3. Informe No. 1 Gestión Ambiental V.2 .pdf	Entidad Estatal
4. Informe SST N. 01 .pdf	4. Informe SST N. 01 .pdf	Entidad Estatal
ACTA DE ENTREGA PREDIO SED - INDUSSEL - V-1 (FIRMADA).pdf	ACTA DE ENTREGA PREDIO SED - INDUSSEL - V-1 (FIRMADA).pdf	Entidad Estatal
Acta Parcial No. 6 firmada inter_compressed.pdf	Acta Parcial No. 6 firmada inter_compressed.pdf	Entidad Estatal
Acta_inicio_contrato_Obra_CO1.PCCNTR.3996391_2022.pdf	Acta_inicio_contrato_Obra_CO1.PCCNTR.3996391_2022.pdf	Entidad Estatal
Anexo 1) Cambio de Representante Legal - Rad 1-2023-128948 18-11-2023 Legalizacion cambio RL - Oficina de Contratos SED .pdf	Anexo 1) Cambio de Representante Legal - Rad 1-2023-128948 18-11-2023 Legalizacion cambio RL - Oficina de Contratos SED .pdf	Entidad Estatal
CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ORBAS STC.pdf	CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ORBAS STC.pdf	Proveedor
Encargo Fiduciario Indusel -CONSORCIO OBRAS STC - Escanner.pdf	Encargo Fiduciario Indusel -CONSORCIO OBRAS STC - Escanner.pdf	Entidad Estatal
Inf 03 - 07 Feb al 06 Mar.pdf	Inf 03 - 07 Feb al 06 Mar.pdf	Entidad Estatal

Fuente: Información tomada del SECOP II contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3996391/22

- Del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4004143 de 2022 para ejecutar las obras de colegios Luz Gabriela Arango El Ferrol - La Paz, está pendiente subir el informe No.18 y las actas parciales desde febrero de 2024 a la fecha.

#INFORME MENSUAL TÉCNICO No 06 - CONSORCIO LA PAZ 2022 - OBRA_SECOP.pdf	INFORME MENSUAL TÉCNICO No 06 - CONSORCIO LA PAZ 2022 - OBRA_SECOP.pdf	Entidad Estatal	De
#INFORME MENSUAL TOPOGRAFIA No 05 - COLEGIO FERROL LA PAZ.pdf	INFORME MENSUAL TOPOGRAFIA No 05 - COLEGIO FERROL LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 01_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 01_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 02_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 02_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 03_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 03_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 04_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 04_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 05_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 05_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 06_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 06_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 07_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 07_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 08_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 08_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 09_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 09_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 10_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 10_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De
PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 11_CONSORCIO LA PAZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No 11_CONSORCIO LA PAZ.pdf	Entidad Estatal	De

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Fuente: Información tomada del SECOP II contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4004143/22

- Para el proyecto Cardenal Luque está pendiente publicar los informes 1,2,3 y 4 y las actas parciales 1,2 y 3.

documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento	Cargado por					
CAP_CTO 5698810-2023_AI.pdf	CAP_CTO 5698810-2023_AI.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle			
CAP_CTO 5698810_2023_INICIAL.pdf	CAP_CTO 5698810_2023_INICIAL.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle			
REVISADA 2024-02-29_ACTA DE INICIO OBRA 5698810-23 V2.0.pdf	REVISADA 2024-02-29_ACTA DE INICIO OBRA 5698810-23 V2.0.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle			

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Fuente: Información tomada del SECOP II contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5698810/23

- Para el proyecto de obra del colegio Alexander Fleming a la fecha de la revisión no ha publicado la información de la Etapa Contractual.

COLEGIO ALEXANDER FLEMIN: x

INF_MENSUAL_EJECUTIVO_INT: x

community.secop.gov.co/Public: x

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5154839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

</

Fuente: Información tomada del SECOP II contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5689524/23

- Para el contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 ENTerritorio está pendiente cargar el informe de supervisión del mes de junio de 2024 y los informes financieros de los meses de abril, mayo y junio de la presente anualidad. Además, el informe de supervisión de mayo de 2024 no se encuentra suscrito ni por el apoyo a la supervisión y ni por el supervisor del contrato, razón por la cual, no es posible establecer si la información consignada en el informe fue validada y aprobada por el supervisor.

INF FINANCIERO 20 NOVIEMBRE 2023 Y ANEXOS-1-437.pdf	INF FINANCIERO 20 NOVIEMBRE 2023 Y ANEXOS-1-437.pdf	Entidad Estatal	Des
INF FINANCIERO 20 NOVIEMBRE 2023 Y ANEXOS-438-875.pdf	INF FINANCIERO 20 NOVIEMBRE 2023 Y ANEXOS-438-875.pdf	Entidad Estatal	Des
INF FINANCIERO 21 DICIEMBRE 2023 Y ANEXOS.pdf	INF FINANCIERO 21 DICIEMBRE 2023 Y ANEXOS.pdf	Entidad Estatal	Des
INF FINANCIERO 22 ENERO 2024.pdf	INF FINANCIERO 22 ENERO 2024.pdf	Entidad Estatal	Des
INF FINANCIERO 23 FEBRERO 2024.pdf	INF FINANCIERO 23 FEBRERO 2024.pdf	Entidad Estatal	Des
INF FINANCIERO 24 MARZO 2024.pdf	INF FINANCIERO 24 MARZO 2024.pdf	Entidad Estatal	Des
INFORME DE GESTION - DICIEMBRE.pdf	INFORME DE GESTION - DICIEMBRE.pdf	Entidad Estatal	Des
INFORME DE GESTION - ENERO 2022.pdf	INFORME DE GESTION - ENERO 2022.pdf	Entidad Estatal	Des
INFORME DE GESTION - FEB 2022.pdf	INFORME DE GESTION - FEB 2022.pdf	Entidad Estatal	Des
INFORME DE GESTION - NOV 2021.pdf	INFORME DE GESTION - NOV 2021.pdf	Entidad Estatal	Des
INFORME DE GESTION 10 RADICADO (3).pdf	INFORME DE GESTION 10 RADICADO (3).pdf	Proveedor	Des
INFORME DE GESTIÓN 7 con anexos.pdf	INFORME DE GESTIÓN 7 con anexos.pdf	Entidad Estatal	Des
INFORME DE GESTION N° 11 SED.pdf	INFORME DE GESTION N° 11 SED.pdf	Proveedor	Des
INFORME DE GESTIÓN No. 12 V.F..pdf	INFORME DE GESTIÓN No. 12 V.F..pdf	Proveedor	Des
INFORME DE GESTION No. 13.pdf	INFORME DE GESTION No. 13.pdf	Entidad Estatal	Des
INFORME DE GESTION No. 14.pdf	INFORME DE GESTION No. 14.pdf	Entidad Estatal	Des
INFORME DE GESTION No. 15.pdf	INFORME DE GESTION No. 15.pdf	Entidad Estatal	Des

Fuente: Información tomada del SECOP II contrato de obra No. CO1.PCCNTR.2979183/21

4.3.1. Observación 1

Se evidencian debilidades en el reporte de la información a la plataforma SECOP II, en los contratos de obra, al no poder evidenciar la publicación de los informes de supervisión del contrato y acta parciales incumpliendo así lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.: *“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.*

4.3.2. Análisis de la OCI a la respuesta presentada por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia mediante radicado SIGA No. I-2024-86958, de fecha 29 de julio de 2024.

Respuesta: De acuerdo con la obligación legal de gestionar la publicación de la información en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II), y con el fin de verificar de acuerdo con el alcance de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, se realizó la revisión en el SECOP II encontrando lo siguiente:

1. En el proyecto Hena Rodríguez Parra- Indusel falta publicar los informes mensuales No. 12, 14, 15, 16, 17 y 18 y las actas parciales 4,5,7 y 8.

Atendiendo la recomendación de la Oficina de Control Interno, se procedió al cargue de los informes mensuales Nos.12, 14, 15, 16, 17 y 18 y las actas parciales 4,5,7 y 8, tal como se evidencia a continuación:

Documento de ejecución del contrato

Descripción	Monitoreo del archivo	Cargado por
1. ACTA PARCIAL N° 1 OBRA FINAL, PARRAQUETE	1. ACTA PARCIAL N° 1 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
2. ACTA PARCIAL N° 2 OBRA FINAL, PARRAQUETE	2. ACTA PARCIAL N° 2 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
3. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL, PARRAQUETE	3. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
4. ACTA PARCIAL N° 4 OBRA FINAL, PARRAQUETE	4. ACTA PARCIAL N° 4 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
5. ACTA PARCIAL N° 5 OBRA FINAL, PARRAQUETE	5. ACTA PARCIAL N° 5 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
6. ACTA PARCIAL N° 6 OBRA FINAL, PARRAQUETE	6. ACTA PARCIAL N° 6 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
7. ACTA PARCIAL N° 7 OBRA FINAL, PARRAQUETE	7. ACTA PARCIAL N° 7 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
8. ACTA PARCIAL N° 8 OBRA FINAL, PARRAQUETE	8. ACTA PARCIAL N° 8 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
9. ACTA PARCIAL N° 9 OBRA FINAL, PARRAQUETE	9. ACTA PARCIAL N° 9 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
10. ACTA PARCIAL N° 10 OBRA FINAL, PARRAQUETE	10. ACTA PARCIAL N° 10 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
11. ACTA PARCIAL N° 11 OBRA FINAL, PARRAQUETE	11. ACTA PARCIAL N° 11 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
12. ACTA PARCIAL N° 12 OBRA FINAL, PARRAQUETE	12. ACTA PARCIAL N° 12 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
13. ACTA PARCIAL N° 13 OBRA FINAL, PARRAQUETE	13. ACTA PARCIAL N° 13 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
14. ACTA PARCIAL N° 14 OBRA FINAL, PARRAQUETE	14. ACTA PARCIAL N° 14 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
15. ACTA PARCIAL N° 15 OBRA FINAL, PARRAQUETE	15. ACTA PARCIAL N° 15 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
16. ACTA PARCIAL N° 16 OBRA FINAL, PARRAQUETE	16. ACTA PARCIAL N° 16 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
17. ACTA PARCIAL N° 17 OBRA FINAL, PARRAQUETE	17. ACTA PARCIAL N° 17 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
18. ACTA PARCIAL N° 18 OBRA FINAL, PARRAQUETE	18. ACTA PARCIAL N° 18 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
19. ACTA PARCIAL N° 19 OBRA FINAL, PARRAQUETE	19. ACTA PARCIAL N° 19 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
20. ACTA PARCIAL N° 20 OBRA FINAL, PARRAQUETE	20. ACTA PARCIAL N° 20 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
21. ACTA PARCIAL N° 21 OBRA FINAL, PARRAQUETE	21. ACTA PARCIAL N° 21 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
22. ACTA PARCIAL N° 22 OBRA FINAL, PARRAQUETE	22. ACTA PARCIAL N° 22 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
23. ACTA PARCIAL N° 23 OBRA FINAL, PARRAQUETE	23. ACTA PARCIAL N° 23 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
24. ACTA PARCIAL N° 24 OBRA FINAL, PARRAQUETE	24. ACTA PARCIAL N° 24 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
25. ACTA PARCIAL N° 25 OBRA FINAL, PARRAQUETE	25. ACTA PARCIAL N° 25 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
26. ACTA PARCIAL N° 26 OBRA FINAL, PARRAQUETE	26. ACTA PARCIAL N° 26 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
27. ACTA PARCIAL N° 27 OBRA FINAL, PARRAQUETE	27. ACTA PARCIAL N° 27 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
28. ACTA PARCIAL N° 28 OBRA FINAL, PARRAQUETE	28. ACTA PARCIAL N° 28 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
29. ACTA PARCIAL N° 29 OBRA FINAL, PARRAQUETE	29. ACTA PARCIAL N° 29 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
30. ACTA PARCIAL N° 30 OBRA FINAL, PARRAQUETE	30. ACTA PARCIAL N° 30 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
31. ACTA PARCIAL N° 31 OBRA FINAL, PARRAQUETE	31. ACTA PARCIAL N° 31 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
32. ACTA PARCIAL N° 32 OBRA FINAL, PARRAQUETE	32. ACTA PARCIAL N° 32 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
33. ACTA PARCIAL N° 33 OBRA FINAL, PARRAQUETE	33. ACTA PARCIAL N° 33 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
34. ACTA PARCIAL N° 34 OBRA FINAL, PARRAQUETE	34. ACTA PARCIAL N° 34 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
35. ACTA PARCIAL N° 35 OBRA FINAL, PARRAQUETE	35. ACTA PARCIAL N° 35 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
36. ACTA PARCIAL N° 36 OBRA FINAL, PARRAQUETE	36. ACTA PARCIAL N° 36 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
37. ACTA PARCIAL N° 37 OBRA FINAL, PARRAQUETE	37. ACTA PARCIAL N° 37 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
38. ACTA PARCIAL N° 38 OBRA FINAL, PARRAQUETE	38. ACTA PARCIAL N° 38 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
39. ACTA PARCIAL N° 39 OBRA FINAL, PARRAQUETE	39. ACTA PARCIAL N° 39 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
40. ACTA PARCIAL N° 40 OBRA FINAL, PARRAQUETE	40. ACTA PARCIAL N° 40 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
41. ACTA PARCIAL N° 41 OBRA FINAL, PARRAQUETE	41. ACTA PARCIAL N° 41 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
42. ACTA PARCIAL N° 42 OBRA FINAL, PARRAQUETE	42. ACTA PARCIAL N° 42 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
43. ACTA PARCIAL N° 43 OBRA FINAL, PARRAQUETE	43. ACTA PARCIAL N° 43 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
44. ACTA PARCIAL N° 44 OBRA FINAL, PARRAQUETE	44. ACTA PARCIAL N° 44 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
45. ACTA PARCIAL N° 45 OBRA FINAL, PARRAQUETE	45. ACTA PARCIAL N° 45 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
46. ACTA PARCIAL N° 46 OBRA FINAL, PARRAQUETE	46. ACTA PARCIAL N° 46 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
47. ACTA PARCIAL N° 47 OBRA FINAL, PARRAQUETE	47. ACTA PARCIAL N° 47 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
48. ACTA PARCIAL N° 48 OBRA FINAL, PARRAQUETE	48. ACTA PARCIAL N° 48 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
49. ACTA PARCIAL N° 49 OBRA FINAL, PARRAQUETE	49. ACTA PARCIAL N° 49 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
50. ACTA PARCIAL N° 50 OBRA FINAL, PARRAQUETE	50. ACTA PARCIAL N° 50 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
51. ACTA PARCIAL N° 51 OBRA FINAL, PARRAQUETE	51. ACTA PARCIAL N° 51 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
52. ACTA PARCIAL N° 52 OBRA FINAL, PARRAQUETE	52. ACTA PARCIAL N° 52 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
53. ACTA PARCIAL N° 53 OBRA FINAL, PARRAQUETE	53. ACTA PARCIAL N° 53 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
54. ACTA PARCIAL N° 54 OBRA FINAL, PARRAQUETE	54. ACTA PARCIAL N° 54 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
55. ACTA PARCIAL N° 55 OBRA FINAL, PARRAQUETE	55. ACTA PARCIAL N° 55 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
56. ACTA PARCIAL N° 56 OBRA FINAL, PARRAQUETE	56. ACTA PARCIAL N° 56 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
57. ACTA PARCIAL N° 57 OBRA FINAL, PARRAQUETE	57. ACTA PARCIAL N° 57 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
58. ACTA PARCIAL N° 58 OBRA FINAL, PARRAQUETE	58. ACTA PARCIAL N° 58 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
59. ACTA PARCIAL N° 59 OBRA FINAL, PARRAQUETE	59. ACTA PARCIAL N° 59 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
60. ACTA PARCIAL N° 60 OBRA FINAL, PARRAQUETE	60. ACTA PARCIAL N° 60 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
61. ACTA PARCIAL N° 61 OBRA FINAL, PARRAQUETE	61. ACTA PARCIAL N° 61 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
62. ACTA PARCIAL N° 62 OBRA FINAL, PARRAQUETE	62. ACTA PARCIAL N° 62 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
63. ACTA PARCIAL N° 63 OBRA FINAL, PARRAQUETE	63. ACTA PARCIAL N° 63 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
64. ACTA PARCIAL N° 64 OBRA FINAL, PARRAQUETE	64. ACTA PARCIAL N° 64 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
65. ACTA PARCIAL N° 65 OBRA FINAL, PARRAQUETE	65. ACTA PARCIAL N° 65 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
66. ACTA PARCIAL N° 66 OBRA FINAL, PARRAQUETE	66. ACTA PARCIAL N° 66 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
67. ACTA PARCIAL N° 67 OBRA FINAL, PARRAQUETE	67. ACTA PARCIAL N° 67 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
68. ACTA PARCIAL N° 68 OBRA FINAL, PARRAQUETE	68. ACTA PARCIAL N° 68 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
69. ACTA PARCIAL N° 69 OBRA FINAL, PARRAQUETE	69. ACTA PARCIAL N° 69 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
70. ACTA PARCIAL N° 70 OBRA FINAL, PARRAQUETE	70. ACTA PARCIAL N° 70 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
71. ACTA PARCIAL N° 71 OBRA FINAL, PARRAQUETE	71. ACTA PARCIAL N° 71 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
72. ACTA PARCIAL N° 72 OBRA FINAL, PARRAQUETE	72. ACTA PARCIAL N° 72 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
73. ACTA PARCIAL N° 73 OBRA FINAL, PARRAQUETE	73. ACTA PARCIAL N° 73 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
74. ACTA PARCIAL N° 74 OBRA FINAL, PARRAQUETE	74. ACTA PARCIAL N° 74 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
75. ACTA PARCIAL N° 75 OBRA FINAL, PARRAQUETE	75. ACTA PARCIAL N° 75 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
76. ACTA PARCIAL N° 76 OBRA FINAL, PARRAQUETE	76. ACTA PARCIAL N° 76 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
77. ACTA PARCIAL N° 77 OBRA FINAL, PARRAQUETE	77. ACTA PARCIAL N° 77 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
78. ACTA PARCIAL N° 78 OBRA FINAL, PARRAQUETE	78. ACTA PARCIAL N° 78 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
79. ACTA PARCIAL N° 79 OBRA FINAL, PARRAQUETE	79. ACTA PARCIAL N° 79 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
80. ACTA PARCIAL N° 80 OBRA FINAL, PARRAQUETE	80. ACTA PARCIAL N° 80 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
81. ACTA PARCIAL N° 81 OBRA FINAL, PARRAQUETE	81. ACTA PARCIAL N° 81 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
82. ACTA PARCIAL N° 82 OBRA FINAL, PARRAQUETE	82. ACTA PARCIAL N° 82 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
83. ACTA PARCIAL N° 83 OBRA FINAL, PARRAQUETE	83. ACTA PARCIAL N° 83 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
84. ACTA PARCIAL N° 84 OBRA FINAL, PARRAQUETE	84. ACTA PARCIAL N° 84 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
85. ACTA PARCIAL N° 85 OBRA FINAL, PARRAQUETE	85. ACTA PARCIAL N° 85 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
86. ACTA PARCIAL N° 86 OBRA FINAL, PARRAQUETE	86. ACTA PARCIAL N° 86 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
87. ACTA PARCIAL N° 87 OBRA FINAL, PARRAQUETE	87. ACTA PARCIAL N° 87 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
88. ACTA PARCIAL N° 88 OBRA FINAL, PARRAQUETE	88. ACTA PARCIAL N° 88 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
89. ACTA PARCIAL N° 89 OBRA FINAL, PARRAQUETE	89. ACTA PARCIAL N° 89 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
90. ACTA PARCIAL N° 90 OBRA FINAL, PARRAQUETE	90. ACTA PARCIAL N° 90 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
91. ACTA PARCIAL N° 91 OBRA FINAL, PARRAQUETE	91. ACTA PARCIAL N° 91 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
92. ACTA PARCIAL N° 92 OBRA FINAL, PARRAQUETE	92. ACTA PARCIAL N° 92 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
93. ACTA PARCIAL N° 93 OBRA FINAL, PARRAQUETE	93. ACTA PARCIAL N° 93 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
94. ACTA PARCIAL N° 94 OBRA FINAL, PARRAQUETE	94. ACTA PARCIAL N° 94 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
95. ACTA PARCIAL N° 95 OBRA FINAL, PARRAQUETE	95. ACTA PARCIAL N° 95 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
96. ACTA PARCIAL N° 96 OBRA FINAL, PARRAQUETE	96. ACTA PARCIAL N° 96 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
97. ACTA PARCIAL N° 97 OBRA FINAL, PARRAQUETE	97. ACTA PARCIAL N° 97 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
98. ACTA PARCIAL N° 98 OBRA FINAL, PARRAQUETE	98. ACTA PARCIAL N° 98 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
99. ACTA PARCIAL N° 99 OBRA FINAL, PARRAQUETE	99. ACTA PARCIAL N° 99 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado
100. ACTA PARCIAL N° 100 OBRA FINAL, PARRAQUETE	100. ACTA PARCIAL N° 100 OBRA FINAL, PARRAQUETE	Completado

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 0. ACTA PARCIAL N° 1 OBRA FINAL FIRMADA.pdf	0. ACTA PARCIAL N° 1 OBRA FINAL FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 0. ACTA PARCIAL N° 2 OBRA FINAL FIRMADA.pdf	0. ACTA PARCIAL N° 2 OBRA FINAL FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 0. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL FIRMADA-1-50.pdf	0. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL FIRMADA-1-50.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 0. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL FIRMADA-51-68.pdf	0. ACTA PARCIAL N° 3 OBRA FINAL FIRMADA-51-68.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ 0. ACTA PARCIAL N° 4 OBRA FINAL FIRMADA (1).pdf	0. ACTA PARCIAL N° 4 OBRA FINAL FIRMADA (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ 0. ACTA PARCIAL N° 5 OBRA FINAL FIRMADA (1).pdf	0. ACTA PARCIAL N° 5 OBRA FINAL FIRMADA (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ 0. ACTA PARCIAL N° 7 OBRA FINAL FIRMADA (1).pdf	0. ACTA PARCIAL N° 7 OBRA FINAL FIRMADA (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ 0. ACTA PARCIAL N° 8 OBRA FINAL FIRMADA (1).pdf	0. ACTA PARCIAL N° 8 OBRA FINAL FIRMADA (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ 1. Informe técnico N. 1.pdf	1. Informe técnico N. 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 2. Informe social N° 1.pdf	2. Informe social N° 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 3. Informe No. 1 Gestión Ambiental V2. pdf	3. Informe No. 1 Gestión Ambiental V2. pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 4. Informe SST N. 01. pdf	4. Informe SST N. 01. pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ACTA DE ENTREGA PREDIO SED - INDUSSEL - V-1 (FIRMADA).pdf	ACTA DE ENTREGA PREDIO SED - INDUSSEL - V-1 (FIRMADA).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Acta Parcial No. 5 firmada inter_compressed.pdf	Acta Parcial No. 5 firmada inter_compressed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Acta_Inicio_Construccion_Obra_CO1.PCCNTR.4004143_2022.pdf	Acta_Inicio_Construccion_Obra_CO1.PCCNTR.4004143_2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Anexo 11 Cambio de Representante Legal - Rad. 12033-128948 15-11-2023 Legalización cambio RL - Oficina de Contratos SED. pdf	Anexo 11 Cambio de Representante Legal - Rad. 12033-128948 15-11-2023 Legalización cambio RL - Oficina de Contratos SED. pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS STC.pdf	CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS STC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Entrega Platicón Industrial CONSORCIO OBRAS STC - Esanmer.pdf	Entrega Platicón Industrial CONSORCIO OBRAS STC - Esanmer.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Inf 03 - 07 Feb al 08 Mar.pdf	Inf 03 - 07 Feb al 08 Mar.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe 02 - Enero 2023 - V2.pdf	Informe 02 - Enero 2023 - V2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORME 3 - DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2023 v1. 2 (4).pdf	INFORME 3 - DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2023 v1. 2 (4).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe Ambiental No. 8 FINAL.pdf	Informe Ambiental No. 8 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORME AMBIENTAL N. 18 .rar	INFORME AMBIENTAL N. 18 .rar	Comprador	Descargar	Detalle
☒ Informe ambiental No. 12 STC.pdf	Informe ambiental No. 12 STC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe Ambiental No. 4 FINAL.pdf	Informe Ambiental No. 4 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe Ambiental No. 5 FINAL - firmado.pdf	Informe Ambiental No. 5 FINAL - firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORME DE ACTA N. 14.pdf	INFORME DE ACTA N. 14.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe Mensual N° 6.pdf	Informe Mensual N° 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe No. 2 AMBIENTAL FIRMADO.pdf	Informe No. 2 AMBIENTAL FIRMADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe No. 3 AMBIENTAL FINAL.pdf	Informe No. 3 AMBIENTAL FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORME SOCIAL ACTA N. 18 A.pdf	INFORME SOCIAL ACTA N. 18 A.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORME SOCIAL ACTA N. 18-B3-134.pdf	INFORME SOCIAL ACTA N. 18-B3-134.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORME SOCIAL N° 3.pdf	INFORME SOCIAL N° 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORME SOCIAL N° 4 - DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2023 VR. 2.pdf	INFORME SOCIAL N° 4 - DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2023 VR. 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORME SOCIAL N° 5 - DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2023 VR. 2.pdf	INFORME SOCIAL N° 5 - DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2023 VR. 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORME SOCIAL N° 6 - DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2023 VR. 2 aprobado.pdf	INFORME SOCIAL N° 6 - DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2023 VR. 2 aprobado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ Informe Social No. 12.pdf	Informe Social No. 12.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe Social No. 5.pdf	Informe Social No. 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORME SST ACTA 18 .rar	INFORME SST ACTA 18 .rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe SST N. 05.pdf	Informe SST N. 05.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe SST N° 06 - V2 Abril 2023.pdf	Informe SST N° 06 - V2 Abril 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe SST No. 05.pdf	Informe SST No. 05.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ Informe SST No. 12.pdf	Informe SST No. 12.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ Informe SST No. 12 .rar	Informe SST No. 12 .rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe técnico N. 03 aprobado y firmado por interventoría ok.pdf	Informe técnico N. 03 aprobado y firmado por interventoría ok.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe técnico N. 04 VF ok.pdf	Informe técnico N. 04 VF ok.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe técnico N. 05.pdf	Informe técnico N. 05.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ Informe Técnico No. 12.pdf	Informe Técnico No. 12.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORME TECNICO No. 18.pdf	INFORME TECNICO No. 18.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe técnico No. 2 - INDUSSEL.pdf	Informe técnico No. 2 - INDUSSEL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORMES ACTA N. 15.pdf	INFORMES ACTA N. 15.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORMES ACTA N. 16.pdf	INFORMES ACTA N. 16.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☒ INFORMES ACTA N. 17.pdf	INFORMES ACTA N. 17.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informes Obra N° 1 escaneado.pdf	Informes Obra N° 1 escaneado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informes Obra N° 10 escaneado.pdf	Informes Obra N° 10 escaneado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informes Obra N° 11 escaneado.pdf	Informes Obra N° 11 escaneado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informes Obra N° 13 escaneado.pdf	Informes Obra N° 13 escaneado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informes Obra N° 2 escaneado.pdf	Informes Obra N° 2 escaneado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informes Obra N° 8 escaneado.pdf	Informes Obra N° 8 escaneado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informes Obra N° 9 escaneado.pdf	Informes Obra N° 9 escaneado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Mostrar escritorio

Ver

Imprimir Modificar

2. Del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4004143 de 2022 para ejecutar las obras de colegios Luz Gabriela Arango El Ferrol - La Paz, está pendiente subir el informe No.18 y las actas parciales desde febrero de 2024 a la fecha.

El informe No.18, que corresponde al periodo entre el 5 de mayo de 2024 al 4 de junio de 2024, fue devuelto para subsanación mediante comunicación con radicado No S-2024-218003 de julio 4 de 2024, una vez subsanado y allegado por la Interventoría a la Entidad, mediante correo electrónico del 9 de julio de 2024, fue publicado ese mismo día como consta en la plataforma SECOP II.


En cuanto a las actas parciales Nos. 12 y 13, que corresponden a los periodos comprendidos entre el 5 de febrero y el 4 de abril de 2024, y el 5 de abril al 4 de mayo de 2024 respectivamente, se informa que los documentos no fueron subidos a la plataforma ya que los trámites de pago tomaron mayores tiempos dado que parte de los recursos correspondían a pasivos exigibles, por lo cual los pagos se realizaron en el mes de mayo y junio respectivamente. No obstante, una vez realizado lo anterior, se cargaron las actas a la plataforma SECOP II como se puede evidenciar a continuación:

☐	INFORME TECNICO CLIP INFORME MENSUAL TECNICO No. 5 - justificación informes no presentados.pdf	INFORME TECNICO CLIP INFORME MENSUAL TECNICO No. 5 - justificación informes no presentados.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	CA SED 2023-081_INFO MENSUAL OBRA No.1.pdf	CA SED 2023-081_INFO MENSUAL OBRA No.1.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	CA SED 2023-080.pdf	CA SED 2023-080.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	CA SED 2023-082_Info Mensual Contratos No.03.pdf	CA SED 2023-082_Info Mensual Contratos No.03.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	CA SED 2023-038.pdf	CA SED 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	E 2023-48966.pdf	E 2023-48966.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	E 2023-48968.pdf	E 2023-48968.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	E 2023-48926_Info 04 CONSORCIO MENSUAL LA PIZ.pdf	E 2023-48926_Info 04 CONSORCIO MENSUAL LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MEDICINA GEOTECNICA ABRIL DE 2023.pdf	INFORME MEDICINA GEOTECNICA ABRIL DE 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.05 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.05 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL ESTRUCTURAL No.05 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	INFORME MENSUAL ESTRUCTURAL No.05 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No.19 TECNICO - COLEGIO FERRER LA PIZ - SECOP 03.pdf	INFORME MENSUAL No.19 TECNICO - COLEGIO FERRER LA PIZ - SECOP 03.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SOCIAL No.04 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	INFORME MENSUAL SOCIAL No.04 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SOCIAL No.05 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	INFORME MENSUAL SOCIAL No.05 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SST No.04 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	INFORME MENSUAL SST No.04 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SST No.05 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	INFORME MENSUAL SST No.05 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 14 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 14 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 14 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 14 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 13 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 13 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 13 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 13 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 14 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 14 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 15 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 15 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 15 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 15 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 18 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 18 CONSORCIO LA PIZ 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 8 - CONSORCIO LA PIZ 2023 - 038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 8 - CONSORCIO LA PIZ 2023 - 038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No. 9 - CONSORCIO LA PIZ 10 2023-038.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No. 9 - CONSORCIO LA PIZ 10 2023-038.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No.08 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No.08 - CONSORCIO LA PIZ 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TECNICO No.08 - CONSORCIO LA PIZ 2023 - OBRA - SECOP.pdf	INFORME MENSUAL TECNICO No.08 - CONSORCIO LA PIZ 2023 - OBRA - SECOP.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL TOPOGRAFIA No. 08 - COLEGIO FERRER LA PIZ.pdf	INFORME MENSUAL TOPOGRAFIA No. 08 - COLEGIO FERRER LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.01 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.01 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.02 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.02 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.03 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.03 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.04 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.04 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.05 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.05 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.06 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.06 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.07 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.07 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.08 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.08 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.09 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.09 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.10 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.10 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.11 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.11 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.12 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.12 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.13 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA No.13 - CONSORCIO LA PIZ.pdf	Compartir	Descargar	Detalle

Fuente: Información tomada del SECOP II contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4004143/22

3. Para el proyecto Cardenal Luque está pendiente publicar los informes 1, 2 ,3 y 4, y las actas parciales 1,2 y 3


Atendiendo la recomendación de la Oficina de Control Interno, se actualiza la información en la plataforma con los informes 1, 2 ,3 y 4, y las actas parciales 1,2 y 3, como se muestra a continuación:



Información tomada del SECOP II contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5698810/23

El contrato CO1.PCCNTR.5689524-2023 dio inició el 6 de marzo de 2024. Con corte al 20 de julio de 2024, han sido tramitados, el anticipo, y cuatro (4) actas parciales de ejecución de la obra, así mismo han sido aprobados tres (3) informes mensuales de ejecución de obra por la Interventoría.

Atendiendo la observación del informe de la Oficina de Control Interno, los documentos antes descritos fueron publicados en la plataforma SECOP II, tal como se evidencia a continuación:



5. Para el contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 ENTerritorio, está pendiente cargar el informe de supervisión del mes de junio de 2024 y los informes financieros de los meses de abril, mayo y junio de la presente anualidad. Además, el informe de supervisión de mayo de 2024 no se encuentra suscrito ni por el apoyo a la supervisión y ni por el supervisor del contrato, razón por la cual, no es posible establecer si la información consignada en el informe fue validada y aprobada por el supervisor.

	20. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Diciembre 2023.pdf	20. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Diciembre 2023.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	20220010 DELEGACION APOYO SUPERVISION ANGELA LOZANO.pdf	20220010 DELEGACION APOYO SUPERVISION ANGELA LOZANO.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	21. INF. SCD ENTENTENIO Enero 2024.pdf	21. INF. SCD ENTENTENIO Enero 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	21. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Enero 2024.pdf	21. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Enero 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	22. INF. SCD ENTENTENIO Febrero de 2024.pdf	22. INF. SCD ENTENTENIO Febrero de 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	22. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Febrero de 2024.pdf	22. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Febrero de 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	23. INF. SCD ENTENTENIO Marzo de 2024.pdf	23. INF. SCD ENTENTENIO Marzo de 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	23. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Marzo de 2024.pdf	23. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Marzo de 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	24. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Marzo de 2024.pdf	24. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Marzo de 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	24. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Abril de 2024.pdf	24. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Abril de 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	25. INF-CDI-SE ENTENTENIO Mayo de 2024.pdf	25. INF-CDI-SE ENTENTENIO Mayo de 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☒	26. INF. SCD ENTENTENIO Junio de 2024.pdf	26. INF. SCD ENTENTENIO Junio de 2024.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	2975183 ACTA 1 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL (1).pdf	2975183 ACTA 1 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL (1).pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	2975183 ENTERRITORIO ACTA 2.pdf	2975183 ENTERRITORIO ACTA 2.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	3. INFORME DE SEGUIMIENTO ENTENTENIO JUNIO 2022.pdf	3. INFORME DE SEGUIMIENTO ENTENTENIO JUNIO 2022.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	3. Informe Financiero Febrero 2022 (1).pdf	3. Informe Financiero Febrero 2022 (1).pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	4. INFORME DE SEGUIMIENTO ENTENTENIO Agosto 2022.pdf	4. INFORME DE SEGUIMIENTO ENTENTENIO Agosto 2022.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	4. Informe Financiero marzo 2022.pdf	4. Informe Financiero marzo 2022.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	6. Informe Financiero - abril 2022.pdf	6. Informe Financiero - abril 2022.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	6. INFORME DE SEGUIMIENTO ENTENTENIO Septiembre 2022.pdf	6. INFORME DE SEGUIMIENTO ENTENTENIO Septiembre 2022.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	6. Informe Financiero mayo 2022.pdf	6. Informe Financiero mayo 2022.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	6. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Octubre 2022.pdf	6. INFORME SEGUIMIENTO ENTENTENIO Octubre 2022.pdf	Compartir	Descargar	Detalle
☐	7. Informe Financiero junio 2022.pdf	7. Informe Financiero junio 2022.pdf	Compartir	Descargar	Detalle

Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co

4.3.3. Respuesta del equipo auditor

Para la publicación de la información en el SECOP II se mantienen la observación, toda vez que no se cumplió con lo estipulado en Decreto 1082 De 2015 Subsección 7 Publicidad - Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop II. Para lo cual debe formular el respectivo plan de mejoramiento por la dependencia.

4.3.4. Plan de mejoramiento

Teniendo en cuenta que la Contraloría de Bogotá, realizó la misma observación en el marco de la AUD PAD 21-2023, por parte de la Subsecretaria de acceso y permanencia se determinó adelantar la ejecución de la acción de mejora *“Realizar mesas de trabajo de forma mensual con cada uno de los contratistas que cuentan con los contratos de mayor presupuesto en ejecución, con presencia del supervisor y apoyo a la supervisión, con el fin de revisar el estado de la ejecución financiera, y acordar plan de trabajo que permita mejorar el comportamiento de los giros de los contratos., con el fin de mejorar la ejecución de recursos de vigencia, reserva y pasivo”*.

4.4. Conclusiones

- El Contratista de Obra del proyecto María Josefa Canelones - Procables debe tomar acciones inmediatas y constantes en los procesos constructivos, tales como incorporar mayor personal de cuadrillas en los diferentes frentes de obra y del suministro a tiempo de los materiales, que permitan reducir el porcentaje de atraso por Avance Físico -7.46% ; Atraso por Avance Financiero -7.77% evidenciado en el informe mensual de interventoría No.19, con el fin de nivelar la ejecución de las obras conforme a la programación actual y además terminar los pendientes de los procesos constructivos del Edificio C, con el fin de dar cumplimiento a la entrega definitiva, cuyas fechas de compromiso estaban para el 02-Mayo-2024 Piso 2) y para el 10-Mayo-2024 (Piso 3 + Urbanismo-Exteriores) respectivamente.
- Para el proyecto Luz Gabriela Arango El Ferrol - La Paz está pendiente la revalidación de la licencia de construcción No. LC-11001-2-21-0967, fecha de vigencia desde el 14 de julio de 2023 hasta el 14 de julio de 2024.


- A corte de junio del año en curso se observa que tanto el contratista como la interventoría no ha recibido pagos de las actas parciales 1 y 2 que se encuentran en trámite en la Secretaría para el proyecto Cardenal Luque.

5. RECOMENDACIONES.

- Es necesario generar un procedimiento para realizar el seguimiento y control a la estabilidad de las obras, en el que se describa el actuar e incluyendo visitas de seguimiento como mínimo cada seis (6) meses, que se realizarán hasta que finalice la vigencia de la póliza de estabilidad, salvo que la comunidad educativa requiera la intervención previos a este tiempo.
- Continúa la baja ejecución en esta vigencia, con corte a junio se reportó para los componentes 01 Construcción y Terminación y 02 Mejoramientos, tan solo un 28.09% de ejecución presupuestal en cuanto a lo girado por la Dirección del total comprometido.

6. FIRMAS

Elaborado por:

Firma: 

Nombre: **MARYURY AISHELL NEIRA**

Cargo: Contratista


Revisado por:

Firma 

Nombre: **MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO**

Cargo: Contratista

Aprobado por:

Firma: 

Nombre: **OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

7. Anexos

- I-2024-72271 Solicitud información contratos junio de 2024
- I-2024-78102 Respuesta Subsecretaria I-2024-72271
- S-2024-211327 Respuesta Solicitud Información contratos
- I-2024-61364 Solicitud de informes de mantenimiento
- I-2024-86958 Repuesta - Informe de seguimiento preliminar No.2 PAA: 55
Seguimiento Obras y mantenimientos