



 Radicado N° **I-2023-122003**
Fecha: 30-10-2023 - 10:44
Folios: 1 Anexos: 16 folios
Radicador: MARYURY ASHELL NEIRA - 1200
Destino: 1000 - DESPACHO

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **LY8KN**

MEMORANDO

PARA: EDNA CRISTINA DEL SOCORRO BONILLA SEBÁ
Despacho

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 30 de octubre de 2023

ASUNTO: Tercer Informe de Seguimiento a las metas en materia de infraestructura propuestas por las SED a corte de septiembre de 2023.

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y estableció que las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, remite el informe en cuanto a las metas en materia de infraestructura propuesta por la SED, para su conocimiento y fines pertinentes.

La Oficina de Control Interno seguirá realizando seguimiento e informando los avances de la gestión que corresponda.

Cordialmente,



ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe oficina de Control Interno

Firmado
digitalmente
por OSCAR
ANDRES
GARCIA PRIETO

Anexos: Dieciséis (16) folios

Proyectó: Ing. Maryury Neira-Contratista OCI

Revisó: Ilich Vladimir Hilarión García- Contratista OCI

	INFORME No.3 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 30/10/2023	Página: 1 de 16

I.IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO	
Auditores	Maryury Aishell Neira
Informe	Seguimiento a las metas en materia de Infraestructura de la SED.
Objetivo General	Verificar el avance de las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en ejecución de las plantas físicas de la secretaria de Educación del Distrito - SED.
Alcance	Analizar la información suministrada por la Dirección de Conservación y Construcciones de Establecimientos Educativos -DCCEE y la Dirección Financiera a corte del mes de septiembre de 2023 sobre las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo que se encuentren en ejecución y las que se inicien para dar cumplimiento a las metas propuestas por la SED de acuerdo con el plan de desarrollo 2020-2024.
Metodología	1. Requerimientos a la Dirección de Conservación y Construcciones de Establecimientos Educativos -DCCEE con copia a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, para conocer y analizar el avance de las actividades de las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo y el estado de las plantas físicas de la SED a corte de septiembre 2023. 2. Solicitud de información a la Dirección Financiera a corte de septiembre de 2023. 3. Análisis y verificación de la información suministrada 4. Presentación de resultados
II.RESULTADOS	
La Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y estableció que las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control. En su rol de enfoque hacia la prevención y, evaluación y seguimiento, en cuanto a las metas en materia de infraestructura propuesta por la SED, se elaboró el presente informe ejecutivo para reportar los avances durante el segundo trimestre de los proyectos de obras nuevas y/o restitución y los contratos de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo entre otros en ejecución por parte de la SED. 1. Generalidades 1.1. Descripción general del proyecto De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Acceso y Permanencia mediante oficio I-2023-116539 del 17 de octubre de 2023 se evidencia que a corte de septiembre de la presente anualidad la Secretaría de Educación del Distrito, tiene en ejecución el Proyecto de Inversión 7638, el cual	


está compuesto por tres componentes: 1) Construcción y terminación, 2) mejoramiento y 3) dotaciones. Los dos primeros están incluidos en el presente seguimiento y se describen a continuación:

1.1.1. Construcción y terminación

Mediante este componente se está ejecutando el proyecto de construcción de colegios nuevos, restitución, primera infancia, ampliación y legalización de predios. En el análisis de la información suministrada por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia donde se observa el estado de los contratos a corte de septiembre, así:

Del total de 70 proyectos reportados a corte de septiembre de 2023, se evidencia que el 21% de las obras continúan en ejecución con porcentajes de avance que oscilan entre el 33.55 %, como por ejemplo El Ferrol - La Paz y el 98.93% para Villemar el Carmen. Se observa que persiste la suspensión al proyecto San Francisco Sede B con el 40.96% de avance.

Gráfica 1. Estado de los contratos de proyectos nuevos, restitución y consultorías.



Gráfica elaborada por el auditor. Fuente: Información tomada del I-2023-116539

Al corte de septiembre se ha logrado avanzar en el proceso de liquidación de los proyectos:

- Colegio de la Bici (predio Argelia II)
- Colegio Carlos Arango Vélez,
- El Nogal (Sierra Morena Parque)

- Emma Reyes (Techo I),
- Integrado de Fontibón (Emma Villegas de Gaitán),
- Villas Del Progreso (Porvenir VII),
- Gabriel Betancourt Mejía –
- Villa Mejía Tagaste y
- Bosa Brasilia - Porvenir IV (1a Infancia)

Se evidencian los siguientes 18 contratos en liquidación:

- La Candelaria,
- Tabora,
- Laureano Gómez,
- Rafael Uribe Uribe,
- Laureles de Cera - Campo Verde I,
- Parques de Bogotá - Campo Verde II,
- Angela Moreno Restrepo - Sierra Morena Curva,
- República de Ecuador,
- Guillermo León Valencia,
- Gloria Valencia de Castaño -Santa Teresita,
- Esmeralda Arboleda Cadavid – Palestina,
- Ciudadela El Recreo Sonia Osorio de Saint Malo - Plaza Logística,
- Laura Herrera de Varela - Niño Jesús,
- Abel Rodríguez Céspedes - Los Cerezos,
- María Cristina Salazar Camacho Del Colegio La Toscana - Sabana de Tibabuyes FASE II,
- Ana Mercedes Hoyos Mejía
- Juan Lozano y Lozano Fase II y
- Lucila Rubio de Laverde – Porvenir


Es necesario indicar que estos contratos ya superan los 6 meses establecidos para el cumplimiento con los términos para la liquidación bilateral definida en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 “DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS” el cual determina que “La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.”

El 39% de los contratos (28) se encuentra en el estado de consultoría, adelantándose esta etapa con recursos aprobados mediante cupo de endeudamiento, se observa que 8 de estos contratos se encuentran en ejecución, (2) próximos a iniciar y 18 suspendidas las cuales son: Alfonso Jaramillo, Cardenal Luque, Alexander Fleming, La Palestina, General Santander, Altos de Egipto, Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez, Madelena, Plazuela De Alamos (Concreto Premezclado), Fontanar del Rio, Las Brisas, Theilard de Chardan, La Parroquia, Villas del Progreso (compra), Villas del Progreso (Cesión), Integrado de Fontibón y Porvenir II, si bien fueron radicados en debida forma ante las curadurías urbanas para los tramites de licencia de construcción y/o urbanismo, y expedición de las actas de observaciones y/o actos resolutorios.

Descripción de las obras nuevas y/o restitución

La realización de los proyectos de obras nuevas y/o en restitución, apremia principalmente construir establecimientos educativos para mejorar la calidad de los espacios para la comunidad educativa. De los 70 proyectos a corte de junio de 2023 están en ejecución 14 obras con un proceso evolutivo así:

Tabla 1. Proceso evolutivo de las obras

	PROYECTO	TIPO DE INTERVENCION	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1	BONAVISTA (Agudelo Restrepo) por valor de \$ 27.984.000.000	Nuevo		
2	ARBORIZADORA ALTA por valor de \$ 32.860.714.977	Restitución		
3	VILLEMAR EL CARMEN SEDE C - GIMNASIO ACADEMICO por valor de \$ 13.052.956.491	Restitución		
4	HIPOTECHO (Feliza Bursztyn) por valor de \$ 30.735.645.314	Nuevo		

	INFORME No.3 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 30/10/2023	Página: 5 de 16

5	BOITA (María Betsabe Espinal) por valor de \$ \$34.988.510.311	Nuevo		
6	HACIENDA CASABLANCA (María Currea Manrique) por valor de \$ 35.379.825.154	Nuevo		
7	LA MAGDALENA (Teresa Martínez de Varela) por valor de \$ 43.322.137.680	Restitución		
8	SAN FRANCISCO DE ASIS por valor de \$ 12.523.809.986	Restitución		
9	PROCABLES (Granjas de Techo María Josefa canelones) por valor de \$ 53.175.022.962	Nuevo		

	INFORME No.3 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 30/10/2023	Página: 6 de 16

10	EL FERROL - LA PAZ (Luis Gabriel Arango) por valor de \$ 37.112.929.551	Nuevo		
11	INDUSEL (Hena Rodríguez Parra) por valor de \$ 37.137.093.727	Nuevo		
12	JAIME NIÑO DIEZ (Lombardía Fase II) por valor de \$ 12.262.524.153	Nuevo		
13	LOS PINOS por valor de \$ 3.525.378.043	Restitución		
14	LA MERCED por valor de \$ 2.888.597.823	Restitución		

(Fotografías mes octubre de 2023 – OCI y del archivo DCCEE -SED)

	INFORME No.3 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 30/10/2023	Página: 7 de 16

Se encuentran en ejecución catorce (14) contratos de obra por un valor total de \$ 426.639.417.334, se observa a corte septiembre de 2023, que sean realizado pagos por valor de \$ 288.595.195.186.

Avance físico

De acuerdo con la información registrada y comparada en los informes mensuales de interventoría se observa lo siguiente:

- Cuatro (4) contratos tienen ejecución por debajo del 40%.
- Seis (6) contratos están dentro del rango del 40 % y 60% de avance.
- Cuatro (4) contratos se encuentran por encima del 61% de cumplimiento de las actividades programadas.
- Un (1) contrato se encuentra suspendido

Tabla 2. Avance Físico por proyecto

Nombre del colegio o jardín donde se realiza la intervención	Tipo de Proyecto/ Localidad	No. del contrato	Fecha de terminación del contrato	Porcentaje de avance físico de la obra	Porcentaje de avance físico de la obra	Porcentaje de avance físico de la obra
				(31-03-2023)	(30-06-2023)	(30-09-2023)
EL FERROL - LA PAZ	Nuevo - Kennedy	CO1.PCCNTR.4004143/22	4/04/2024	4,75%	16,26%	33,56%
PROCABLES (Granjas de Techo)	Nuevo - Fontibón	CO1.PCCNTR.3999330/22	23/03/2024	8,37%	23,18%	35,05%
BOITA (María Betsabe Espinal)	Nuevo - Kennedy	CO1.PCCNTR.2979183/21	15/04/2024	19,51%	27,51%	35,68%
Hena Rodríguez Parra- INDUSEL	Nuevo - Bosa	CO1.PCCNTR.3996391/22	6/07/2024	3,76%	15,88%	38,96%
SAN FRANCISCO SEDE B Nota: Suspendido	Restitución - Ciudad Bolívar	CO1.PCCNTR. 3137553 - 2021	7/12/2023	40,53%	40,96%	40,96%
LA MERCED	Restitución - Puente Aranda	CO1.PCCNTR.4333140/22	29/12/2023	3,40%	37,17%	48,63%
JAIME NIÑO DIEZ (Lombardía Fase II)	Nuevo - Suba	CO1.PCCNTR.4025130/22	19/11/2023	1,13%	15,88%	52,02%

	INFORME No.3 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 30/10/2023	Página: 8 de 16

HACIENDA CASABLANCA (María Currea Manrique)	Nuevo - Ciudad Bolívar	CO1.PCCNTR.2979183/21	17/09/2023	44,77%	51,18%	52,24%
LA MAGDALENA (Teresa Martínez de Varela)	Restitución - Kennedy	CO1.PCCNTR.2978784/21	22/05/2024	33,96%	43,08%	54,12%
SAN FRANCISCO DE ASIS	Restitución - Mártires	CO1.PCCNTR.2978784/21	7/12/2023	49,03%	72,16%	55,19%
LOS PINOS	Restitución - Santafé	CO1.PCCNTR.3999914/22	11/11/2023	16,33%	29,00%	62,74%
BONAVISTA (Agudelo Restrepo)	Nuevo - Ciudad Bolívar	2396/19 ACUERDO COFINANCIAMIENTO /2020	30/12/2023	26,95%	39,93%	72,03%
HIPOTECHO (Feliza Bursztyn)	Nuevo - Kennedy	CO1.PCCNTR.3091668 - 2021	17/12/2023	48,33%	57,94%	74,08%
ARBORIZADOR A ALTA	Restitución - Ciudad Bolívar	2617836/21	18/10/2023	63,54%	81,00%	93,63%
VILLEMAR EL CARMEN SEDE C - GIMNASIO ACADEMICO	Restitución - Fontibón	2617836/21	18/10/2023	93,36%	93,36%	98,83%

Fuente: Datos suministrados por la DCCCE

Analizando la información de la Tabla 2, se evidencia que, durante el periodo junio a septiembre de la presente anualidad, el avance en la ejecución de las actividades "No fue significativo", para el proyecto HACIENDA CASABLANCA (María Currea Manrique) el cual avanzo 1.06%. Sin embargo, para obras como Hena Rodríguez Parra- INDUSEL (23.08%), LOS PINOS (33.74%) y BONAVISTA (Agudelo Restrepo) (32.10%) a diferencia del periodo anterior.

Sin embargo, en obras como ARBORIZADORA ALTA que tiene avance del 93.63% y VILLEMAR EL CARMEN SEDE C - GIMNASIO ACADEMICO donde la ejecución es del 98.83% se observa que la fecha de terminación del plazo contractual está prevista para el 18 de octubre del presente año.

En cuanto a los proyectos de JAIME NIÑO DIEZ (Lombardía Fase II), SAN FRANCISCO DE ASIS, LOS PINOS, BONAVISTA (Agudelo Restrepo) y HIPOTECHO (Feliza Bursztyn) es necesario implementar controles más

	INFORME No.3 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 30/10/2023	Página: 9 de 16

efectivos para que estos proyectos terminen dentro de los plazos contractuales previstos dentro de la vigencia 2023.

Legalización de predios


Conforme a la gestión que adelanta la entidad frente a la legalización de predios, a corte septiembre 2023 continúan las fluctuaciones en los 7 componentes de legalización; donde se pudo determinar que salió 1 predio de propiedad privada a nombre del distrito y 3 salieron a la nueva categoría Baldío Inadjudicable de los 1333 predios que existen en la secretaria de Educación.

1.1.2. Mejoramientos

A través de este componente se están ejecutando intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se presenten durante la vigencia 2023. De acuerdo con la información suministrada por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia -SAP se pudo determinar lo siguiente:

- En la vigencia 2021 se suscribieron (8) contratos de obra y (4) contratos de interventoría para adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo para aproximadamente 284 Plantas Físicas distribuidas en (20) localidades.
- En la vigencia 2022 se firmaron veinticuatro contratos de obra e interventoría con la finalidad de intervenir 221 plantas físicas en diferentes localidades de Bogotá.
- En cuanto a las obras de los contratos de la vigencia 2021 se tiene pendiente por terminar las obras en los grupos 1, 2 y 6 correspondiente a las localidades de Suba, Teusaquillo, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Santa Fe, Mártires y Rafael Uribe Uribe para un total de 35 sedes educativas pendientes y para las intervenciones priorizadas de los contratos suscritos en la vigencia 2022 no se logró terminar ninguna intervención de mejoramiento a corte de septiembre.
- Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los (8) grupos de mejoramiento 2021 del 98,22% y de mejoramientos 2022 del 56,58%, encontrándose en ejecución (12) contratos de obra y (12) de interventoría.
- Con los datos de la gráfica No.2 se determinó que para la vigencia 2021 el 12,46% se encuentran en ejecución, donde a corte del mes de septiembre del presente año, se han terminado labores en 233 sedes quedando pendiente el 1,78% sin tener frentes de trabajo para las actividades de obra y evidenciando en la información que la fecha de terminación del plazo contractual ya feneció. En cuanto a los contratos de la vigencia 2022 tenemos en ejecución el 47,33% y pendiente por iniciar el 21,35%, y se tiene reporte que el 9,25 % las obras ya se encuentran terminadas.

Gráfica 2. Estado Obras Mejoramiento



Gráfica: Información suministrada por la DCCEE. Elaborada por el auditor


1.2. Metas del proyecto

1.2.1. Meta Plan de Desarrollo

La Secretaría de Educación Distrital tiene el compromiso de construir y desarrollar 35 sedes educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

Al mes de septiembre de 2023, se tiene un cumplimiento acumulado del 74% que corresponde a 26 colegios, representados en el cumplimiento del 100% con la entrega de 4 colegios en el 2020, 7 colegios entregados en el 2021 y la entrega de 10 colegios en la vigencia 2022 y a corte de septiembre de 2023 se han entregado cuatro (4).

Gráfica No.3. metafísica Plan de Desarrollo 2020-2024



fuelle: Información Formato seguimiento mes de septiembre de 2023.Elaborada por el auditor

1.2.2. Metas por componente proyecto de inversión

En el cumplimiento de las dos metas del proyecto que se encuentran descritas en la tabla No.3 con corte de septiembre de 2023, teniendo como referente el cruce de información entre los reportes SEGPLAN para el tercer trimestre de 2023 y las fichas de seguimiento del proyecto de inversión, se evidencia lo siguiente:

Tabla No. 3: Metas componente 1 y 2

COMPONENTE	META	META VIGENCIA 2024		
		PROGRAMADA	POR CUMPLIR	%
01 CONSTRUCCION Y TERMINACION	Construir y desarrollar las 35 Sedes Educativas en lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.	35	9	25.71

	INFORME No.3 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 30/10/2023	Página: 12 de 16

02 MEJORAMIENTOS	Intervenir las 737 Sedes Educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas.	737	289	39,00
------------------	---	-----	-----	-------

Información tomada reporte de seguimiento corte septiembre 2023

La meta del primer componente del proyecto, que implica la construcción y finalización, para el año 2024, tiene programado entregar 35 colegios. Hasta septiembre del presente año, se han construido y entregado 26 colegios, lo que representa un avance del 74%. El 26% restante está pendiente de ejecución.

En cuanto al segundo componente, que se enfoca en mejoras, se relaciona con la intervención de las 737 sedes destinadas a trabajos de mejoramiento. Hasta septiembre de 2023, se ha avanzado en un 60.78%, lo que equivale a la intervención de 448 sedes de las previstas para el año 2024. En este componente, no se ha reportado avance para el tercer trimestre.

Detallando el cumplimiento de metas se presenta la siguiente tabla que da cuenta del avance de los indicadores formulados para los dos componentes, según lo reportado en las fichas de seguimiento del proyecto con corte de septiembre de 2023.

Tabla No.4: Indicadores dos componentes

INDICADOR	MAGNITUD META VIGENCIA 2024		
	PROGRAMADA	Avance acumulado a septiembre 2023	%
Colegios nuevos con obra en ejecución	7	7	100,00
Colegios restituidos con obra en ejecución	8	8	100,00
Equipamientos Educativos nuevos o restituidos sin iniciar obra	20	7	35,00
Mejoramientos de Infraestructura educativa priorizada incluyendo adecuación de comedores escolares para implementación de Jornada Única y Primera Infancia	737	448	60,79

Fuente: Información tomada reporte de seguimiento corte septiembre 2023

En cuanto a la entrega de colegios nuevos se evidencia un avance acumulado al 2022 del 100%, teniendo en cuenta que se entregaron 6 colegios nuevos durante el 2021 y 1 colegio en la vigencia 2022. Para los colegios restituidos con obra en ejecución se presenta un 100% terminados al 2022. En cuanto equipamientos Educativos nuevos o restituidos sin iniciar obra se continua con un avance del 35% y para el componente de mejoramiento persiste el atraso dado que el avance es el mismo del primer trimestre, es decir del 60,79%.

1.3. Gestión presupuestal


1.3.1. Ejecución vigencia

El presupuesto total para los dos componentes en la vigencia 2023 es de \$ 672.254.943.329, de los cuales con corte septiembre de 2023 y una vez adelantados los cruces con la información financiera de registros presupuestales, se comprobó una ejecución de \$ 348.890.808.948, que corresponde a un porcentaje del 51.6%. En lo que respecta a giros realizados esta por valor de \$73.676.392.487 con un el porcentaje 7.1% para los dos componentes.

De acuerdo con lo anterior, El porcentaje de giros que se encuentra en 7.1%, conlleva a la constitución reservas y pasivos exigibles para la próxima vigencia generando reprocesos administrativos y posibles no ejecuciones de recursos ya definidos para este tema.

Para el componente uno de construcción y terminación, se evidenciaron incrementos en los valores comprometidos y girados durante el tercer trimestre del año, de manera general, al realizar el comparativo entre el corte de junio y septiembre del presente año se incrementó 14.9% de los montos de compromisos y se incrementó en un 1.8% el monto de giros. Sin embargo, el nivel de ejecución se encuentra en un 75.7% siendo posible el no cumplimiento de la ejecución total, esto se observa en la siguiente gráfica.

Gráfico No.4: Ejecución presupuestal componente 1




Gráfica elaborada por el auditor Fuente: Información tomada reporte de seguimiento SEGPLAN corte septiembre 2023

Para el componente dos de mejoramientos, se registra un aumento del presupuesto asignado a \$134.048.435.468, de este se ha comprometido el 75.7% es decir \$101.529.367.628 y se han realizado pagos por un valor de \$ 7.072.573.978 es decir un 5.3% de lo comprometido cifras y porcentaje que se consideran

bajos en virtud del corte a septiembre de 2023. La gráfica siguiente registra el comportamiento presupuestal para el componente 2.

Gráfico No.5: Ejecución presupuestal componente 2



Gráfica elaborada por el auditor. Fuente: Información tomada reporte de seguimiento SEGPLAN corte septiembre 2023

III. CONCLUSIONES

- En el marco de la ejecución de la meta Plan de desarrollo 2020-2024, se tiene previsto entregar 35 colegios nuevos o restituidos, donde se ha avanzado con la terminación de veintiséis (26) colegios encontrando que a la fecha cuenta con un porcentaje acumulado de ejecución de la meta del 74.28%. Sin embargo, se tiene obras como San Francisco Sede B, donde se legalizó la suspensión No.3 por un término de ocho (8) días calendario, con nueva fecha de terminación 7 de octubre de 2023, tiempo que ya feneció y que paralelamente la SED ha venido adelantando un proceso administrativo por presunto incumplimiento, pero no se tiene ninguna resolución al respecto. Por último e importante tener en cuenta que para el proyecto Colegio Villemar el Carmen sede C- Gimnasio Académico, el 17 de agosto de 2023, se legaliza la modificación No.3, con una prórroga al contrato de obra CO1.PCCNTR.2798219 de 2021 por un término de 2 meses, por lo cual, la nueva fecha de terminación era el 18 de octubre del presente año, pero dentro de la información suministrada y revisada no se encontró ninguna actuación hacia el Contratistas para que cumpliera con el objeto contractual.
- Para los contratos de mejoramiento es necesario iniciar actividades en el 23.13% de las plantas físicas priorizadas para la vigencia 2023 de los contratos suscritos en el 2021 y 2022. Sin embargo, para el cumplimiento de este indicador falta el 39%.


- Del universo de 733 instituciones educativas, obtenemos que el 48.7% han sido intervenidas a través de los contratos de mejoramiento, sin embargo, estas intervenciones no todas están direccionadas al cumplimiento de la norma sismo resistente, estas adecuaciones físicas están enfocadas en reparaciones de tipo locativo en baterías sanitarias, cubiertas, zonas deportivas, ambientes de aprendizaje, entre otras, pero no cubren todas las necesidades de las sedes.
- Respecto a los giros, se observa que a corte de septiembre se tiene incrementos en lo comprometido y en lo girado para el tercer trimestre, de manera general, al realizar el comparativo entre el corte de junio y septiembre del presente año existieron incrementos en los montos de compromisos, sin embargo, el nivel de ejecución continúa siendo bajo. Lo cual indica que se continua con una inadecuada planeación y gestión, que conlleva a la constitución de reservas y pasivos exigibles, donde la totalidad de los recursos en esta vigencia no se van a ejecutar.

IV. RECOMENDACIONES

- Continuar con los controles en el seguimiento a los cronogramas de obra de los 23 proyectos, de los cuales (14) están siendo ejecutados directamente por la SED, (5) mediante convenio interadministrativo SED-MEN y (4) más se desarrollan a través de contratos interadministrativos con la ERU y ENTERRITORIOS de manera que, conduzcan al cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo y se tomen los correctivos necesarios a tiempo con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos en los términos contractualmente pactados.
- Agilizar la ejecución de 113 frentes de mejoramiento, los cuales corresponden al proyecto 2022, es claro que a corte de septiembre del año en curso se logró la intervención de 141 Instituciones educativas de la meta rezago de la vigencia 2022, sin embargo, se observa que para el cumplimiento de la meta hace falta el 39%.
- Agilizar los trámites de revisión y validación de la información para la liquidación de los contratos tanto de obra como interventoría, con la finalidad de ser más eficientes y efectivos en el procedimiento de la liquidación y evitar a la entidad el desgaste administrativo.
- Seguir Fortaleciendo las gestiones realizadas para lograr disminuir la reserva presupuestal y los pasivos exigibles, toda vez que se observa que continúa siendo baja la gestión en esta vigencia.

V. FIRMAS

Elaborado:



MARYURY AISHELL NEIRA

Contratista Oficina de Control Interno

Vo.Bo.



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME No.3 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 30/10/2023	Página: 16 de 16

ANEXOS

- I-2023-109390 Solicitud de Información
- I-2023-116539 Respuesta a la Solicitud e información I-2023-109390
- 7638 informe de gestión trimestral septiembre
- Componente de inversión a 30 de septiembre 2023
- S-2023-310360 Respuesta al E-2023-135371
- Radicado E-2023-135739 Informe de seguimiento
- S-2023-279362 Respuesta al E-2023-123782 Solicitud información