

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 julio a 30 septiembre de 2024

PROYECTO 7638 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE
AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C

CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (E)

Elaborado por:
LUIS ALBERTO CANTOR
MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS
SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVELO

Septiembre 2024

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
1.1. <i>Objetivo General</i>	4
1.2. <i>Objetivos Específicos</i>	4
2. ALCANCE DEL PROYECTO	4
3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	5
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)	5
5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5
5.1. <i>Ejecución Presupuestal Acumulada</i>	7
5.2. <i>Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto</i>	7
5.3. <i>Ejecución Reservas Presupuestales</i>	9
6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	9
6.1. <i>Objetivo Específico 1</i>	9
6.1.1. <i>Producto 1</i>	9
6.1.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	10
6.2. <i>Objetivo Específico 2</i>	16
6.2.1. <i>Producto 2</i>	16
6.2.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	16
6.3. <i>Objetivo Específico 3</i>	25
6.3.1. <i>Producto 3</i>	25
6.3.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	25
6.4. <i>Objetivo Específico 4</i>	27
6.4.1. <i>Producto 4</i>	28
6.4.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	28
6.5. <i>Objetivo Específico 5</i>	30
6.5.1. <i>Producto 5</i>	30
6.5.2. <i>Metas proyecto asociadas al Objetivo</i>	30
6.6. <i>Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto</i>	33
7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	34
7.1. <i>Meta Plan 302</i>	34
7.2. <i>Meta Plan 303</i>	36

7.3. Meta Plan 304.	38
7. CONCLUSIONES	40

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2024	6
Tabla 2. Modificaciones presupuestales de los meses de julio a septiembre	6
Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales	9
Tabla 4. Producto Objetivo 1	10
Tabla 5. Relación 35 proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación terminados.....	11
Tabla 6. Proyectos adicionales en etapa de obra	12
Tabla 7. Proyectos adicionales en etapa de consultoría (Acuerdo 840).....	12
Tabla 8. Productos Objetivo 2	16
Tabla 9. Discriminación de mejoramientos recibidos 2024	18
Tabla 10. Productos Objetivo 3	25
Tabla 11. Productos Objetivo 4	28
Tabla 12. Productos Objetivo 5	30
Tabla 13. Plan de Adquisiciones julio a septiembre 2024	33
Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2024.....	7
Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente	8

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.2. Objetivos Específicos

- Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.
- Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.
- Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Con este proyecto se fortalecerá y dotará la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, cuenten con espacios educativos dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y el acceso a la educación. El proyecto de desarrolla a través de cinco (5) objetivos específicos asociados a:

1. **Construcción y terminación:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de construcción, restitución, y ampliación, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje.
2. **Mejoramiento (conservación):** mediante las acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura se priorizará y desarrollaran intervenciones de mejoramiento de acuerdo

con la necesidad, riesgo y población beneficiada, así como el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se puedan presentar, garantizando la continuidad del servicio, y en los casos requeridos, la reubicación de la población escolar, en sedes alternas alquiladas, durante la ejecución de las obras, en atención al principio de programación integral de la inversión, así como el aseguramiento de los bienes inmuebles de la SED. Todo esto bajo el principio de optimización de los recursos destinados para estas actividades.

3. **Dotación:** desde este componente se atenderán las necesidades de colegios y áreas administrativas, de igual forma, se adelantarán acciones orientadas a garantizar las dotación y renovación de los elementos requeridos y necesarios para atender el aumento de cobertura en los distintos niveles de educación, así como la compra y entrega de dispositivos tecnológicos y de conectividad, de los cuales se beneficiarán los estudiantes más vulnerables de la ciudad, aportando así a la disminución de la brecha digital de la comunidad educativa de la ciudad. De otra parte, se garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar las dotaciones adquiridas por la SED.
4. **Colegios Nuevos:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de obra nuevos, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje
5. **Colegios Restituidos:** en este componente se adelantarán acciones de estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de restitución de sedes existentes, buscando mejorar la calidad de infraestructura y fortalecer los ambientes de aprendizaje.

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

N/A.

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

N/A.

5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

En el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, se ejecuta el Proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá, el cual inició su ejecución presupuestal el 1 de julio de 2024 con una asignación de \$ 123.269.821.163, distribuidos de la siguiente manera: 02 MEJORAMIENTOS \$5.590.912.968, 03 DOTACIONES \$48.048.082.745, 04 COLEGIOS NUEVOS \$69.630.825.450 y 05 COLEGIOS RESTITUIDOS \$0, como se observa a continuación:

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2024

Componente	Presupuesto a julio 2024	Traslados	Total, Presupuesto Vigente a septiembre de 2024
02 Mejoramientos	\$5.590.912.968	\$2.139.009.630	\$3.451.903.338
03 Dotaciones	\$48.048.082.745	\$9.012.957.424	\$39.035.125.321
04 Colegios nuevos	\$69.630.825.450	\$5.780.581.398	\$63.850.244.052
05 Colegios Restituidos	\$0	\$0	\$0
TOTALES	\$123.269.821.163	\$16.932.548.452	\$106.337.272.711

Frente a modificaciones presupuestales, entre los meses de julio y septiembre, el proyecto presento diferentes traslados entre proyectos de inversión, así:

Se realizo traslado de recursos entre proyectos de inversión, según Resolución No 1447 del 8 de agosto 2024, en atención al resultado de la revisión a los recursos disponibles en el proyecto 7638 Infraestructura y dotaciones, Contra creditando \$16.932.548.452 de los componentes 04 Colegios Nuevos por valor de \$ 5.780.581.398, 02 Mejoramientos por valor \$2.139.009.630 y 03 Dotaciones por valor de \$ 9.012.957.424.

Tabla 2. Modificaciones presupuestales de los meses de julio a septiembre

Componente	Presupuesto a julio 2024	Modificaciones Contra crédito	Modificaciones Crédito	Presupuesto a 30/09/2024
02 Mejoramientos	\$5.590.912.968	\$2.139.009.630	\$0	\$3.451.903.338
03 Dotaciones	\$48.048.082.745	\$9.012.957.424	\$0	\$39.035.125.321
04 Colegios nuevos	\$69.630.825.450	\$5.780.581.398	\$0	\$63.850.244.052
05 Colegios Restituidos	\$0	\$0		\$0
TOTALES	\$123.269.821.163	\$16.932.548.452	\$0	\$106.337.272.711

En cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto 7638, a corte de 30 de septiembre, se comprometió el 28 % del presupuesto vigente, desagregado por componente así:


02 mejoramientos: este componente presenta compromisos por valor de \$ \$1.678.803.997 correspondientes al 49 % de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra e interventoría y la ejecución de obras para la legalización de servicios públicos.

03 Dotación: La ejecución presupuestal a 30 de septiembre alcanzó el 38%, comprometiendo recursos por valor de \$14.692.827.631, correspondiente a la contratación de mobiliario escolar, equipos tecnológicos, computadores de mesa y portátiles, contratación de OPS y pago de pasivos exigibles.

04 Colegios nuevos: el componente de colegios nuevos presenta compromisos por valor de \$ 13.485.734.065, correspondientes al 21 % de la asignación, al pago de pasivos exigibles, trámites de curadurías y ordenes de prestación de servicios.

5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2024



5.2. Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto

Frente a la ejecución presupuestal del proyecto, este se realiza a través de 4 componentes: 02 Mejoramientos, 03 Dotaciones, 04 Colegios nuevos y 05 Colegios Restituidos. Los cuales presentan una ejecución a 30 de septiembre de 2024 del 49 %, 38 %, 21% y 0%, respectivamente. Así mismo, se realizaron giros por valor de \$59.652.213.258, como se muestra a continuación:

Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente



A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por componente:

02 mejoramientos: este componente presenta compromisos por valor de \$1.678.803.997 correspondientes al 49% de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra e interventoría por \$1.193.973.844 y para adelantar las obras de legalización de servicios públicos por valor de \$484.830.153.

03 Dotación: Es preciso indicar que la ejecución presupuestal a 30 de septiembre alcanzó el 38 %, con recursos disponibles por \$14.692.827.631, distribuido de la siguiente manera: \$14.293.968.978 para compra de mobiliario escolar y administrativo, computadores portátiles y de escritorio y equipos de tecnología para las sedes educativas. De otra parte, se comprometieron y giraron recursos por \$369.551.653 por concepto de pagos de pasivos y se comprometieron \$29.307.000 por concepto de contratación de ordenes de prestación de servicios.

04 Colegios nuevos: Para este componente se comprometieron recurso por \$13.485.734.065, correspondiente al 21% de los recursos disponibles, distribuidos así: para el tramites de

curadurías se comprometieron \$44.437.678, en pago de pasivos exigibles se comprometieron \$13.118.426.587 y para la prestación de servicio de apoyo a la gestión \$322.869.800.

05 Colegios Restituidos: En la vigencia 2024 este componente no cuenta con recursos asignados.

5.3. Ejecución Reservas Presupuestales

En el marco del proyecto 7638 fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C del PDD 2024-2027 Bogotá Camina Segura, no ha constituido reservas para la vigencia 2024.

Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales

Componente	Reservas Constituidas a 30/09/2024	Giros al 30 de septiembre 2024	Anulación Definitiva (Saldos Liberados)	% Reservas Gestionadas	Saldo por Gestionar 30/09/2024
02 Mejoramientos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
03 Dotaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04 Colegios nuevos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05 Colegios Restituidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

6.1. Objetivo Específico 1.

Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

6.1.1. Producto 1

Infraestructura educativa construida: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020 y 2024, Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, se programó la construcción de 35 instituciones educativas, las cuales se encuentran ubicados en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Tunjuelito y Usme.

Tabla 4. Producto Objetivo 1

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa construida	35	35	A 30 de septiembre de 2024, la entidad ha terminado/entregado 35 colegios, dando cumplimiento a la meta 91 PDD Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, al 100 %. Adicionalmente, se avanza con (37) proyectos en ejecución, en contratación o en consultoría de diseños.

6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.1.2.1. *Meta 1:* Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

La Administración Distrital estableció una meta de entrega de 35 colegios nuevos y restituidos como parte del Plan Distrital de Desarrollo, sin embargo, y atendiendo las necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura educativa y sus apuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el avance logrado en gestión predial, contratación y elaboración de diseños, y en consonancia con lo aprobado por el Concejo Distrital, por medio del nuevo cupo de endeudamiento y demás recursos, la Secretaría de Educación Distrital contempla dejar adicionalmente al cumplimiento de la meta, en etapa de diseños con licencia de construcción, contratados o en ejecución de obra, por lo menos otras 35 sedes educativas en las diferentes localidades de la ciudad.

En torno a lo anterior, a corte de 30 de septiembre, la entidad termino y entrego treinta y cinco (35) colegios. Adicionalmente, dejo otros 37 proyectos en estado en ejecución de obra, contratados o en etapa de consultoría y diseños, como se detalla a continuación.

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

Tabla 5. Relación 35 proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación terminados

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
1	Bosa	Colegio Nuevo	Colegio de la Bici	1.120
2	Kennedy	Restitución	Carlos Arango Vélez	986
3	La Candelaria	Restitución	La Candelaria	440
4	Engativá	Restitución	Tabora	1.545
5	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Sierra Morena - Parque (El Nogal)	1.120
6	Kennedy	Colegio Nuevo	Ciudad Techo I	550
7	Fontibón	Ampliación	Integrado de Fontibón – Sede B	620
8	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde I (Laurel de Cera)	1.040
9	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde II (Parques de Bogotá)	1.040
10	Engativá	Restitución	Laureano Gómez	1.545
11	Tunjuelito	Restitución	Rafael Uribe Uribe	1.480
12	Antonio Nariño	Restitución	Guillermo León Valencia	720
13	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Ángela Restrepo Moreno	1.040
14	San Cristóbal	Colegio Nuevo	Gloria Valencia de Castaño	1.040
15	Bosa	Colegio Nuevo	Esmeralda Arboleda Cadavid	1.560
16	Bosa	Colegio Nuevo	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio	1.040
17	Bosa	Colegio Nuevo	Laura Herrera de Varela	1.040
18	Engativá	Colegio Nuevo	Abel Rodríguez Céspedes	1.040
19	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Villas del Progreso - Porvenir VII	225
20	Kennedy	Colegio Nuevo – primera infancia	Gabriel Betancourt Mejía / Villa Mejía Tagaste	225
21	San Cristóbal	Restitución	República del Ecuador	1.105
22	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Bosa Brasilia / Porvenir IV	225
23	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes	180
24	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande	225
25	Engativá	Colegio Nuevo	Lucia Rubio de Laverde - Porvenir	1.040
26	Usme	Colegio Nuevo	Ciudad, Chengdú – predio Bolonia	550
27	Fontibón	Restitución	Villemar el Carmen	800
28	Ciudad Bolívar	Restitución	Arborizadora Alta	2.240
29	Los Mártires	Restitución	San Francisco de Asís	600
30	Suba	Colegio Nuevo	Jaime Niño Diez - Lombardía	520
31	Santa Fe	Restitución	Los Pinos	560
32	Puente Aranda	Restitución	La Merced	1.220
33	Kennedy	Restitución	Teresa Martínez de Varela- La Magdalena	1.680
34	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Agudelo Restrepo – Bonavista	1.110

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
35	Kennedy	Colegio Nuevo	Feliza Burstyn - Hipotecho	1.040

Tabla 6. Proyectos adicionales en etapa de obra

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	% Avance enero 2020	% Avance Mar /2024	Recursos restantes para finalizar construcción	Fecha estimada de entrega de la obra
1	Kennedy	Luz Gabriela Arango El Ferrol - La Paz	Colegio Nuevo	N/A	63.11%	N / A	ago-24
2	Bosa	Hena Rodríguez Parra -Indusel	Colegio Nuevo	N/A	47.04%	N / A	oct-24
3	Fontibón	María Josefa Canelones - Procables	Colegio Nuevo	N/A	50.07%	N/A	nov-24
4	Rafael Uribe Uribe	Alexander Fleming	Restitución	N/A	0.10%	N/A	Jul-25
5	Engativá	Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque)	Restitución	N/A	0.33%	N/A	Ago-25
6	Usaquén	General Santander	Restitución	Próximo a iniciar			
7	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B Fase I*	Restitución	N/A	40,96%	N / A	Proceso Sancionatorio
8	Ciudad Bolívar	María Currea Manrique - Hacienda Casablanca	Colegio Nuevo	EN Territorio	83.50 %	En ejecución	May-2024
9	Kennedy	María Betsabé Espinal – Boíta	Colegio Nuevo	EN Territorio	56.52 %	En ejecución	Jul-2024
10	Kennedy	Teresa La Magdalena*	Colegio Nuevo	N/A	63.26%	En ejecución	Entrega Primera Etapa Dic-23
11	Ciudad Bolívar	San Francisco Sede B Fase II	Restitución	En contratación			

Tabla 7. Proyectos adicionales en etapa de consultoría (Acuerdo 840)

No	Localidad	Nombre del Proyecto	Tipo de proyecto	Estado	% Avance Consultoría Mayo 31/24
1	Santafé	Altos de Egipto	Colegio Nuevo	Con Licencia Ejecutoriada Obra contratada mediante gerencia externa	84,00%
2	La Candelaria	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	Restitución	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	90.19%
3	Suba	Fontanar del Rio	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	94.00%

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

4	Engativá	Antonio Villavicencio sede A	Restitución Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	62.10%
5	Engativá	Antonio Villavicencio (Cesión)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	62.10%
6	San Cristóbal	Barbara Forero - Las Brisas	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	75.23%
7	Bosa	Porvenir II	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	88.00%
8	Ciudad Bolívar	Madelena	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	55.78%
9 (54)	Suba	María Ana tilde Bulla Nivia - Theilard de Chardan	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	35.00%
10	Bosa	Villas del Progreso (compra)	Colegio Nuevo	Elaboración Fase II IDIGER - Compilación documental para radicar en Curaduría Urbana Obra contratada mediante gerencia externa	53.00%
11	Suba	María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	53.78%
12	Bosa	Villas del Progreso (Cesión)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción Obra contratada mediante gerencia externa	64.00%
13	Ciudad Bolívar	Brisas del Diamante	Restitución	En gestión para radicar en Curaduría Obra contratada mediante gerencia externa	66.87%
14	Rafael Uribe Uribe	Liceo Femenino Mercedes Nariño (patrimonial)	Restitución	En ejecución Obra contratada mediante gerencia externa	19,00%
15	Bosa	Francisco de Paula Santander (patrimonial)	Restitución	En ejecución Obra contratada mediante gerencia externa	25.00%

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

16	Los Mártires	Agustín Nieto Caballero (patrimonial)	Restitución	En ejecución Obra contratada mediante gerencia externa	22.18%
17	Engativá	Ana Galvis Hotz (Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado)	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido	65,00%
18	Suba	Victoria Bossio Herrera (Alfonso Jaramillo)	Colegio Nuevo	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción	65,00%
19	Engativá	La Palestina	Restitución	Suspendido por trámite de Licencia de Construcción	64,00%
20	Engativá	Miguel Antonio Caro	Restitución	En ejecución	20.07%
21	Engativá	Porvenir ERU	Colegio Nuevo	En ejecución	45.00%
22	Fontibón	Integrado de Fontibón	Restitución	En ejecución	37.00%
23	Tunjuelito	San Benito Abad	Restitución	En ejecución	36.45%
24	Santafé	El Verjon	Restitución	Suspendido	92.05%
25	Usme	La Parroquia	Colegio Nuevo Primera Infancia	Suspendido por tramite IDPC	42.00%
26	Usme	Cortijo Vianey	Restitución	En ejecución	28.17%

* Las consultorías que se encuentran radicadas en debida forma ante las curadurías urbanas para los tramites de licencia de construcción y/o urbanismo, y expedición de las actas de observaciones y/o actos resolutorios, se encuentran en estado suspendido.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

A corte del reporte no se presentan retrasos o dificultades en los proyectos de obra que están en ejecución o próximos a iniciar.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Arborizadora Alta Sede Daniel Esteven Duque Buitrago – Ciudad Bolívar



- Estudiantes beneficiados: 2.240
- Área Construida: 13.877 M2

2. Colegio Agudelo Restrepo - (Bonavista) – Ciudad Bolívar



- Estudiantes beneficiados: 1110
- Área Construida: 10.562,15 M2

6.2. Objetivo Específico 2.

Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.

6.2.1. Producto 2.

En el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 – 2024 Un Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, a corte de 30 de junio de 2024, se logró una meta acumulada de 737 sedes educativas y administrativas con 1218 intervenciones, para el cumplimiento de la meta del 100%.

Ahora bien, como parte de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, se establecido como meta de Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje.

Tabla 8. Productos Objetivo 2

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa mejorada	0		En el marco del Plan de desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, para la vigencia 2024, no se programaron intervenciones con obras de mejoramientos en sedes existentes.

6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.2.2.1. *Meta 2:* Intervenir 310 sedes educativas existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

En el marco del Plan de desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, para la vigencia 2024, no se programaron intervención con obras de mejoramientos en sedes existentes, sin embargo, se sigue avanzando con intervenciones asociadas a recursos del *Plan de Desarrollo Distrital 2020 y 2024, Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*. Entorno a lo anterior se detalla la gestión adelantada:

En el mes de junio se dio continuidad a la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de 1237 intervenciones a sedes existentes, desde la vigencia 2020 hasta el 30 de junio de 2024.

Para este periodo, se terminaron 26 sedes educativas y administrativas, de las cuales 1 es nueva sede con obras de mejoramiento y 25 sedes más se intervinieron nuevamente, las cuales están distribuidas en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 63 frentes de mejoramiento y 20 frentes por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 86%, encontrándose en ejecución 5 contratos de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 12/2022 se encuentran terminados.

Así mismos, el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 70%, encontrándose en ejecución 8 contratos de obra y uno terminado (Grupo 6/2023 ya se encuentra terminado.)

En el mes de julio se continua con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de 1256 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 31 de julio de 2024. En el periodo, se terminaron 22 sedes educativas y administrativas, de las cuales 6 son nuevas sedes con obras de mejoramiento y 16 sedes más se intervinieron nuevamente, las cuales están distribuidas en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 56 frentes de mejoramiento y 8 frentes por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 86%, encontrándose en ejecución 3 contratos de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 12/2022 ya se encuentran terminados.

Así mismos, el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 70%, encontrándose en ejecución 8 contratos de obra y uno terminado (Grupo 6/2023 ya se encuentra terminado.)

Para el mes de agosto se continúa con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de 1284 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 31 de agosto de 2024. En el periodo, se terminaron 25 sedes educativas y administrativas, de las cuales 3 son nuevas sedes con obras de mejoramiento y 22 sedes más se intervinieron nuevamente, las cuales están distribuidas en las localidades de Barrios Unidos, Usme y Puente Aranda; de igual forma se continua con la ejecución de 33 frentes de mejoramiento y 5 frentes por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 88%, encontrándose en ejecución 2 contratos de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 12/2022 ya se encuentran terminados.

Así mismos, el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 83%, encontrándose

en ejecución 5 contratos, toda vez que los contratos de los Grupos 1, 4, 6 y 8/ 2023 ya se encuentran terminados.

Para el mes de septiembre se continúa con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de 1293 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 30 de septiembre de 2024. En el periodo, se terminaron 9 sedes educativas y administrativas, de las cuales estas se intervinieron nuevamente, distribuidas en las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Sumpaz, Tunjuelito y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 26 frentes de mejoramiento y 1 frente por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 90%, encontrándose en ejecución 1 contrato de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12/2022 ya se encuentran terminados.

Así mismos, el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 93%, encontrándose en ejecución 4 contratos, toda vez que los contratos de los Grupos 1, 3, 4, 6 y 8/ 2023 ya se encuentran terminados.

A continuación, se relacionan los mejoramientos recibidos en el periodo que aporta a la meta:

COMPONENTES	MEJORAMIENTOS	EMERGENCIAS	TOTAL
ENERO	0	0	0
FEBRERO	9	1	10
MARZO	2	0	2
ABRIL	9	3	12
MAYO	17	4	21
JUNIO	1	0	1
JULIO	6	0	6
AGOSTO	3	0	3
SEPTIEMBRE	0	0	0
INTERVENCIONES			55

Tabla 9. Discriminación de mejoramientos recibidos 2024

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

TERMINADOS EN FEBRERO 2024						
No.	LOCALIDAD	CPF	NOMBRE COLEGIO	NOMBRE SEDE	ORDEN SEDE	TIPO DE INTERVENCION
693	SAN CRISTOBAL	422	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	EL QUINDIO	B	MEJORAMIENTO
694	FONTIBON	917	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	ANTONIO NARIÑO	B	MEJORAMIENTO
695	BARRIOS UNIDOS	1225	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	JARDIN INFANTIL NACIONAL POPULAR No 1	C	MEJORAMIENTO
696	ENGATIVA	1062	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	LAUREANO GOMEZ	A	MEJORAMIENTO
697	SUBA	1164	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	MIRANDELA	B	MEJORAMIENTO
698	SUBA	1156	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	GONZALO ARANGO	A	MEJORAMIENTO
699	USME	524	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	FEDERICO GARCIA LORCA	A	MEJORAMIENTO
700	USME	535	COLEGIO USMINIA (IED)	LORENZO ALCANTUZ	B	MEJORAMIENTO
701	USME	580	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	SEDE B	B	MEJORAMIENTO
702	CIUDAD BOLIVAR		COLEGIO ROGELIO SALMONA	COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED) - SEDE PRINCIPAL	A	EMERGENCIA
TERMINADOS EN MARZO 2024						
703	USME	525	COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI	FISCALIA ALTA	C	MEJORAMIENTO
704	USME	512	COLEGIO CHUNIZA	CHUNIZA FAMACO	A	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN ABRIL 2024						
705	ENGATIVA	1058	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	NUEVA ESTRADA	C	MEJORAMIENTO
706	ENGATIVA	1045	COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)	MANUELA AYALA DE GAITAN	A	MEJORAMIENTO
707	ENGATIVA	1040	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	SIDAUTO	B	MEJORAMIENTO
708	ENGATIVA	1031	COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	SANTA FE DE BOGOTA	B	MEJORAMIENTO
709	SAN CRISTOBAL	437	COLEGIO EL RODEO (IED)	LA GLORIA	B	MEJORAMIENTO
710	ENGATIVA	1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	LOS LAURELES	B	MEJORAMIENTO
711	TUNJUELITO	608	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	D	MEJORAMIENTO
712	SUMAPAZ	2022	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	LA UNION	A	MEJORAMIENTO
713	BARRIOS UNIDOS	1205	COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	PANAMERICANA	B	EMERGENCIAS
714	USME	546	COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)	SANTA LIBRADA	A	EMERGENCIAS
715	USME	552	COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	VILLA HERMOSA	C	EMERGENCIAS
716	ENGATIVA	1010	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	GUILLERMO LEON VALENCIA	A	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN MAYO 2024						

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

717	CIUDAD BOLIVAR	1918	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	ESTRELLA DEL SUR	B	MEJORAMIENTO
718	CIUDAD BOLIVAR	1920	COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)	ISMAEL PERDOMO	A	MEJORAMIENTO
719	ENGATIVA	1012	COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	FLORENCIA	B	MEJORAMIENTO
720	ENGATIVA	1080	COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE	PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE	A	EMERGENCIAS
721	SAN CRISTOBAL	402	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	JOSE FELIX RESTREPO	A	MEJORAMIENTO
722	SUBA	1176	ELISA MIJUCA	CELESTIN FREINETT	A	EMERGENCIAS
723	SUBA	1177	ELISA MUJICA	ARKADIA	B	EMERGENCIAS
724	SUBA	1166	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	MARIA CRISTINA SALAZAR	C	EMERGENCIAS
725	USME	548	COLEGIO TENERIFE (IED)	TENERIFE	A	MEJORAMIENTO
726	USME	556	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	NUEVA ESPERANZA	A	MEJORAMIENTO
727	USME	574	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	SEDE B AGUAS CLARAS	B	MEJORAMIENTO
728	USME	566	COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	NUEVO MONTE BLANCO	A	MEJORAMIENTO
729	USME	542	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	SERRANIAS	C	MEJORAMIENTO
730	USME	V	VIVIENDA DOCENTE (IED)	VIVIENDA DOCENTE	UNICA	MEJORAMIENTO
731	PUENTE ARANDA	1631	COLEGIO LA MERCED (IED)	LA MERCED	A	MEJORAMIENTO
732	SUBA	1111	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	LA CHUCUA NORTE	B	MEJORAMIENTO
733	USME	547	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	SANTA MARTHA	A	MEJORAMIENTO
734	CIUDAD BOLIVAR	1902	COLEGIO ACACIA II (IED)	ACACIA II	A	MEJORAMIENTO
735	CIUDAD BOLIVAR	1941	COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	QUIBA ALTA	A	MEJORAMIENTO
736	CIUDAD BOLIVAR	1916	COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	LA ESPERANZA - LA JOYA	C	MEJORAMIENTO
737	ANTONIO NARIÑO	1502	COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	ATANASIO GIRARDOT	A	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN JUNIO 2024						
738	PUENTE ARANDA	1620	COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	TRINIDAD	C	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN JULIO 2024						
739	NORTE		COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA (IED)	REPUBLICA DE GUATEMALA	A	MEJORAMIENTO
740	OCCIDENTE		COLEGIO JACKELINE (IED)	JACKELINE	A	MEJORAMIENTO
741	NORTE		COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	MERCEDES DE FERNANDEZ	B	MEJORAMIENTO
742	NORTE		COLEGIO VISTA BELLA (IED)	SAN CIPRIANO	A	MEJORAMIENTO
743	SUR		COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	A	MEJORAMIENTO
744	SUR		COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)	RUFINO JOSE CUERVO	A	MEJORAMIENTO
TERMINADOS EN AGOSTO 2024						

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

745	BARRIOS UNIDOS	1201	COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	SEDE PRINCIPAL ALEMANIA	A	MEJORAMIENTO
746	USME	528	COLEGIO GRAN YOMASA (IED)	GRAN YOMASA	A	MEJORAMIENTO
747	PUENTE ARANDA	1635	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	VERALLES SEDE B	B	MEJORAMIENTO

Los mejoramientos relacionados integran actividades propias de reparaciones locativas dentro de las instituciones educativas, intervenciones en los colegios en atención a requerimientos de servicios públicos y atención de emergencias.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

En las sedes educativas donde se realizan paralelamente actividades de obra y actividades pedagógicas, se ha coordinado horarios de trabajo con el fin de no afectar la prestación del servicio educativo, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto.

Se trabaja de la mano con los directivos de las instituciones educativas los planes de contingencia de los frentes de obra que se encuentran en ejecución con el fin de no afectar la operación en los colegios. Sin embargo, en aquellos planes de contingencia donde se realizan paralelamente actividades de obra y actividades propias de los establecimientos educativos se ha tenido que coordinar horarios de trabajo e ingreso y salida de materiales con el fin de no afectar la presencialidad, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto.

Adicionalmente, en articulación con la Dirección de Servicios Administrativos, se adelantan los contratos de arrendamiento como plan de contingencia para realizar las obras de mejoramientos. En el mes de agosto, se suscribió el contrato de arrendamiento del inmueble con destinación para el colegio Kennedy Sede B - Antonia Santos, para el inicio de las obras de mejoramiento en esa sede.

Frente a la ejecución de los contratos de obra se tiene:

Contrato de obra No. 4078105 – 2022 del grupo 6 de 2022, con alcance de intervención para la localidad de Sumapaz: firmó acta de inicio con fecha del 31 de marzo de 2023 y tiene fecha de terminación del 25 de marzo de 2024. El contrato se suspendió hasta el 23 de octubre de 2023, con la novedad de que el Cesionario que finalmente fue habilitado y calificado renunció a la asignación del contrato. Teniendo en cuenta la cesión fallida, lo señalado en el artículo 9 de la ley 80, el incumplimiento evidente y la negativa de parte del contratista de obra de firmar el acta de terminación bilateral, la interventoría remite de nuevo el informe actualizado de incumplimiento total solicitando la caducidad del contrato, el cual es remitido a la Oficina de Contratos.

El 19 de enero de 2024, se realizó la primera audiencia de apertura del proceso por presunto incumplimiento en el que el contratista presentó sus descargos. Posterior a esto, se realizó una segunda audiencia el 8 de febrero en el que la aseguradora presenta

sus descargos y el 12 de febrero de 2024 se realiza la tercera audiencia para decretar pruebas. El 13 de marzo de 2024, se realizó audiencia para la presentación de los testimonios, el 20 de marzo, se remitió respuesta a los testimonios y el 26 de marzo de 2024, se remitió alcance de acuerdo con solicitudes adicionales de la oficina de contratos.

La Oficina de Contratos da cierre al proceso en audiencia del 18 de junio de 2024, toda vez que teniendo en cuenta que el 25 de marzo se finalizó el contrato, no procede la aplicación de la caducidad.

Es así como la interventoría presenta un nuevo informe a la sed el 31 de julio de 2024 para solicitar la penal pecuniaria el cual es radicado en la Oficina de Contratos a través del radicado I-2024-92289, sobre el cual se recibió respuesta el 28 de agosto de 2024 a través del radicado I-2024-99014; la DCCE se encuentra atendiendo las observaciones realizadas por la Oficina de Contratos.

Contrato de obra CO1.PCCNTR. 5305904 de 2023 - grupo 5 del 2023, a cargo del contratista Consorcio Claridad, asociadas con las obras que se desarrollan en las localidades de Sumapaz: firmó acta de inicio el 23 de octubre de 2023. En este caso, el Consejo Directivo de la Institución Educativa y la comunidad, no permitieron el ingreso oportuno a las sedes Erasmo Valencia, Tunal Alto y el Toldo del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela de la localidad de Sumapaz, retrasando la ejecución de las obras. El 28 de mayo de 2024 se firmó Modificación No. 1, que consiste en una prórroga por 2 meses, con el fin de ejecutar las obras en las sedes citadas. De otra parte, la Secretaría de Educación del Distrito, adelantó un proceso de incumplimiento contra multas por retrasos en las entregas de las sedes. Sin embargo, al momento de presentar derecho de reposición a la Resolución en la que se le sancionaba, el contratista presentó actas de entrega física de los frentes que hacían parte del incumplimiento, quedando cerrado dicho proceso.

Teniendo en cuenta las obras necesarias adicionales identificadas en visita conjunta con el Colegio, la Subsecretaría y equipo de la DCCEE, se realizó la Modificación 2 del contrato de obra con prórroga de 2,5 meses y adición.

Contrato de obra CO1.PCCNTR. 4077646 de 2022 – grupo 10, a cargo de Contratista Grupo Construccenter, asociadas con las obras que se desarrollan en las localidades de Kennedy y Fontibón: se ha venido presentando dificultades en la ejecución de las intervenciones en los frentes de obra, generando atrasos en el cronograma de trabajo, por lo cual se radicó ante la Oficina de Contratos el informe de presunto incumplimiento mediante radicados I-2024-53617 e I-2024-58091 de fechas 6 y 15 de mayo respectivamente. Posteriormente, la Oficina de Contratos cito a audiencia para descargos al contratista de obra, quien solicito aplazamiento, el cual fue otorgado. Toda vez que se encontraba en trámite la solicitud de prórroga, la Oficina de Contratos solicitó a la interventoría información de continuidad del posible incumplimiento. En respuesta, la Interventoría informó que no se continúe con el trámite, ya que los hechos reportados en el informe de presunto incumplimiento ya no aplican.

Teniendo en cuenta que el contratista de obra no cumplió con los compromisos de entrega de algunos frentes, de acuerdo con la programación, se radico nuevamente ante la Oficina de Contratos el informe de presunto incumplimiento para el contrato de obra. De igual manera, por falta en el seguimiento del contrato de obra tales como entrega de información a la SED y seguimiento eficiente y oportuno a la programación, la DCCEE radicó ante la oficina de Contratos informe de presunto incumplimiento para la Interventoría.

Los días 16 y 23 de septiembre se adelantaron las audiencias del proceso por presunto incumplimiento para descargos de los contratistas de obra e interventoría, las cuales quedaron suspendidas, toda vez que se la interventoría debe adelantar la revisión de los descargos presentados por parte del contratista de obra y el supervisor adelantar la revisión de los descargos presentados por la interventoría.

Respecto al contrato de obra CO1.PCCNTR.5305650 de 2023 del grupo 7, a cargo del contratista CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES, contrato de obra asociado con las obras que se desarrollan en las localidades de Kennedy y Fontibón: se suscribió acta de inicio con fecha del 15 de abril 2024. Dado el inicio del contrato de manera extemporánea, actualmente se está tramitando la prórroga al contrato de interventoría por 3 meses y 26 días, con el fin de cubrir la ejecución y desarrollo del contrato de obra y garantizar el control de calidad de las obras que se encuentran en ejecución, la cual tiene fecha de terminación el 14 diciembre de 2024. A la fecha el porcentaje de avance técnico es del 55,33%.

c. Registro Fotográfico

1. Colegio Manuel Elkin Patarroyo Sede A	
Antes	Después
	



2. Colegio Restrepo Millán Sede A



3. Colegio Isabel II Sede B



6.3. Objetivo Específico 3

Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

6.3.1 Producto 3.

Infraestructura educativa dotada

Tabla 10. Productos Objetivo 3

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa dotada	73	73	Para la vigencia 2024, dentro del Plan “Bogotá Camina Segura se programaron (73) sedes educativas. A septiembre, no se ha reportado ningún avance en el cumplimiento de esta meta. Los logros hasta la fecha corresponden la adjudicación de 3 procesos contractuales por valor de \$14.294 millones los cuales se encuentran en proceso de comercialización e importación de los bienes contratados y el inicio de sus entregas programados para el último trimestre de la vigencia 2024.

6.3.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.3.2.1.1. *Meta 3:* Para el cuatrienio comprendido entre las vigencias 2020 – 2024 del Plan “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se programó la dotación de 770 sedes, cuyos logros se fueron se reportaron conforme al siguiente detalle: Al finalizar la vigencia 2020 se obtuvo un logro de 57 sedes dotadas, al cierre de la vigencia 2021 el logro obtenido fue de 237 sedes adicionales dotadas, al cierre de la vigencia 2022, el logro obtenido fue de 295 sedes dotadas y a 31 de diciembre de 2023 se reportan 107 sedes; Es necesario precisar que a 30 de junio de 2024 se reporta un cumplimiento 74 sedes en la vigencia 2024, registrando una dotación acumulada de 770 sedes, desde el inicio de ejecución del proyecto a la fecha, equivalente al 100% de avance de la meta programada para el cuatrienio 2020 – 2024.

Para el segundo cuatrienio 2024-2027, dentro del Plan “Bogotá Camina Segura”, se estableció como meta dotar 750 sedes educativas y administrativas. Este objetivo incluye la dotación de 16 colegios nuevos, la restitución de 12 colegios, y la mejora de la infraestructura de 310 sedes educativas y/o administrativas, mediante la provisión de los elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial. Sin embargo, hasta septiembre no se ha reportado ningún avance en el cumplimiento de esta meta. Los logros hasta la fecha corresponden la adjudicación de 3

procesos contractuales por valor de \$14.294 millones los cuales se encuentran en proceso de comercialización e importación de los bienes contratados y el inicio de sus entregas programados para el último trimestre de la vigencia 2024.

a. Avances y/o Logros:

En el marco del Plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura”, hasta el mes de septiembre, se han realizado dos contrataciones de prestación de servicios de apoyo a la gestión por valor de \$29.307.000, cuyo objeto es la revisión de las especificaciones técnicas, seguimiento y posterior cumplimiento de las garantías en relación con la calidad de los bienes dotados; así como la marcación de bienes, registro y posterior actualización en los sistemas de información del inventario de la SED.

Igualmente, se suscribió el contrato de compraventa No 6556065 con QUANTYC S.A. para la adquisición de equipos de tecnología con destino a las instituciones educativas distritales, nivel central y local, conforme a las necesidades de la SED, con un presupuesto oficial de \$ 1.574.879.720.

Paralelamente, se suscribió el contrato de compraventa No 6578370 con el CONSORCIO ARES GROUP No.2, para la adquisición de mobiliario escolar y administrativo, el nivel central y local de la SED, por un valor de \$12.035.940.492, actualmente en ejecución. Así mismo se adicionó el contrato de compraventa No 129372 de 2024 suscrito con SISTETRONICS SAS para adquirir computadores para las instituciones educativas distritales por valor de \$ 683.148.766.

Así mismo, a 30 de septiembre, se comprometieron y giraron recursos por valor de \$369.551.653, para el pago de pasivos exigibles por concepto de entrega de mobiliario escolar y administrativo, producto de la ejecución del contrato 101092 de 2022 suscrito con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

Al finalizar el mes de septiembre se adelantan otros 13 procesos contractuales en etapa de estudios previos por valor de \$22.530.024.609, de los cuales 8 por valor de \$16.768.238.811 se encuentran en proceso de ajustes y/o modificaciones a los estudios previos y/o documentos relacionados con la etapa precontractual, conforme a las mesas de trabajo realizadas entre el equipo estructurador de la Dirección de Dotaciones Escolares y el equipo de la Oficina de Apoyo Precontractual para la estructuración del proceso de selección, y con base a los resultados obtenidos en los estudios de mercado; se prevé su radicación en la primera semana de octubre.

Es importante resaltar que los procesos fueron planificados de acuerdo con el progreso de los cronogramas de obras previstos y reportados por la gerencia del proyecto. Además, se priorizaron otras necesidades de dotación de las sedes de colegios que requieren reposición de elementos, en respuesta a los requerimientos presentados por las directivas de las Instituciones Educativas Distritales (IED) y las sedes administrativas. Estos requerimientos ya habían sido concertados y registrados en las fuentes de información de la Dirección de Dotaciones Escolares, en conformidad con los objetivos establecidos en el proyecto de inversión.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

En el periodo no se presentaron retrasos considerables, solo los imprevistos propios que surgen en la estructuración de este tipo de contratos que se solucionan con oportunas gestiones administrativas por parte de las diferentes áreas responsables en la SED.

Es pertinente mencionar que la planificación y entrega de dotaciones a las instituciones educativas están supeditadas, en parte, a los avances e imprevistos propios de las obras de infraestructura. Así mismo, una sede educativa se va dotando en el transcurso de cada vigencia a través de diferentes contratos, estos aspectos inciden en la oportunidad del reporte de avance de la meta anual, el cual se realiza cuando las entregas de dotaciones concertadas se encuentren en un estado avanzado y se han dotado con más de una familia de elementos.

c. Registro Fotográfico



6.4 Objetivo Específico 4

Adelantar compra de predios, diseños, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructuras nuevas.

6.4.1. Producto 4.

Infraestructura educativa construida: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020 y 2024, Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, se programó la construcción de 35 instituciones educativas, las cuales se encuentran ubicados en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Tunjuelito y Usme.

Tabla 11. Productos Objetivo 4

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa nueva	5		De los 16 proyectos nuevos que adelanta la administración distrital, 5 se encuentran en etapa de obra (4 en ejecución y 1 suspendido) y 11 más se encuentran en etapa de consultoría de diseño.

6.4.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.4.2.1 Meta 4: Entregar 16 colegios nuevos y dotados para ampliar la oferta educativa

a. Avances y/o Logros:

Actualmente se adelanta la ejecución de cinco (5) colegios nuevos en diferentes localidades de la ciudad, de los cuales (2) se ejecutan mediante gerencias externas y (3) se ejecutan directamente por la SED y así:

(5) Colegios nuevos en etapa de obra

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Sep. 30 /2024
1	María Currea Manrique IED (Hacienda Casa Blanca)	Ciudad Bolívar	Gerencia externa ENTERRITORIO	Suspendido	96,58%
2	María Betsabé Espinal IED (Boíta)	Kennedy	Gerencia externa ENTERRITORIO	En Ejecución	75.45%
3	María Josefa Canelones- Procables- Granjas de Techo	Fontibón	SED	En Ejecución	81.98%
4	Luz Gabriela Arango - El Ferrol La Paz	Kennedy	SED	En Ejecución	91.31%
5	Hena Rodríguez Parra- Indusel	Bosa	SED	En Ejecución	74.88%

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

Así mismo, se adelanta la etapa de consultoría integral de (11) colegios nuevos, de los cuales, (10) proyectos serán ejecutados mediante gerencias externas y (1) directamente por la SED así:

(11) Colegios nuevos en etapa de estudios y diseños

No.	Nombre del Colegio	Localidad	Ejecutor	Estado Sep. 30 /2024
1 (6)	Omaira Sánchez Garzón - Fontanar del Rio (Primera Infancia)	Suba	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 28-02-2024
2 (7)	Villas del Progreso (Compra)	Bosa	Gerencia externa -FINDETER	Suspendido - Elaboración Fase II IDIGER - 01/08/2024 _ Radicación y Subsanación de segunda remisión de Observaciones Radicado IDIGER No. 2024ER14723. En espera de aprobación
3 (8)	Villas del Progreso (Cesión)	Bosa	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Contrato de consultoría Suspendido - Elaboración Fase II IDIGER - 01/08/2024 _ Radicación y Subsanación de segunda remisión de Observaciones Radicado IDIGER No. 2024ER14723. En espera de aprobación
4 (9)	María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II	Suba	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Proyecto cuenta con Licencia No ejecutoriada 13/06/2024
5 (10)	Carolina Cárdenas Núñez (Antonio Villavicencio Cesión)	Engativá	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Consultoría en trámite en Curaduría
6 (11)	María Anantilde Bulla Nivia - Teilhard de Chardain - La Carolina (Primera Infancia)	Suba	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Consultoría en trámite en Curaduría
7 (12)	Porvenir II (Primera Infancia)	Bosa	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 04-03-2024
8 (13)	Juana Perea Plata - Altos de Egipto	Santafé	Gerencia externa -ERU	Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 06-10-2023
9 (14)	Bárbara Forero - las Brisas (Primera Infancia)	San Cristóbal	Gerencia externa -ERU	Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 16-04-2024 En Revisión por parte de RENOBO a observaciones subsanadas por consultoría
10 (15)	Flor Elvia Maldonado – Madelena (Primera Infancia)	Ciudad Bolívar	Gerencia externa -ENTERRITORIO	Obra contratada mediante Gerencia Externa ENTERRITORIO Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 20-03-2024

				Contrato de consultoría suspendido por trámite de servicios públicos
11 (16)	Ana Galvis Hotz - Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado (Primera Infancia)	Engativá	SED	Con Licencia ejecutoriada del 23-05-2024

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

La Ejecución del proyecto María Currea Manrique está suspendida hasta el 13 de septiembre de 2024, dado que se encuentra en trámite de aprobación por parte de la EAAB los diseños de conexión de la red de aguas lluvias.

6.5 Objetivo Específico 5

Adelantar diseños, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructuras restituída

6.5.1 Producto 5.

Infraestructura educativa restituída

Tabla 12. Productos Objetivo 5

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa nueva	1		De los 12 proyectos en restitución de la meta PDD, (6) se encuentran en ejecución de obra, (1) próximo a iniciar, y se adelanta la etapa de consultoría integral de (7) proyectos más.

6.5.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.5.2.1. Meta 5: Entregar 12 colegios restituidos y dotados para mejorar la oferta la calidad de la oferta educativa

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

a. Avances y/o Logros:

Actualmente se adelanta la ejecución de seis (6) proyectos de restitución en diferentes localidades de la ciudad, incluye la segunda etapa del proyecto Teresa Martínez de Varela, de los cuales (3) se ejecutan mediante gerencias externas y (3) se ejecutan directamente por la SED.

De estos (6) proyectos (6) se encuentran en ejecución de obra y (1) próximos a iniciar. A continuación, se relacionan indicando estado y porcentaje de avance a agosto 30 de 2024:

(6) Colegios restituidos en etapa de obra

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Sep. 30 /2024
1	Alexander Fleming	Rafael Uribe Uribe	SED	En Ejecución	23.25%
2	Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque)	Engativá	SED	En Ejecución	3.41%
3	General Santander	Usaquén	SED	En Ejecución	2.28%
4	San Francisco Sede B FASE II	Ciudad Bolívar	Gerencia externa -ERU	En Ejecución	0.05%
5	Teresa Martinez de Varela- La Magdalena	Kennedy	Gerencia externa -ERU	En ejecución de Segunda Etapa	67.35%
6	Policarpa Salavarrieta (Lote San Diego)	Santafe	Gerencia externa FFIE	Próximo a Iniciar	

Así mismo, de los cuales: (6) proyectos serán ejecutados mediante gerencias externas y (1) directamente por la SED así:

(7) Colegios restituidos en etapa de estudios y diseños

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Sep. 30 /2024
1 (7)	Brisas del Diamante	Ciudad Bolívar	Gerencia externa - FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Consultoría en trámite en Curaduría	
2 (8)	Antonio Villavicencio - Compra (Primera Infancia)	Engativá	Gerencia externa - FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Consultoría en trámite en Curaduría- Recurso de reposición y apelación radicado No 2024151000041653 ante la aeronáutica, alcance radicado 13/08/2024 En espera de respuesta	
3 (9)	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	La Candelaria	Gerencia externa - ERU	Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Con Licencia Ejecutoriada 22-03-2024 Revisión por parte de RENOBO a observaciones subsanadas por consultoría.	

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

4 (10)	Liceo Femenino de Cundinamarca - Mercedes Nariño - Patrimonial	Rafael Uribe Uribe	Gerencia externa - ENTERRITORIO	Consultoría y Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Radicado ante IDPC 1 de agosto, en espera de respuesta
5 (11)	Francisco de Paula Santander - Patrimonial	Bosa	Gerencia externa - ENTERRITORIO	Consultoría y Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Radicado ante IDPC 17 junio, en espera de respuesta
6 (12)	Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero - Patrimonial	Mártires	Gerencia externa - ENTERRITORIO	Consultoría y Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Proyecto radicado ante el Ministerio de Cultura El 17 de septiembre de 2024
7 (13)	La Parroquia	Usme	SED	Suspendido por trámite ante el IDPC.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

La Ejecución del proyecto María Currea Manrique está suspendida hasta el 13 de septiembre de 2024, dado que se encuentra en trámite de aprobación por parte de la EAAB los diseños de conexión de la red de aguas lluvias.

Adicionalmente, la actual administración ejecuta 8 proyectos más, los cuales se encuentran en etapa de consultoría y no cuentan con recursos para ejecución de la etapa de la obra, las cuales se describen a continuación:

(2) Colegios Nuevos

No.	Nombre del Colegio	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Sep 30 /2024
1	Alfonso Jaramillo	Suba	SED	Con Licencia Ejecutoriada del 30-01-2024	
2	Porvenir ERU	Bosa	SED	Radicado en Curaduría	

(6) Restituciones

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Agos 30 /2024
1 (3)	La Palestina Sede Centro de Estudios del Niño	Engativá	SED	Con Licencia Ejecutoriada del 30-01-2024	
2 (4)	Miguel Antonio Caro	Engativá	SED	Radicado en Curaduría	
3 (5)	Integrado de Fontibón	Fontibón	SED	Radicado en Curaduría	
4 (6)	San Benito Abad *	Tunjuelito	SED	Radicado en Curaduría	
5 (7)	El Verjon	Santa fe	SED	En trámite Ministerio de Ambiente (concepto de viabilidad)	

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

6 (8)	Cortijo Vianey	Usme	SED	Suspendido por tramite de anuencia ante DADEP
----------	----------------	------	-----	---

En conclusión, de los 37 proyectos que adelanta la administración distrital, 11 se encuentran en etapa de obra (1 suspendido, 9 en ejecución y 1 por iniciar obra) y 26 más en etapa de consultoría

6.6 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

El plan de adquisiciones del proyecto 7638 programó 27 ítems para los meses de julio a septiembre de la vigencia, y se ejecutaron 15 ítems. La ejecución del PAA por componente se dio de la siguiente manera:

02 Mejoramientos: Para el componente de mejoramientos en los meses de julio a septiembre de 2024 se programaron 4 ítems en el PAA, los cuales fueron comprometidos.

03 Dotaciones: En el periodo fueron programados 17 ítems en el PAA, y se ejecutaron 5 contratos. La diferencia entre los ítems programados y ejecutados corresponde a instrumentos musicales, material pedagógico, implementos deportivos, parques infantiles, kits escolares, tableros acrílicos, material bibliográfico, material bibliográfico impreso, los cuales serán radicados en la primera quincena de mes de octubre de 2024.

04 Colegios nuevos: En el componente se programaron 6 ítems los cuales fueron ejecutados en su totalidad.

Tabla 13. Plan de Adquisiciones julio a septiembre 2024

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE	N.º DE	VALOR EJECUTADO
		CONTRATOS PROGRAMADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	
COLEGIOS NUEVOS	Compra de lotes, diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales	0	0	\$0
	Suministrar el personal de apoyo profesional y técnico para garantizar la adecuada ejecución del proyecto	6	6	\$265.878.000
02 MEJORAMIENTOS	Adelantar diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento menor complementarias a la infraestructura de los colegios distritales y/o adicionales	4	4	\$1.193.973.844
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar los inmuebles de propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito, bajo su responsabilidad, tenencia, control y/o custodia.	0	0	\$0

03 DOTACIONES	Dotar mobiliario, equipos, maquinaria, herramientas e implementos de cómputo, tecnología, comunicaciones, audiovisuales, laboratorio, taller, recreación, deporte, cocina y comedor, recursos bibliotecas, arte, cultura, instrumentos y su mantenimiento.	15	3	\$14.293.968.978
	Garantizar el personal de apoyo profesional y técnico en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución del componente.	2	2	\$29.307.000
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar las dotaciones para atender la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación, y sus sedes administrativas.	0	0	\$0
Total		27	15	\$15.783.127.822

7 AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

La Administración Distrital, tiene el reto de seguir avanzando en el mejoramiento de las sedes educativas existentes y construyendo más y mejores espacios, con la finalidad de garantizar una educación de calidad a todos los estudiantes, incluyendo los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la ciudad.

Es importante señalar que el énfasis de la estrategia de infraestructura educativa en la presente administración se centra en el desarrollo de intervenciones que permitirán la reducción del déficit de cupos escolares priorizando aquellas zonas altamente deficitarias con el fin de acercar los colegios a los estudiantes, así como la ampliación del tiempo escolar y la atención a niños y niñas desde la primera infancia hasta transición. De igual forma, se seguirán restituyendo instituciones educativas que requieren intervenciones prioritarias, manteniendo y mejorando las sedes educativas que lo requieran.

7.1. Meta Plan 302.

Entregar 12 colegios restituidos y dotados para mejorar la calidad de la oferta educativa

7.1.1. Avances, logros y compromiso

Actualmente se adelanta la ejecución de seis (6) proyectos de restitución en diferentes localidades de la ciudad, incluye la segunda etapa del proyecto Teresa Martínez de Varela, de los cuales (3) se ejecutan mediante gerencias externas y (3) se ejecutan directamente por la SED.

De estos (6) proyectos (6) se encuentran en ejecución de obra y (1) próximos a iniciar. A continuación, se relacionan indicando estado y porcentaje de avance a septiembre 30 de 2024:

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

(6) Colegios restituidos en etapa de obra

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Sep. 30 /2024
1	Alexander Fleming	Rafael Uribe Uribe	SED	En Ejecución	23.25%
2	Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque)	Engativá	SED	En Ejecución	3.41%
3	General Santander	Usaquén	SED	En Ejecución	2.28%
4	San Francisco Sede B FASE II	Ciudad Bolívar	Gerencia externa -ERU	En Ejecución	0.05%
5	Teresa Martínez de Varela- La Magdalena	Kennedy	Gerencia externa -ERU	En ejecución de Segunda Etapa	67.35%
6	Policarpa Salavarrieta (Lote San Diego)	Santa Fe	Gerencia externa FFIE	Próximo a Iniciar	

Así mismo, de los cuales: (6) proyectos serán ejecutados mediante gerencias externas y (1) directamente por la SED así:

(7) Colegios restituidos en etapa de estudios y diseños

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Sep. 30 /2024
1 (7)	Brisas del Diamante	Ciudad Bolívar	Gerencia externa - FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Consultoría en trámite en Curaduría	
2 (8)	Antonio Villavicencio - Compra (Primera Infancia)	Engativá	Gerencia externa - FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Consultoría en trámite en Curaduría- Recurso de reposición y apelación radicado No 2024151000041653 ante la aeronáutica, alcance radicado 13/08/2024 En espera de respuesta	
3 (9)	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	La Candelaria	Gerencia externa - ERU	Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Con Licencia Ejecutoriada 22-03-2024 Revisión por parte de RENOBO a observaciones subsanadas por consultoría.	
4 (10)	Liceo Femenino de Cundinamarca - Mercedes Nariño - Patrimonial	Rafael Uribe Uribe	Gerencia externa - ENTERRITORIO	Consultoría y Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Radicado ante IDPC 1 de agosto, en espera de respuesta	
5 (11)	Francisco de Paula Santander - Patrimonial	Bosa	Gerencia externa - ENTERRITORIO	Consultoría y Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Radicado ante IDPC 17 junio, en espera de respuesta	
6 (12)	Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero - Patrimonial	Mártires	Gerencia externa - ENTERRITORIO	Consultoría y Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Proyecto radicado ante el Ministerio de Cultura El 17 de septiembre de 2024	
7 (13)	La Parroquia	Usme	SED	Suspendido por trámite ante el IDPC.	

7.1.2. Retrasos y soluciones

La Ejecución del proyecto María Currea Manrique está suspendida hasta el 13 de septiembre de 2024, dado que se encuentra en trámite de aprobación por parte de la EAAB los diseños de conexión de la red de aguas lluvias.

7.1.3. Beneficios

Los colegios proyectados a restituir beneficiaran a 11.200 estudiantes de las localidades de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Usaquén, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Bosa, Mártires y Usme

7.2. Meta Plan 303.

Entregar 16 colegios nuevos y dotados para ampliar la oferta educativa

7.2.1. Avances, logros y compromisos

Actualmente se adelanta la ejecución de cinco (5) colegios nuevos en diferentes localidades de la ciudad, de los cuales (2) se ejecutan mediante gerencias externas y (3) se ejecutan directamente por la SED y así:

(5) Colegios nuevos en etapa de obra

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Sep. 30 /2024
1	María Currea Manrique IED (Hacienda Casa Blanca)	Ciudad Bolívar	Gerencia externa ENTERRITORIO	Suspendido	96,58%
2	María Betsabé Espinal IED (Boíta)	Kennedy	Gerencia externa ENTERRITORIO	En Ejecución	75.45%
3	María Josefa Canelones- Procables- Granjas de Techo	Fontibón	SED	En Ejecución	81.98%
4	Luz Gabriela Arango - El Ferrol La Paz	Kennedy	SED	En Ejecución	91.31%
5	Hena Rodríguez Parra- Indusel	Bosa	SED	En Ejecución	74.88%

Así mismo, se adelanta la etapa de consultoría integral de (11) colegios nuevos, de los cuales: (10) proyectos serán ejecutados mediante gerencias externas y (1) directamente por la SED así:

(11) Colegios nuevos en etapa de estudios y diseños

No.	Nombre del Colegio	Localidad	Ejecutor	Estado Sep. 30 /2024
1 (6)	Omaira Sánchez Garzón - Fontanar del Río (Primera Infancia)	Suba	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 28-02-2024

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Proyecto 7638

2 (7)	Villas del Progreso (Compra)	Bosa	Gerencia externa -FINDETER	Suspendido - Elaboración Fase II IDIGER - 01/08/2024 _ Radicación y Subsanación de segunda remisión de Observaciones Radicado IDIGER No. 2024ER14723. En espera de aprobación
3 (8)	Villas del Progreso (Cesión)	Bosa	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Contrato de consultoría Suspendido - Elaboración Fase II IDIGER - 01/08/2024 _ Radicación y Subsanación de segunda remisión de Observaciones Radicado IDIGER No. 2024ER14723. En espera de aprobación
4 (9)	María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II	Suba	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Proyecto cuenta con Licencia No ejecutoriada 13/06/2024
5 (10)	Carolina Cardenas Nuñez (Antonio Villavicencio Cesión)	Engativá	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Consultoría en trámite en Curaduría
6 (11)	María Anantilde Bulla Nivia - Theilard de Chardain - La Carolina (Primera Infancia)	Suba	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Consultoría en trámite en Curaduría
7 (12)	Porvenir II (Primera Infancia)	Bosa	Gerencia externa -FINDETER	Obra contratada mediante Gerencia Externa FINDETER Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 04-03-2024
8 (13)	Juana Perea Plata - Altos de Egipto	Santafé	Gerencia externa -ERU	Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 06-10-2023
9 (14)	Bárbara Forero - las Brisas (Primera Infancia)	San Cristóbal	Gerencia externa -ERU	Obra contratada mediante Gerencia Externa RENOBO Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 16-04-2024 En Revisión por parte de RENOBO a observaciones subsanadas por consultoría
10 (15)	Flor Elvia Maldonado – Madelena (Primera Infancia)	Ciudad Bolívar	Gerencia externa -ENTERRITORIO	Obra contratada mediante Gerencia Externa ENTERRITORIO Proyecto cuenta con Licencia Ejecutoriada del 20-03-2024 Contrato de consultoría suspendido por trámite de servicios públicos
11 (16)	Ana Galvis Hotz - Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado (Primera Infancia)	Engativá	SED	Con Licencia ejecutoriada del 23-05-2024

7.2.2. Retrasos y soluciones

La Ejecución del proyecto María Currea Manrique está suspendida hasta el 13 de septiembre de 2024, dado que se encuentra en trámite de aprobación por parte de la EAAB los diseños de conexión de la red de aguas lluvias

7.2.3. Beneficios

Los colegios proyectados a restituir beneficiaran a 12.220 estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón, Bosa, Suba, Engativá, Santa Fe y San Cristóbal.

7.3. Meta Plan 304.

Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje.

7.3.1. Avances, logros y compromisos

Se priorizarán 310 sedes educativas existentes las cuales serán intervenidas con obras de mejoramiento. Las sedes educativas y administrativas para intervenir serán priorizadas a través de los siguientes criterios:

- Para las sedes educativas y administrativas, la entidad recopila de manera organizada y bajo criterios técnicos, la información correspondiente que permite identificar las obras menores de reparación que deben adelantarse para mantener, corregir o mejorar las condiciones físicas de las instituciones educativas.
- Esta identificación física consiste, entre otros factores, en detectar algún tipo de deterioro o de reparación en los elementos constructivos, producto de un escaso mantenimiento preventivo o la obsolescencia de estos a causa de su vetustez o vida útil, elementos que empiezan a generar algún tipo de riesgo estructural u otros en la edificación, problemas higiénico-sanitarios y, por ende, requerimientos por parte de la Secretaría de Salud, de órganos de control o de la comunidad educativa.

Esta evaluación de necesidades se estudia y reporta inicialmente de manera general, como reparación locativa, bajo los siguientes criterios técnicos tabulados en dos grupos:

1. **Intervenciones físicas dirigidas a la atención de necesidades básicas:** esta actividad agrupa las áreas, y elementos de la planta física cuyo diagnóstico identifica que demanda algún tipo de intervención, cada elemento tiene definido un puntaje dentro de la infraestructura, cuyo resultado nos arroja una sumatoria (Ver grafica Necesidades Planta Física 2024).
2. **Actividades prioritarias condicionantes para intervención:** esta actividad se divide en cuatro componentes de la siguiente manera: 1. Concepto de salud asociado con infraestructura. 2. Estado de conservación. 3. Las obras de mitigación. 4. Solicitudes realizadas por los entes de control. Cada componente tiene un puntaje definido y el resultado total será una sumatoria. (ver grafica Necesidades Planta Física 2024).


Una vez obtenido el puntaje de cada uno de los criterios de priorización anteriormente citados, se suman y de acuerdo con el resultado obtenido se establecerá el nivel de priorización y el tipo de intervención a ejecutarse. Es de señalar que, entre mayor sea la cantidad de necesidades identificadas en la infraestructura física, mayor será el puntaje obtenido.

Finalmente, se consolida la información de todas las sedes y se depuran sus puntajes en tres grupos arrojándonos la categoría de la intervención de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencia.

Intervención	Categoría
< 30 %	Básica
> 31 % Y <69 %	Intermedia
> 70 %	Integral

Así las cosas, y a través del ejercicio técnico expuesto anteriormente, se pueden valorar plenamente las condiciones y necesidades de cada una de las sedes educativas y administrativas, el tipo y categoría de intervención que requieren, así como la prioridad en ser atendidas por parte de la Secretaría de Educación del Distrito. Este proceso se encuentra ilustrado en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Necesidades Planta Física, 2024



Fuente: Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Luego de un análisis que abarcó las 744 sedes educativas oficiales del distrito capital, se han preseleccionaron 166 sedes que presentan las mayores necesidades de mejora en su infraestructura física. Actualmente, estas sedes están siendo objeto de un proceso de verificación física, mediante visitas técnicas detalladas, con el fin de confirmar su estado real y

ajustar la priorización preliminar. Este proceso de visitas es esencial para determinar con precisión las primeras 150 sedes que serán priorizadas para ser intervenidas en el año 2025, definiendo específicamente el alcance de las obras a ejecutar.

Se espera que el listado definitivo de las sedes educativas priorizadas se confirme en el mes de noviembre. En este sentido, aunque se ha avanzado significativamente en la etapa de diagnóstico y priorización, el proceso de verificación final aún está en curso y se completará dentro del plazo estimado de la etapa de planeación.

7.3.2. Retrasos y soluciones

A la fecha no se han presentado retrasos

7.3.3. Beneficios

Con el mejoramiento de la infraestructura educativa proyectada se beneficiarán aproximadamente 300.000 estudiantes y generara un estimado de 2.886 empleos.

7. CONCLUSIONES

La Administración Distrital, tiene el reto de seguir avanzando en el mejoramiento de las sedes educativas existentes y construyendo más y mejores espacios, con la finalidad de garantizar una educación de calidad a todos los estudiantes, incluyendo los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la ciudad.

Es importante señalar que el énfasis de la estrategia de infraestructura educativa en la presente administración se centra en el desarrollo de intervenciones que permitirán la reducción del déficit de cupos escolares priorizando aquellas zonas altamente deficitarias con el fin de acercar los colegios a los estudiantes, así como la ampliación del tiempo escolar y la atención a niños y niñas desde la primera infancia hasta transición. De igual forma, se seguirán restituyendo instituciones educativas que requieren intervenciones prioritarias, manteniendo y mejorando las sedes educativas que lo requieran.

Conforme a lo anterior, la administración distrital ha viene desarrollando 37 proyectos de obra, de los cuales 28 colegios (16 colegios nuevos y 12 colegios restituidos) corresponden a la proyección de las metas plan de desarrollo 2024-2027. Adicionalmente avanza con la ejecución del Centro Pedagógico Abel Rodríguez y con 8 proyectos de obra que se encuentran en fase de estudios, diseños y obtención de licencia de construcción.


Frente a la apuesta de seguir interviniendo las sedes educativas existentes, se adelanta el proceso de priorización de sedes educativas existente donde se ejecutarán obras de

mejoramientos, y se espera que en el mes de noviembre se cuenta con las primeras 150 sedes identificadas, las cuales serán intervenidas en la vigencia 2025.

En lo referente a dotaciones durante el tercer trimestre no se presentaron retrasos, solo los imprevistos inherentes a la realización de ajustes y/o presentación de modificaciones a los estudios previos y/o documentos relacionados con la etapa precontractual, que se solucionan interactuando entre de las diferentes áreas responsables en la SED, en este mismo sentido es necesario precisar que de las 73 sedes programadas a la fecha no se reportan logros; sin embargo, en el marco de la gestión administrativa y de adquisiciones para el año 2024, se han llevado a cabo estas acciones:

-Contratación de servicios: Se contrataron prestaciones de servicio por un valor total de 29.3 millones.

-Adquisición de equipos y mobiliario: Se adquirieron equipos tecnológicos por un monto de \$1.575 millones, y se compraron mobiliario escolar y administrativo por un valor de \$12.036 millones. Así mismo, se realizó el reconocimiento y pago de \$369,5 millones por concepto de un pasivo exigible relacionado con la dotación de mobiliario. Paralelamente, se está preparando la adjudicación de 13 nuevos contratos, actualmente en etapa de ajustes a los estudios previos, los cuales están previstos para ser radicados en la primera quincena de octubre, conforme al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para el segundo semestre de 2024.



CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN
Gerente de Proyecto

Preparó: Luis Alberto Cantor Bello – Profesional contratista DDE
Sandra Galeano – Profesional contratista DCCEE
María Aydee Jiménez Porras – Profesional contratista DCCEE

Revisó: Alejandro Cáceres Monroy - Director de Dotaciones Escolares