

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO 7638
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES
DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C

ANDRES IVANNO GALEANO TORO DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ELABORADO POR:
LUIS ALBERTO CANTOR – CONTRATISTA DDE
MARÍA AYDE JIMÉNEZ PORRAS – CONTRATISTA DCCEE
MILLER ANTONIO CIFUENTES LARGO – CONTRATISTA DCCEE

DICIEMBRE DE 2024

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	6
1.1. Objetivo General	6
1.2. Objetivos Específicos	6
2. ALCANCE DEL PROYECTO	6
3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	7
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)	7
5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA	7
5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada	9
5.2. Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto	10
5.3. Ejecución Reservas Presupuestales	11
6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA	11
6.1. Objetivo Específico 1.	12
6.1.1. Producto 1	12
6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo	12
6.2. Objetivo Específico 2.	14
6.2.1. Producto 2.	14
6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo	14
6.3. Objetivo Específico 3	20
6.3.1. Producto 3.	20
6.3.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo	21
6.4. Objetivo Específico 4	24
6.4.1. Producto 4.	25
6.4.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo	25
6.5. Objetivo Específico 5	27
6.5.1. Producto 5.	27
6.5.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo	27
6.6. Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto	30
7. AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	31
7.1. Meta Plan 302	32

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024
PROYECTO 7638

7.2. Meta Plan 303.....	33
7.3. Meta Plan 304.....	35
7. CONCLUSIONES	38

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2024	8
Tabla 2. Modificaciones presupuestales de los meses de julio a septiembre	8
Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales	11
Tabla 4. Producto Objetivo 1.....	12
Tabla 5. Relación 35 proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación terminados	13
Tabla 6. Proyectos adicionales en etapa de obra.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 7. Proyectos adicionales en etapa de consultoría (Acuerdo 840)	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 8. Productos Objetivo 2	14
Tabla 9. Discriminación de mejoramientos recibidos 2024.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 10. Productos Objetivo 3	21
Tabla 11. Productos Objetivo 4	25
Tabla 12. Productos Objetivo 5	27
Tabla 13. Plan de Adquisiciones julio a septiembre 2024.....	30

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2024	9
Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente	10

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.2. Objetivos Específicos

- Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.
- Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbanas y rurales.
- Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Con este proyecto se fortalecerá y dotará la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad en general, cuenten con espacios educativos dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y el acceso a la educación. El proyecto de desarrolla a través de cinco (5) objetivos específicos asociados a:

1. **Construcción y terminación:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de construcción, restitución, y ampliación, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje.
2. **Mejoramiento (conservación):** mediante las acciones de conservación y mejoramiento de la infraestructura se priorizará y desarrollaran intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad, riesgo y población beneficiada, así

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

como el mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se puedan presentar, garantizando la continuidad del servicio, y en los casos requeridos, la reubicación de la población escolar, en sedes alternas alquiladas, durante la ejecución de las obras, en atención al principio de programación integral de la inversión, así como el aseguramiento de los bienes inmuebles de la SED. Todo esto bajo el principio de optimización de los recursos destinados para estas actividades.

3. **Dotación:** desde este componente se atenderán las necesidades de colegios y áreas administrativas, de igual forma, se adelantarán acciones orientadas a garantizar la dotación y renovación de los elementos requeridos y necesarios para atender el aumento de cobertura en los distintos niveles de educación, así como la compra y entrega de dispositivos tecnológicos y de conectividad, de los cuales se beneficiarán los estudiantes más vulnerables de la ciudad, aportando así a la disminución de la brecha digital de la comunidad educativa de la ciudad. De otra parte, se garantizará la adquisición de un plan de seguros para salvaguardar las dotaciones adquiridas por la SED.
4. **Colegios Nuevos:** en este componente se adelantarán acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de obra nuevos, buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje
5. **Colegios Restituidos:** en este componente se adelantarán acciones de estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de restitución de sedes existentes, buscando mejorar la calidad de infraestructura y fortalecer los ambientes de aprendizaje.

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

N/A.

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

N/A.

5. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

En el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, se ejecuta el Proyecto 7638 *“Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá”*, el cual inició su ejecución presupuestal el 1 de julio de 2024 con una asignación de \$112,825,390,209, distribuidos de la siguiente manera:

- 02 MEJORAMIENTOS \$10,565,418,265
- 03 DOTACIONES \$34,945,069,249
- 04 COLEGIOS NUEVOS \$67,314,902,695

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

- 05 COLEGIOS RESTITUIDOS \$0

Como se observa a continuación:

Tabla 1. Presupuesto Inicial 2024

Componente	Presupuesto a 30/09/2024	Traslados	Presupuesto a 31/12/2024
Mejoramientos	\$3,451,903,338	\$7,113,514,927	\$10,565,418,265
Dotaciones	\$39,035,125,321	\$-4,090,056,072	\$34,945,069,249
Colegios nuevos	\$63,850,244,052	\$3,464,658,643	\$67,314,902,695
Colegios restituidos	\$0		\$0
TOTALES	\$106,337,272,711	\$6,488,117,498	\$112,825,390,209

Frente a modificaciones presupuestales, entre los meses de octubre y diciembre, el proyecto presento diferentes traslados entre proyectos de inversión, así:

Se realizo traslado de recursos entre proyectos de inversión, en atención al resultado de la revisión a los recursos disponibles en el proyecto 7638 Infraestructura y dotaciones, realizando movimientos Contra acreditando por valor de \$8,319,447,875 de los componentes 03 Dotaciones por valor de \$5,162,730,518, 04 Colegios nuevos por valor \$3,156,717,357; igualmente se realizaron movimientos crédito por valor de \$14,807,565,373 así: del componente 02 Mejoramientos el valor de \$7,113,514,927, del componente 03 Dotaciones el valor de \$1,072,674,446 y del componente 04 Colegios nuevos el valor de \$6,621,376,000.

Tabla 2. Modificaciones presupuestales de los meses de octubre a diciembre

Componente	Presupuesto 30/09/2024	Modificaciones Contra crédito	Modificaciones Crédito	Presupuesto a 31/12/2024
02 Mejoramientos	\$3,451,903,338		\$7,113,514,927	\$10,565,418,265
03 Dotaciones	\$39,035,125,321	\$5,162,730,518	\$1,072,674,446	\$34,945,069,249
04 Colegios nuevos	\$63,850,244,052	\$3,156,717,357	\$6,621,376,000	\$67,314,902,695
05 Colegios Restituidos	\$0			\$0
TOTALES	\$106,337,272,711	\$8,319,447,875	\$14,807,565,373	\$112,825,390,209

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

En cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestal del proyecto 7638, a corte de 31 de diciembre, se comprometió el 89.5% del presupuesto vigente, desagregado por componente así:


02 mejoramientos: este componente presenta compromisos por valor de \$10.230.500.883 correspondientes al 96.8% de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra e interventoría y la ejecución de obras para la legalización de servicios públicos.

03 Dotación: La ejecución presupuestal a 31 de diciembre alcanzó el 99.1%, comprometiendo recursos por valor de \$34.639.827.837 de la asignación, correspondiente a la adquisición de dotaciones escolares, el pago de un pasivo exigible por concepto de entrega de mobiliario escolar y administrativo, la implementación de acciones y estrategias para fortalecer las actividades de adquisición y control de los bienes, la contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para garantizar el personal de apoyo en las actividades inherentes a la ejecución del componente y la adición y prorroga a la póliza Todo Riesgo daño Material, para asegurar la salvaguarda de las dotaciones.

04 Colegios nuevos: el componente de colegios nuevos presenta compromisos por valor de \$56.142.787.891, correspondientes al 83.4% de la asignación, al pago de pasivos exigibles, trámites de curadurías y ordenes de prestación de servicios.

5.1. Ejecución Presupuestal Acumulada

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal Acumulada 2024



INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024


PROYECTO 7638

Fuente: DCCEE

5.2. Ejecución Presupuestal Componentes de Gasto

Frente a la ejecución presupuestal del proyecto, este se realiza a través de 4 componentes: 02 Mejoramientos, 03 Dotaciones, 04 Colegios nuevos y 05 Colegios Restituidos. Los cuales presentan una ejecución a 31 de diciembre de 2024 del 96.8%, 99.1%, 83.4% y 0%, respectivamente. Así mismo, se realizaron giros por valor de \$61.226.618.391, como se muestra a continuación:

Ilustración 2. Ejecución Presupuestal por Componente



Fuente: DCCEE

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por componente:

02 mejoramientos: este componente presentó compromisos por valor de \$10.230.500.883 correspondientes al 97% de la asignación, los cuales se direccionaron a la realización de adiciones de contratos de obra e interventoría por \$5.846.948.441, para gestiones ambientales \$99.970.669, para adelantar las obras de legalización de servicios públicos por valor de \$587.960.267, para el pago de fallos y sentencias \$433.962.830 y para el proceso de pólizas de bienes inmuebles \$3.261.658.676.

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

03 Dotación: La ejecución presupuestal a 31 de diciembre alcanzó el 99.1%, comprometiendo recursos por valor de \$34.639.827.837, correspondiente a la adquisición de dotaciones escolares por valor de \$32.712.916.579, el reconocimiento y pago de un pasivo exigible por concepto de entrega de mobiliario escolar y administrativo, por valor de \$369.551.653, la implementación de acciones y estrategias para fortalecer las actividades de adquisición y control de los bienes dotacionales y su mantenimiento, por valor de \$58.624.690, la contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para garantizar el personal de apoyo en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución, por un valor total de \$524.473.233 y la contratación de la adición y prórroga a la póliza Todo Riesgo daño Material, para asegurar la salvaguarda de las dotaciones, y la atención oportuna de siniestros se invirtieron \$ 974.261.682.

04 colegios nuevos: Para este componente se comprometieron recursos por \$56.142.787.891, correspondiente al 83% de los recursos disponibles, distribuidos así: obras e interventorías el valor de \$ 16.811.443.656, para el tramites de curadurías se comprometieron \$181.934.278, en pago de pasivos exigibles se comprometieron \$37.001.887.322 y para la prestación de servicio de apoyo a la gestión \$2.147.522.635.

05 colegios Restituidos: En la vigencia 2024 este componente no cuenta con recursos asignados.

5.3. Ejecución Reservas Presupuestales

En el marco del proyecto 7638 fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C del PDD 2024-2027 Bogotá Camina Segura, no ha constituido reservas para la vigencia 2024.

Tabla 3. Ejecución Reservas Presupuestales

Componente	Reservas Constituidas a 31/12/2024	Giros al 31 de diciembre 2024	Anulación Definitiva (Saldos Liberados)	% Reservas Gestionadas	Saldo por Gestionar 31/12/2024
02 mejoramientos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
03 dotaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
04 colegios nuevos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
05 colegios Restituidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

6. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA

6.1. Objetivo Específico 1.

Efectuar acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos construcción, restitución, y ampliación buscando ampliar la modalidad de Jornada única, atención a la primera infancia y centros pedagógicos de innovación que permitan fortalecer los ambientes de aprendizaje en el distrito capital.

6.1.1. Producto 1

Infraestructura educativa construida: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020 y 2024, Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, se programó la construcción de 35 instituciones educativas, las cuales se encuentran ubicados en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Tunjuelito y Usme.

Tabla 4. Producto Objetivo 1

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa construida	35	35	A 31 de diciembre, la entidad ha terminado/entregado 35 colegios, dando cumplimiento a la meta 91 PDD Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, al 100 %.

6.1.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.1.2.1. *Meta 1:* Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, en lotes nuevos, intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

Frente a esta meta, la Administración Distrital a través del PDD “Un nuevo contrato social y ambiental” se propuso entregar 35 colegios nuevos y restituidos como parte del Plan Distrital de Desarrollo.

Dicho lo anterior, con corte del 31 de diciembre de 2024, la entidad terminó y entregó 35 colegios. Adicionalmente, dejó otros 37 proyectos en estado de ejecución de obra, contratados o en etapa de consultoría y diseños, como se detalla a continuación.

Tabla 5. Relación 35 proyectos de obra nueva, restitución y/o ampliación terminados

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
1	Bosa	Colegio Nuevo	Colegio de la Bici	1.120
2	Kennedy	Restitución	Carlos Arango Vélez	986
3	La Candelaria	Restitución	La Candelaria	440
4	Engativá	Restitución	Tabora	1.545
5	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Sierra Morena - Parque (El Nogal)	1.120
6	Kennedy	Colegio Nuevo	Ciudad Techo I	550
7	Fontibón	Ampliación	Integrado de Fontibón – Sede B	620
8	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde I (Laurel de Cera)	1.040
9	Bosa	Colegio Nuevo	Campo Verde II (Parques de Bogotá)	1.040
10	Engativá	Restitución	Laureano Gómez	1.545
11	Tunjuelito	Restitución	Rafael Uribe Uribe	1.480
12	Antonio Nariño	Restitución	Guillermo León Valencia	720
13	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Ángela Restrepo Moreno	1.040
14	San Cristóbal	Colegio Nuevo	Gloria Valencia de Castaño	1.040
15	Bosa	Colegio Nuevo	Esmeralda Arboleda Cadavid	1.560
16	Bosa	Colegio Nuevo	Ciudadela el Recreo Sonia Osorio	1.040
17	Bosa	Colegio Nuevo	Laura Herrera de Varela	1.040
18	Engativá	Colegio Nuevo	Abel Rodríguez Céspedes	1.040
19	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Villas del Progreso - Porvenir VII	225
20	Kennedy	Colegio Nuevo – primera infancia	Gabriel Betancourt Mejía / Villa Mejía Tagaste	225
21	San Cristóbal	Restitución	República del Ecuador	1.105
22	Bosa	Colegio Nuevo – primera infancia	Bosa Brasilia / Porvenir IV	225
23	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	María Cristina Salazar Camacho- Sabana de Tibabuyes	180
24	Suba	Colegio Nuevo – primera infancia	Ana Mercedes Hoyos Mejía- Fontana grande	225

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

No	Localidad	Tipo de Intervención	Nombre del Proyecto	Cantidad Estudiantes
25	Engativá	Colegio Nuevo	Lucia Rubio de Laverde - Porvenir	1.040
26	Usme	Colegio Nuevo	Ciudad, Chengdú – predio Bolonia	550
27	Fontibón	Restitución	Villemar el Carmen	800
28	Ciudad Bolívar	Restitución	Arborizadora Alta	2.240
29	Los Mártires	Restitución	San Francisco de Asís	600
30	Suba	Colegio Nuevo	Jaime Niño Diez - Lombardía	520
31	Santa Fe	Restitución	Los Pinos	560
32	Puente Aranda	Restitución	La Merced	1.220
33	Kennedy	Restitución	Teresa Martínez de Varela- La Magdalena	1.680
34	Ciudad Bolívar	Colegio Nuevo	Agudelo Restrepo – Bonavista	1.110
35	Kennedy	Colegio Nuevo	Feliza Burstyn - Hipotecho	1.040

Fuente: DCCEE

6.2. Objetivo Específico 2.

Desarrollar intervenciones de mejoramiento a la infraestructura de los ambientes de aprendizaje de la SED en zonas urbana y rural.

6.2.1. Producto 2.

Infraestructura educativa mejorada.

Como parte de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, se establecido como meta de Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje.

Tabla 6. Productos Objetivo 2

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa mejorada	0	0	En el marco del Plan de desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, para la vigencia 2024, no se programaron intervenciones con obras de mejoramientos en sedes existentes para ser desarrolladas durante la vigencia 2024.

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

6.2.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.2.2.1. *Meta 2:* Intervenir 310 sedes educativas existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.

a. Avances y/o Logros:

En el marco del Plan de desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, para la vigencia 2024, no se programaron intervención con obras de mejoramientos en sedes existentes. Sin embargo, se sigue avanzando con intervenciones asociadas a recursos del Plan de Desarrollo.

En el mes de junio se dio continuidad a la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de **1237 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 30 de junio de 2024.**

Para este periodo, se terminaron 26 sedes educativas y administrativas, de las cuales 1 es nueva sede con obras de mejoramiento y 25 sedes más se intervinieron nuevamente, las cuales están distribuidas en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 63 frentes de mejoramiento y 20 frentes por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 86%, encontrándose en ejecución 5 contratos de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 12/2022 ya se encuentran terminados y el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 70%, encontrándose en ejecución 8 contratos de obra, toda vez que el contrato del Grupo 6/2023 ya se encuentra terminado.

En el mes de julio se continua con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de **1256 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 31 de julio de 2024.**

En el periodo, se terminaron 22 sedes educativas y administrativas, de las cuales 6 son nuevas sedes con obras de mejoramiento y 16 sedes más se intervinieron nuevamente, las cuales están distribuidas en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 56 frentes de mejoramiento y 8 frentes

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 86%, encontrándose en ejecución 3 contratos de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 12/2022 ya se encuentran terminados y el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 70%, encontrándose en ejecución 8 contratos, toda vez que el contrato del Grupo 6 / 2023 ya se encuentra terminado.

Para el mes de agosto se continúa con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de **1284 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 31 de agosto de 2024.**

En el periodo, se terminaron 25 sedes educativas y administrativas, de las cuales 3 son nuevas sedes con obras de mejoramiento y 22 sedes más se intervinieron nuevamente, las cuales están distribuidas en las localidades de Barrios Unidos, Usme y Puente Aranda; de igual forma se continua con la ejecución de 33 frentes de mejoramiento y 5 frentes por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 88%, encontrándose en ejecución 2 contratos de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 12/2022 ya se encuentran terminados y el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 83%, encontrándose en ejecución 5 contratos, toda vez que los contratos de los Grupos 1, 4, 6 y 8/ 2023 ya se encuentran terminados.

Para el mes de septiembre se continúa con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de **1293 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 30 de septiembre de 2024.**

En el periodo, se terminaron 9 sedes educativas y administrativas, de las cuales estas se intervinieron nuevamente, distribuidas en las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Sumpaz, Tunjuelito y Usme; de igual forma se continua con la ejecución de 26 frentes de mejoramiento y 1 frente por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 90%, encontrándose en ejecución 1 contrato de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12/2022 ya se encuentran terminados y el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 93%, encontrándose en

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

ejecución 4 contratos, toda vez que los contratos de los Grupos 1, 3, 4, 6 y 8/ 2023 ya se encuentran terminados.

Para el mes de octubre se continúa con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de **1296 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 31 de octubre de 2024.**

En el periodo, se terminaron 3 sedes educativas, de las cuales 1 es nueva sede con obras de mejoramiento y 2 se intervienen nuevamente, distribuidas en las localidades de Kennedy y Fontibón; de igual forma se continua con la ejecución de 25 frentes de mejoramiento y ninguno frente por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2022 y 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 91%, encontrándose en ejecución 1 contrato de obra, toda vez que los contratos de obra de los Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12/2022 ya se encuentran terminados y el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 95%, encontrándose en ejecución 4 contratos, toda vez que los contratos de los Grupos 1, 3, 4, 6 y 8/ 2023 ya se encuentran terminados.

Para el mes de noviembre se continúa con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de **1309 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 30 de noviembre de 2024.**

En el periodo, se terminaron 10 sedes educativas y administrativas, de las cuales 4 es nueva sede con obras de mejoramiento y 6 se intervienen nuevamente, distribuidas en las localidades de Sumapaz, Kennedy y Fontibón; de igual forma se continua con la ejecución de 8 frentes de mejoramiento y ninguno frente por iniciar, los cuales corresponden al proyecto 2023. Se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 92% con todos los contratos de obra terminados; no obstante, el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico promedio de los 9 grupos del 97%, encontrándose en ejecución 3 contratos, toda vez que los contratos de los Grupos 1, 3, 4, 5, 6 y 8/ 2023 ya se encuentran terminados.

Para el mes de diciembre se continúa con la ejecución de obras de mejoramiento, en las sedes educativas y administrativas, logrando un acumulado de **1322 intervenciones sedes desde la vigencia 2020 hasta el 30 de diciembre de 2024.**

En el periodo, se terminaron 13 sedes educativas, de las cuales 4 son nuevas sedes con obras de mejoramiento y 9 se intervienen nuevamente, distribuidas en las localidades de Kennedy y Fontibón. Se tiene un avance técnico promedio del total

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

contratado de los 12 grupos de mejoramientos 2022 del 92% con todos los contratos de obra terminados; no obstante, el contrato de obra del Grupo 6/2022 se encuentran en estado contractual terminado (25 de marzo 2024) y esperando decisión administrativa del proceso jurídico. Para los contratos del 2023 se tiene un avance técnico de los 9 grupos del 100% en su alcance inicial. Sin embargo, se encuentran en ejecución 3 contratos, los cuales están realizando la atención de emergencias en las IED de Bogotá. Los contratos de los Grupos 1, 3, 4, 5, 6 y 8/ 2023 ya se encuentran terminados.

Por otra parte, se adjudicó el contrato de obra CO1.PCCNTR.7004833 del 2024, el cual actualmente se encuentra en proceso de aprobación de pólizas. Este contrato cuenta con 5 frentes por iniciar en la localidad de Sumapaz.

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

En las sedes educativas donde se realizan paralelamente actividades de obra y actividades pedagógicas, se ha coordinado horarios de trabajo con el fin de no afectar la prestación del servicio educativo, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto.

Se trabaja de la mano con los directivos de las instituciones educativas los planes de contingencia de los frentes de obra que se encuentran en ejecución con el fin de no afectar la operación en los colegios. Sin embargo, en aquellos planes de contingencia donde se realizan paralelamente actividades de obra y actividades propias de los establecimientos educativos se ha tenido que coordinar horarios de trabajo e ingreso y salida de materiales con el fin de no afectar la presencialidad, lo que ha ocasionado que las actividades demoren más de lo previsto.

Adicionalmente, en articulación con la Dirección de Servicios Administrativos, se adelantan los contratos de arrendamiento como plan de contingencia para realizar las obras de mejoramientos. En el mes de agosto, se suscribió el contrato de arrendamiento del inmueble con destinación para el colegio Kennedy Sede B - Antonia Santos, para el inicio de las obras de mejoramiento en esa sede.

Frente a la ejecución de los contratos de obra se tiene:

Contrato de obra No. 4078105 – 2022 del grupo 6 de 2022, con alcance de intervención para la localidad de Sumapaz: firmó acta de inicio con fecha del 31 de marzo de 2023 y tiene fecha de terminación del 25 de marzo de 2024. El contrato se suspendió hasta el 23 de octubre de 2023, con la novedad de que el Cesionario que finalmente fue habilitado y calificado renunció a la asignación del contrato. Teniendo en cuenta la cesión fallida, lo señalado en el artículo 9 de la ley 80, el incumplimiento evidente y la negativa de parte del contratista de obra de firmar el acta de terminación bilateral, la interventoría remite de nuevo el informe actualizado de incumplimiento total solicitando la caducidad del contrato, el cual es remitido a la Oficina de Contratos.

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

El 19 de enero de 2024, se realizó la primera audiencia de apertura del proceso por presunto incumplimiento en el que el contratista presentó sus descargos. Posterior a esto, se realizó una segunda audiencia el 8 de febrero en el que la aseguradora presenta sus descargos y el 12 de febrero de 2024 se realiza la tercera audiencia para decretar pruebas. El 13 de marzo de 2024, se realizó audiencia para la presentación de los testimonios, el 20 de marzo, se remitió respuesta a los testimonios y el 26 de marzo de 2024, se remitió alcance de acuerdo con solicitudes adicionales de la oficina de contratos.

La Oficina de Contratos da cierre al proceso en audiencia del 18 de junio de 2024, toda vez que teniendo en cuenta que el 25 de marzo se finalizó el contrato, no procede la aplicación de la caducidad.

Es así como la interventoría presenta un nuevo informe a la sed el 31 de julio de 2024 para solicitar la penal pecuniaria el cual es radicado en la Oficina de Contratos a través del radicado I-2024-92289, sobre el cual se recibió respuesta el 28 de agosto de 2024 a través del radicado I-2024-99014; la DCCE se encuentra atendiendo las observaciones realizadas por la Oficina de Contratos.

Contrato de obra CO1.PCCNTR. 5305904 de 2023 - grupo 5 del 2023, a cargo del contratista Consorcio Claridad, asociadas con las obras que se desarrollan en las localidades de Sumapaz: firmó acta de inicio el 23 de octubre de 2023. En este caso, el Consejo Directivo de la Institución Educativa y la comunidad, no permitieron el ingreso oportuno a las sedes Erasmo Valencia, Tunal Alto y el Toldo del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela de la localidad de Sumapaz, retrasando la ejecución de las obras. El 28 de mayo de 2024 se firmó Modificación No. 1, que consiste en una prórroga por 2 meses, con el fin de ejecutar las obras en las sedes citadas. De otra parte, la Secretaría de Educación del Distrito, adelantó un proceso de incumplimiento contra multas por retrasos en las entregas de las sedes. Sin embargo, al momento de presentar derecho de reposición a la Resolución en la que se le sancionaba, el contratista presentó actas de entrega física de los frentes que hacían parte del incumplimiento, quedando cerrado dicho proceso.

Teniendo en cuenta las obras necesarias adicionales identificadas en visita conjunta con el Colegio, la Subsecretaría y equipo de la DCCEE, se realizó la Modificación 2 del contrato de obra con prórroga de 2,5 meses y adición.

Contrato de obra CO1.PCCNTR. 4077646 de 2022 – grupo 10, a cargo de Contratista Grupo Construccenter, asociadas con las obras que se desarrollan en las localidades de Kennedy y Fontibón: se ha venido presentando dificultades en la ejecución de las intervenciones en los frentes de obra, generando atrasos en el cronograma de trabajo, por lo cual se radicó ante la Oficina de Contratos el informe de presunto incumplimiento mediante radicados I-2024-53617 e I-2024-58091 de fechas 6 y 15 de mayo respectivamente. Posteriormente, la Oficina de Contratos cito a audiencia para

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

descargos al contratista de obra, quien solicito aplazamiento, el cual fue otorgado. Toda vez que se encontraba en trámite la solicitud de prórroga, la Oficina de Contratos solicitó a la interventoría información de continuidad del posible incumplimiento. En respuesta, la Interventoría informó que no se continúe con el trámite, ya que los hechos reportados en el informe de presunto incumplimiento ya no aplican.

Teniendo en cuenta que el contratista de obra no cumplió con los compromisos de entrega de algunos frentes, de acuerdo con la programación, se radico nuevamente ante la Oficina de Contratos el informe de presunto incumplimiento para el contrato de obra. De igual manera, por falta en el seguimiento del contrato de obra tales como entrega de información a la SED y seguimiento eficiente y oportuno a la programación, la DCCEE radicó ante la oficina de Contratos informe de presunto incumplimiento para la Interventoría.

Los días 16 y 23 de septiembre se adelantaron las audiencias del proceso por presunto incumplimiento para descargos de los contratistas de obra e interventoría, las cuales quedaron suspendidas, toda vez que se la interventoría debe adelantar la revisión de los descargos presentados por parte del contratista de obra y el supervisor adelantar la revisión de los descargos presentados por la interventoría.

Respecto al contrato de obra CO1.PCCNTR.5305650 de 2023 del grupo 7, a cargo del contratista CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES, contrato de obra asociado con las obras que se desarrollan en las localidades de Kennedy y Fontibón: se suscribió acta de inicio con fecha del 15 de abril 2024. Dado el inicio del contrato de manera extemporánea, actualmente se está tramitando la prórroga al contrato de interventoría por 3 meses y 26 días, con el fin de cubrir la ejecución y desarrollo del contrato de obra y garantizar el control de calidad de las obras que se encuentran en ejecución, la cual tiene fecha de terminación el 14 diciembre de 2024. A la fecha el porcentaje de avance técnico es del 55,33%.

6.3. *Objetivo Específico 3*

Cubrir los compromisos generados en la ejecución de las dotaciones en colegios y áreas administrativas, para fortalecer el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los estudiantes y que promuevan el bienestar administrativo de los empleados y servidores públicos.

6.3.1 *Producto 3.*

Infraestructura educativa dotada

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

Tabla 7. Productos Objetivo 3

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa dotada	73	55	Para la vigencia 2024, dentro del Plan “Bogotá Camina Segura se programaron (73) sedes educativas. Para el segundo semestre de 2024 en el marco del plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura” se programó la dotación de 73 sedes, a 31 de diciembre se reportan un logro de 55 sedes dotadas equivalente al 75.3%; En el marco de la gestión administrativa y de adquisiciones para el año 2024, Es necesario precisar a las sedes reportadas a diciembre, se les seguirá sumando el valor de las entregas que se realicen con recursos de las vigencias siguientes de manera concordante, sin que se realice duplicidad de las sedes ya reportadas.

6.3.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.3.2.1.1. **Meta 3:** Para el cuatrienio comprendido entre las vigencias 2020 – 2024 del Plan “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se programó la dotación de 770 sedes, cuyos logros se fueron reportaron conforme al siguiente detalle: Al finalizar la vigencia 2020 se obtuvo un logro de 57 sedes dotadas, al cierre de la vigencia 2021 el logro obtenido fue de 237 sedes adicionales dotadas, al cierre de la vigencia 2022, el logro obtenido fue de 295 sedes dotadas y a 31 de diciembre de 2023 se reportan 107 sedes; Es necesario precisar que a 30 de junio de 2024 se reporta un cumplimiento 74 sedes en la vigencia 2024, registrando una dotación acumulada de 770 sedes, desde el inicio de ejecución del proyecto a la fecha, equivalente al 100% de avance de la meta programada para el cuatrienio 2020 – 2024.

Para el segundo cuatrienio 2024-2028, dentro del Plan “Bogotá Camina Segura”, se estableció como meta dotar 750 sedes educativas y administrativas. Este objetivo incluye la dotación de 16 colegios nuevos, la restitución de 12 colegios, y la mejora de la infraestructura de 310 sedes educativas y/o administrativas, mediante la provisión de los elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial. A 31 de diciembre se reportan la dotación de 55 sedes educativas como avance en el cumplimiento de esta meta. Los logros corresponden la

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

adjudicación de procesos contractuales por valor de \$34.115. millones; los cuales luego de los procesos de comercialización e importación de los bienes contratados, iniciaron sus entregas en el último bimestre de 2024 y continuaran durante el primer trimestre de la vigencia 2025.

a. Avances y/o Logros:

En el marco del Plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura”, hasta el mes diciembre de la vigencia 2024, se realizaron contrataciones y adiciones de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de \$534.722.233, con el propósito de garantizar el apoyo en actividades de la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; al igual que para la generación de información, seguimiento y reporte de la misma inherente a la ejecución del componente dotaciones, registrando liberaciones por valor de \$10.249.000 y giros acumulados por valor de \$424.037.333.

Igualmente, se suscribió el contrato de compraventa No 6556065 con QUANTYC S.A. para la adquisición de equipos de tecnología con destino a las instituciones educativas distritales, nivel central y local, conforme a las necesidades de la SED, con un presupuesto oficial de \$1.574.879.720.

Paralelamente, se suscribió el contrato de compraventa No 6578370 con el CONSORCIO ARES GROUP No.2, para la adquisición de mobiliario escolar y administrativo, el nivel central y local de la SED, por un valor de \$12.035.940.492, actualmente en ejecución. Así mismo se adicionó el contrato de compraventa No 129372 de 2024 suscrito con SISTETRONICS SAS para adquirir computadores para las instituciones educativas distritales por valor de \$683.148.766.

Así mismo, a 30 de septiembre, se han comprometieron y giraron recursos por valor de \$369.551.653, para el pago de pasivos exigibles por concepto de entrega de mobiliario escolar y administrativo, producto de la ejecución del contrato 101092 de 2022 suscrito con INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

En el mes de noviembre se suscribieron 10 órdenes de compra cuya sumatoria equivale al valor de \$1.265.450.391 para adquirir material pedagógico para las instituciones educativas distritales, a través del acuerdo marco de precios CCE-166-AMP-2021, atendiendo las necesidades identificadas por parte de la secretaria de educación del distrito. En este mismo mes se suscribió el contrato No 7043360 con ALL IN SERVICE SAS por valor de \$38.624.690 con el objeto de realizar el servicio de mantenimiento correctivo de los bienes muebles, de las dependencias de nivel central de la SED.

En el mes de diciembre se suscribieron 12 compromisos por un valor total de \$17.173.497.210 los cuales se relacionan a continuación:

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

Contrato No.	Nombre proveedor	Objeto	Valor
7105913	UT-G1A-002	Adquirir implementos deportivos para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas para entrega en las IED.	\$1.399.994.973
7116104	COMERCIALIZADORA COMSILA SAS	Adquisición de kits escolares para entrega en LAS IED.	\$630.000.000
7087825	ICL DIDACTICA SAS	Adquirir los equipos e instrumentos para los laboratorios de física, química y ciencias naturales de las IED.	\$2.103.926.400
7084201	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	Adquirir material bibliográfico para las bibliotecas escolares de las IED.	\$6.004.970.000
137631	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	Adquirir calculadoras graficadoras como parte de la dotación para fortalecer el programa de bachillerato internacional (PBI) en las instituciones educativas distritales focalizadas	\$127.395.450
7088576	CENTRO MUSICAL S.A.S	Adquirir instrumentos y accesorios musicales para entrega en las IED.	\$2.947.038.649
7039000	NAVARRETE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Adquirir tableros acrílicos para el nivel central	\$5.690.000
7114171	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S.	Adquirir material pedagógico impreso de lectura y escritura, para entrega en las IED.	\$931.949.800
6556065	QUANTYC S.A.S.	Adición y prórroga al contrato 6556065_2024_ cuyo objeto es adquirir equipos de tecnología con destino a las IED, nivel central y local	\$627.616.842
6578370	CONSORCIO ARES GROUP N0.2	Adición y prórroga al contrato 6578370_2024 cuyo objeto es: adquisición de mobiliario escolar y administrativo para con destino a las IED, nivel central y local	\$1.952.099.876
7124930	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	Adquirir e instalar parques infantiles con destino a LAS IED.	\$422.815.220
7157338	NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S	Prestar el servicio de transporte para la movilidad de bienes muebles dotacionales de la SED	\$20.000.000

Es importante resaltar que estas contrataciones fueron planificadas de acuerdo con el progreso de los cronogramas de obras previstos y reportados por la gerencia del proyecto. Además, se priorizaron otras necesidades de dotación de las sedes de colegios que requieren reposición de elementos, en respuesta a los requerimientos presentados por las directivas de las Instituciones Educativas Distritales (IED) y las sedes administrativas. Estos requerimientos ya habían sido concertados y registrados en las fuentes de información de la Dirección de Dotaciones Escolares, en conformidad con los objetivos establecidos en el proyecto de inversión.

Igualmente, a 31 de diciembre, se invirtieron \$ 974.261.682, para coadyuvar en el financiamiento de la adición al contrato de seguros CO1.PCCNTR. No. 5929273 con la UNIÓN TEMPORAL UT MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA - LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS - AXA COLPATRIA SEGUROS SA, con el fin prorrogar hasta el 14 de abril de 2025, la póliza Todo Riesgo daño Material, asegurando así, la salvaguarda de las dotaciones, y la atención oportuna de siniestros que garantiza la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación y sus sedes administrativas.

Retrasos, Dificultades y Soluciones

En el periodo no se presentaron retrasos considerables, solo los imprevistos propios que surgen en la estructuración de este tipo de contratos que se solucionan con


INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

oportunas gestiones administrativas por parte de las diferentes áreas responsables en la SED; si bien es cierto que se avanzó con la entrega de 55 sedes las cuales se reportaron como logro, es necesario precisar que se continuaran realizando entregas en estas sedes, en la siguiente vigencia con cargo a la reserva presupuestal, teniendo en cuenta que la dotación de una sede se realiza a través de diferentes contratos por tipología y características técnicas de los elementos requeridos, igualmente las 18 sedes restantes también se entregarán con cargo a la reserva presupuestal 2025.

Es pertinente mencionar que la planificación y entrega de dotaciones a las instituciones educativas están supeditadas, en parte, a los avances e imprevistos propios de las obras de infraestructura. Así mismo, una sede educativa se va dotando en el transcurso de cada vigencia a través de diferentes contratos, estos aspectos inciden en la oportunidad del reporte de avance de la meta anual, el cual se realiza cuando las entregas de dotaciones concertadas se encuentren en un estado avanzado y se han dotado con más de una familia de elementos.

b. Registro Fotográfico



6.4 Objetivo Específico 4

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

Adelantar compra de predios, diseños, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructuras nuevas.

6.4.1. Producto 4.

Infraestructura educativa construida:

Tabla 8. Productos Objetivo 4

Producto	Programado Año 2024	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa nueva	7	2	Se logró la terminación del colegio María Josefa Canelones en la localidad de Fontibón que beneficiará a 1560 estudiantes y el con relación al colegio María Currea Manrique en la localidad de Ciudad Bolívar, Se realizó la entrega de los bloques de Aulas. De los 16 proyectos nuevos que adelanta la administración distrital, 7 se encuentran en etapa de obra (6 en ejecución y 1 suspendido) y 9 más se encuentran en etapa de consultoría de diseño.

6.4.2. Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.4.2.1 Meta 4: Entregar 16 colegios nuevos y dotados para ampliar la oferta educativa

a. Avances y/o Logros:

Durante la vigencia 2024, se adelantó la ejecución de las obras de (7) colegios nuevos en diferentes localidades de la ciudad, de los cuales con corte a diciembre 31 de 2024 (1) se encuentra terminado y entregado, (1) con entrega parcial de bloque de aulas y (5) en ejecución de obra.

(7) Colegios nuevos en etapa de obra

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
1	María Josefa Canelones- Procables- Granjas de Techo	Fontibón	SED	En Ejecución	100%
2	María Currea Manrique IED (Hacienda Casa Blanca)*	Ciudad Bolívar	Gerencia externa ENTERRITORIO	En Ejecución	99.35%
3	María Betsabé Espinal IED (Boíta)	Kennedy	Gerencia externa ENTERRITORIO	En Ejecución	87.29%
4	Luz Gabriela Arango - El Ferrol La Paz	Kennedy	SED	En Ejecución	87.60%
5	Hena Rodríguez Parra- Indusel	Bosa	SED	Suspendido	86.91%
6	Omaira Sánchez Garzón - Fontanar del Rio	Suba	Gerencia externa FINDETER	En Ejecución	1.32%
7	Teresa Tanco Cordovez de Herrera - Porvenir II	Bosa	Gerencia externa FINDETER	En Ejecución	2.51%

*Para el caso del proyecto María Currea Manrique IED (Hacienda Casa Blanca) de la localidad de Ciudad Bolívar, desde el mes de enero de 2024 fue entregado para su funcionamiento el área de preescolar, así mismo, en el mes de agosto de 2024 fue entregado el bloque de aulas, por lo cual en el mes de enero de 2025 entrara en funcionamiento. Se encuentra en ejecución las obras exteriores y de conexión de servicios públicos.

De otra parte, se adelanta la etapa de consultoría integral de (9) colegios nuevos, de los cuales, (10) proyectos serán ejecutados mediante gerencias externas y (1) directamente por la SED así:

(9) Colegios nuevos en etapa de estudios y diseños

No.	Nombre del Colegio	Localidad	Ejecutor	Estado Dic 31 de 2024
1 (8)	Villas del Progreso (Compra)	Bosa	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
2 (9)	Villas del Progreso (Cesión)	Bosa	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
3 (10)	María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II	Suba	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
4 (11)	Carolina Cárdenas Núñez (Antonio Villavicencio Cesión)	Engativá	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
5 (12)	María Anantilde Bulla Nivia - Teilhard de Chardain - La Carolina (Primera Infancia)	Suba	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
6 (13)	Juana Perea Plata - Altos de Egipto	Santafé	Gerencia externa - ERU	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
7 (14)	Bárbara Forero - las Brisas (Primera Infancia)	San Cristóbal	Gerencia externa - ERU	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
8 (15)	Flor Elvia Maldonado – Madelena (Primera Infancia)	Ciudad Bolívar	Gerencia externa - ENTERRITORIO	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
9 (16)	Ana Galvis Hotz - Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado (Primera Infancia)	Engativá	SED	En ejecución de consultoría

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

b. Retrasos, Dificultades y Soluciones

La Ejecución del proyecto Hena Rodriguez Parra de la localidad de Fontibon, se encuentra suspendida desde el mes de octubre de 2024, justificada en los tramites que se deben adelantar ante las diferentes entidades para realizar las obras de conexión final de servicios públicos.

6.5 Objetivo Específico 5

Adelantar diseños, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructuras restituida

6.5.1 Producto 5.

Infraestructura educativa restituida

Tabla 9. Productos Objetivo 5

Producto	Programado	Ejecutado	Avance del Producto
Infraestructura educativa nueva	1	1	Se logro la terminación de la Segunda Etapa del proyecto Teresa Martínez de Varela en la localidad de Kennedy (15 aulas de preescolar y 6 de primaria). Así mismo, de los 12 proyectos en restitución y el centro pedagógico, de la meta PDD, 6 se encuentran en etapa de obra (4 en ejecución y 2 suspendidos) y 7 restantes se encuentran en etapa de consultoría de diseño.

6.5.2 Metas proyecto asociadas al Objetivo

6.5.2.1. Meta 5: Entregar 12 colegios restituidos y dotados para mejorar la oferta la calidad de la oferta educativa.

a. Avances y/o Logros:

Actualmente se adelanta la ejecución de seis (6) proyectos de restitución en diferentes localidades de la ciudad de los cuales con corte a diciembre 31 de 2024 (1) con entrega de la segunda etapa del proyecto y (5) en ejecución de obra.

Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

A continuación, se relacionan indicando estado y porcentaje de avance a diciembre 31 de 2024:

(6) Colegios restituidos en etapa de obra

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
1	Alexander Fleming	Rafael Uribe Uribe	SED	En Ejecución	45.40%
2	Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque)	Engativá	SED	En Ejecución	10.78%
3	General Santander	Usaquén	SED	En Ejecución	17.82%
4	San Francisco Sede B FASE II	Ciudad Bolívar	Gerencia externa -ERU	Suspendido	3.12%
5	Teresa Martinez de Varela- La Magdalena*	Kennedy	Gerencia externa -ERU	Suspendido	69.80%
6	Policarpa Salavarrieta (Lote San Diego)	Santafé	Gerencia externa FFIE	En Ejecución	0.01%

*Para el caso del proyecto Teresa Martinez de Varela – La Magdalena de la localidad de Kennedy, desde el mes de enero de 2024 fue entregado para su funcionamiento el bloque de aulas, así mismo, en el mes de diciembre de 2024 fue entregado (15) aulas de preescolar y (6) aulas para básica primaria por lo cual en el mes de enero de 2025 entrara en funcionamiento. Se encuentra pendiente de ejecución las obras de terminación de bloque de aula múltiple, comedor y servicios, y las obras de áreas exteriores.

De otra parte, se adelanta la etapa de consultoría integral de (6) proyectos y (1) centro pedagógico. de los cuales (6) serán ejecutados mediante gerencias externas y (1) directamente por la SED así:

(6) Colegios restituidos en etapa de estudios y diseños

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
1 (7)	Brisas del Diamante	Ciudad Bolívar	Gerencia externa -FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
2 (8)	Antonio Villavicencio - Compra (Primera Infancia)	Engativá	Gerencia externa -FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
3 (9)	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	La Candelaria	Gerencia externa -ERU	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
4 (10)	Liceo Femenino de Cundinamarca - Mercedes Nariño - Patrimonial	Rafael Uribe Uribe	Gerencia externa -ENTERRITORIO	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
5 (11)	Francisco de Paula Santander - Patrimonial	Bosa	Gerencia externa -ENTERRITORIO	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
6 (12)	Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero - Patrimonial	Mártires	Gerencia externa -ENTERRITORIO	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
7 (13)	La Parroquia	Usme	SED	En ejecución de consultoría.	

a. Retrasos, Dificultades y Soluciones

La ejecución del proyecto Teresa Martinez de Varela, ubicado en la localidad de Kennedy y gestionado por la gerencia externa RENOBO, se encuentra suspendida desde diciembre de 2024 debido a que la gerencia está tramitando la cesión del contrato de obra.

Asimismo, la ejecución del proyecto San Francisco sede B Fase II, en la localidad de Ciudad Bolívar y también gestionado por RENOBO, está suspendida desde diciembre de 2024, ya que el constructor está realizando una modificación en la cimentación.

Adicionalmente, la administración actual está llevando a cabo 8 proyectos más, los cuales se encuentran en etapa de consultoría y no cuentan con recursos para la ejecución de la obra. Estos proyectos se describen a continuación:

(2) Colegios Nuevos

No.	Nombre del Colegio	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
1	Alfonso Jaramillo	Suba	SED	Con Licencia Ejecutoriada del 30-01-2024	
2	Porvenir ERU	Bosa	SED	Radicado en Curaduría	

(6) Restituciones

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
1 (3)	La Palestina Sede Centro de Estudios del Niño	Engativá	SED	Con Licencia Ejecutoriada del 30-01-2024	
2 (4)	Miguel Antonio Caro	Engativá	SED	Radicado en Curaduría	
3 (5)	Integrado de Fontibón	Fontibón	SED	Radicado en Curaduría	
4 (6)	San Benito Abad *	Tunjuelito	SED	Radicado en Curaduría	

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
5 (7)	El Verjon	Santa fe	SED	En trámite Ministerio de Ambiente (concepto de viabilidad)	
6 (8)	Cortijo Vianey	Usme	SED	Suspendido por tramite de anuencia ante DADEP	

En conclusión, de los 37 proyectos que adelanta la administración distrital, (1) fue terminado, (2) se entregaron parcialmente e inician su funcionamiento en el mes de enero de 2025, (10) se encuentran en etapa de obra (3 suspendidos, 7 en ejecución) y 24 más en etapa de consultoría

6.6 Seguimiento al Plan de Adquisiciones del Proyecto

El plan de adquisiciones del proyecto 7638 programó 170 ítems para los meses de octubre a diciembre de la vigencia, y se ejecutaron 181 ítems. La ejecución del PAA por componente se dio de la siguiente manera:

02 Mejoramientos: Para el componente de mejoramientos en los meses de octubre a diciembre de 2024 se programaron 5 ítems en el PAA, los cuales fueron comprometidos.

03 Dotaciones: En el periodo fueron programados 28 ítems en el PAA, y se ejecutaron 36 contratos. La diferencia entre los ítems programados y ejecutados corresponde al ítem creado para adquirir material pedagógico para las instituciones educativas distritales, a través del acuerdo marco de precios CCE-166-AMP-2021, del cual se derivaron 9 órdenes de compra.

04 Colegios nuevos: En el componente se programaron 140 ítems los cuales fueron ejecutados en su totalidad.

Tabla 10. Plan de Adquisiciones octubre a diciembre 2024

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE	N.º DE	VALOR EJECUTADO
		CONTRATOS PROGRAMADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	
COLEGIOS NUEVOS	Compra de lotes, diseño, construcción e inventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura educativa nuevas y existentes en modalidades de: colegio nuevo, restitución, terminación o ampliación y/o adicionales	9	9	\$17,016,593,985
	Suministrar el personal de apoyo profesional y técnico para garantizar la adecuada ejecución del proyecto	131	131	\$2,011,480,334

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

COMPONENTE	OBJETO DE GASTO	N.º DE	N.º DE	VALOR EJECUTADO
		CONTRATOS PROGRAMADOS	CONTRATOS EJECUTADOS	
02 MEJORAMIENTOS	Adelantar diseño, construcción e interventoría de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento menor complementarias a la infraestructura de los colegios distritales y/o adicionales	4	4	\$3,946,518,175
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar los inmuebles de propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito, bajo su responsabilidad, tenencia, control y/o custodia.	1	1	\$3,261,658,676
03 DOTACIONES	Dotar mobiliario, equipos, maquinaria, herramientas e implementos de cómputo, tecnología, comunicaciones, audiovisuales, laboratorio, taller, recreación, deporte, cocina y comedor, recursos bibliotecas, arte, cultura, instrumentos y su mantenimiento.	15	23	\$18.418.947.601
	Implementar acciones o estrategias que permitan fortalecer las actividades de adquisición y control de los bienes dotacionales y su mantenimiento; desde la innovación y la aplicación de mejoras, que respalden el propósito pedagógico y el buen uso de los bienes públicos que adquiere la Dirección de Dotaciones Escolares.	2	2	\$58.624.690
	Garantizar el personal de apoyo profesional y técnico en la contratación, supervisión, administración, aseguramiento y control de los bienes a dotar y dotados; así como el seguimiento y reporte de información inherente a la ejecución del componente.	10	10	\$495.166.233
	Adquirir el plan de seguros para salvaguardar las dotaciones para atender la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación, y sus sedes administrativas.	1	1	\$974.261.682
Total		170	181	\$46.183.251.376

7 AVANCES FRENTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

La Administración Distrital, tiene el reto de seguir avanzando en el mejoramiento de las sedes educativas existentes y construyendo más y mejores espacios, con la finalidad de garantizar una educación de calidad a todos los estudiantes, incluyendo los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la ciudad.

Es importante señalar que el énfasis de la estrategia de infraestructura educativa en la presente administración se centra en el desarrollo de intervenciones que permitirán la reducción del déficit de cupos escolares priorizando aquellas zonas altamente

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

deficitarias con el fin de acercar los colegios a los estudiantes, así como la ampliación del tiempo escolar y la atención a niños y niñas desde la primera infancia hasta transición. De igual forma, se seguirán restituyendo instituciones educativas que requieren intervenciones prioritarias, manteniendo y mejorando las sedes educativas que lo requieran.

7.1. Meta Plan 302.

Entregar 12 colegios restituidos y dotados para mejorar la calidad de la oferta educativa

7.1.1. Avances, logros y compromiso

Actualmente se adelanta la ejecución de seis (6) proyectos de restitución en diferentes localidades de la ciudad de los cuales con corte a diciembre 31 de 2024 (1) con entrega de la segunda etapa del proyecto y (5) en ejecución de obra.

A continuación, se relacionan indicando estado y porcentaje de avance a diciembre 31 de 2024:

(6) Colegios restituidos en etapa de obra

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
1	Alexander Fleming	Rafael Uribe Uribe	SED	En Ejecución	45.40%
2	Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque)	Engativá	SED	En Ejecución	10.78%
3	General Santander	Usaquén	SED	En Ejecución	17.82%
4	San Francisco Sede B FASE II	Ciudad Bolívar	Gerencia externa -ERU	Suspendido	3.12%
5	Teresa Martinez de Varela- La Magdalena*	Kennedy	Gerencia externa -ERU	Suspendido	69.80%
6	Policarpa Salavarrieta (Lote San Diego)	Santafé	Gerencia externa FFIE	En Ejecución	0.01%

* Para el caso del proyecto Teresa Martinez de Varela – La Magdalena de la localidad de Kennedy, desde el mes de enero de 2024 fue entregado para su funcionamiento el bloque de aulas, así mismo, en el mes de diciembre de 2024 fue entregado (15) aulas de preescolar y (6) aulas para básica primaria por lo cual en el mes de enero de 2025 entrara en funcionamiento. Se encuentra pendiente de ejecución las obras de terminación de bloque de aula múltiple, comedor y servicios, y las obras de áreas exteriores.

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

(6) Colegios restituidos en etapa de estudios y diseños

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
1 (7)	Brisas del Diamante	Ciudad Bolívar	Gerencia externa -FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
2 (8)	Antonio Villavicencio - Compra (Primera Infancia)	Engativá	Gerencia externa -FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
3 (9)	Centro Cultural y Pedagógico – Abel Rodríguez	La Candelaria	Gerencia externa -ERU	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
4 (10)	Liceo Femenino de Cundinamarca - Mercedes Nariño - Patrimonial	Rafael Uribe Uribe	Gerencia externa -ENTERRITORIO	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
5 (11)	Francisco de Paula Santander - Patrimonial	Bosa	Gerencia externa -ENTERRITORIO	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
6 (12)	Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero - Patrimonial	Mártires	Gerencia externa -ENTERRITORIO	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.	
7 (13)	La Parroquia	Usme	SED	En ejecución de consultoría.	

7.1.2. Retrasos y soluciones

La ejecución del proyecto Teresa Martinez de Varela, ubicado en la localidad de Kennedy y gestionado por la gerencia externa RENOB, se encuentra suspendida desde diciembre de 2024 debido a que la gerencia está tramitando la cesión del contrato de obra.

Asimismo, la ejecución del proyecto San Francisco sede B Fase II, en la localidad de Ciudad Bolívar y también gestionado por RENOB, está suspendida desde diciembre de 2024, ya que el constructor está realizando una modificación en la cimentación.

7.1.3. Beneficios

Los colegios proyectados a restituir beneficiaran a 11.200 estudiantes de las localidades de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Usaquén, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Bosa, Mártires y Usme

7.2. Meta Plan 303.

Entregar 16 colegios nuevos y dotados para ampliar la oferta educativa

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

7.2.1. Avances, logros y compromisos

Durante la vigencia 2024, se adelantó la ejecución de las obras de (7) colegios nuevos en diferentes localidades de la ciudad, de los cuales con corte a diciembre 31 de 2024 (1) se encuentra terminado y entregado, (1) con entrega parcial de bloque de aulas y (5) en ejecución de obra.

(7) Colegios nuevos en etapa de obra

No	Nombre del proyecto	Localidad	Ejecutor	Estado	Avance Dic-31-2024
1	María Josefa Canelones- Procables- Granjas de Techo	Fontibón	SED	En Ejecución	100%
2	María Currea Manrique IED (Hacienda Casa Blanca)*	Ciudad Bolívar	Gerencia externa ENTERRITORIO	En Ejecución	99.35%
3	María Betsabé Espinal IED (Boíta)	Kennedy	Gerencia externa ENTERRITORIO	En Ejecución	87.29%
4	Luz Gabriela Arango - El Ferrol La Paz	Kennedy	SED	En Ejecución	87.60%
5	Hena Rodríguez Parra- Indusel	Bosa	SED	Suspendido	86.91%
6	Omaira Sánchez Garzón - Fontanar del Río	Suba	Gerencia externa FINDETER	En Ejecución	1.32%
7	Teresa Tanco Cordovez de Herrera - Porvenir II	Bosa	Gerencia externa FINDETER	En Ejecución	2.51%

*Para el caso del proyecto María Currea Manrique IED (Hacienda Casa Blanca) de la localidad de Ciudad Bolívar, desde el mes de enero de 2024 fue entregado para su funcionamiento el área de preescolar, así mismo, en el mes de agosto de 2024 fue entregado el bloque de aulas, por lo cual en el mes de enero de 2025 entrara en funcionamiento. Se encuentra en ejecución las obras exteriores y de conexión de servicios públicos.

De otra parte, se adelanta la etapa de consultoría integral de (9) colegios nuevos, de los cuales, (10) proyectos serán ejecutados mediante gerencias externas y (1) directamente por la SED así:

(9) Colegios nuevos en etapa de estudios y diseños

No.	Nombre del Colegio	Localidad	Ejecutor	Estado Dic 31 de 2024
1 (8)	Villas del Progreso (Compra)	Bosa	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
2 (9)	Villas del Progreso (Cesión)	Bosa	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
3 (10)	María Teresa Pulido - Ciudadela Cafam II	Suba	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
4 (11)	Carolina Cárdenas Núñez (Antonio Villavicencio Cesión)	Engativá	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
5 (12)	María Anantilde Bulla Nivia - Teilhard de Chardain - La Carolina (Primera Infancia)	Suba	Gerencia externa - FINDETER	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
6 (13)	Juana Perea Plata - Altos de Egipto	Santafé	Gerencia externa - ERU	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

No.	Nombre del Colegio	Localidad	Ejecutor	Estado Dic 31 de 2024
7 (14)	Bárbara Forero - las Brisas (Primera Infancia)	San Cristóbal	Gerencia externa - ERU	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
8 (15)	Flor Elvia Maldonado – Madelena (Primera Infancia)	Ciudad Bolívar	Gerencia externa - ENTERRITORIO	En ejecución de consultoría con obra contratada mediante gerencia externa.
9 (16)	Ana Galvis Hotz - Plazuela de Álamos - Concreto Premezclado (Primera Infancia)	Engativá	SED	En ejecución de consultoría

a. Retrasos, Dificultades y Soluciones

La Ejecución del proyecto Hena Rodriguez Parra de la localidad de Fontibon, se encuentra suspendida desde el mes de octubre de 2024, justificada en los tramites que se deben adelantar ante las diferentes entidades para realizar las obras de conexión final de servicios públicos.

7.2.2. Beneficios

Los colegios proyectados a restituir beneficiaran a 12.220 estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón, Bosa, Suba, Engativá, Santa Fe y San Cristóbal.

7.3. Meta Plan 304.

Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje.

7.3.1. Avances, logros y compromisos

Se priorizarán 310 sedes educativas existentes las cuales serán intervenidas con obras de mejoramiento. Las sedes educativas y administrativas para intervenir serán priorizadas a través de los siguientes criterios:

- Para las sedes educativas y administrativas, la entidad recopila de manera organizada y bajo criterios técnicos, la información correspondiente que permite identificar las obras menores de reparación que deben adelantarse para mantener, corregir o mejorar las condiciones físicas de las instituciones educativas.
- Esta identificación física consiste, entre otros factores, en detectar algún tipo de deterioro o de reparación en los elementos constructivos, producto de un escaso mantenimiento preventivo o la obsolescencia de estos a causa de su vetustez o vida útil, elementos que empiezan a generar algún tipo de

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

riesgo estructural u otros en la edificación, problemas higiénico-sanitarios y, por ende, requerimientos por parte de la Secretaría de Salud, de órganos de control o de la comunidad educativa.

Esta evaluación de necesidades se estudia y reporta inicialmente de manera general, como reparación locativa, bajo los siguientes criterios técnicos tabulados en dos grupos:

- 1. Intervenciones físicas dirigidas a la atención de necesidades básicas:** esta actividad agrupa las áreas, y elementos de la planta física cuyo diagnóstico identifica que demanda algún tipo de intervención, cada elemento tiene definido un puntaje dentro de la infraestructura, cuyo resultado nos arroja una sumatoria (Ver grafica Necesidades Planta Física 2024).
- 2. Actividades prioritarias condicionantes para intervención:** esta actividad se divide en cuatro componentes de la siguiente manera: 1. Concepto de salud asociado con infraestructura. 2. Estado de conservación. 3. Las obras de mitigación. 4. Solicitudes realizadas por los entes de control. Cada componente tiene un puntaje definido y el resultado total será una sumatoria. (ver grafica Necesidades Planta Física 2024).

Una vez obtenido el puntaje de cada uno de los criterios de priorización anteriormente citados, se suman y de acuerdo con el resultado obtenido se establecerá el nivel de priorización y el tipo de intervención a ejecutarse. Es de señalar que, entre mayor sea la cantidad de necesidades identificadas en la infraestructura física, mayor será el puntaje obtenido.

Finalmente, se consolida la información de todas las sedes y se depuran sus puntajes en tres grupos arrojándonos la categoría de la intervención de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencia.


Intervención	Categoría
< 30 %	Básica
> 31 % Y <69 %	Intermedia
> 70 %	Integral

Así las cosas, y a través del ejercicio técnico expuesto anteriormente, se pueden valorar plenamente las condiciones y necesidades de cada una de las sedes educativas y administrativas, el tipo y categoría de intervención que requieren, así como la prioridad en ser atendidas por parte de la Secretaría de Educación del Distrito. Este proceso se encuentra ilustrado en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Necesidades Planta Física, 2024

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638



Fuente: Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Luego de un análisis que abarcó las 744 sedes educativas oficiales del distrito capital, se han preseleccionaron 166 sedes que presentan las mayores necesidades de mejora en su infraestructura física. Actualmente, estas sedes están siendo objeto de un proceso de verificación física, mediante visitas técnicas detalladas, con el fin de confirmar su estado real y ajustar la priorización preliminar. Este proceso de visitas es esencial para determinar con precisión las primeras 150 sedes que serán priorizadas para ser intervenidas en el año 2025, definiendo específicamente el alcance de las obras a ejecutar.

7.3.2. Retrasos y soluciones

La meta no presento retrasos, teniendo en cuenta que la meta no presentaba programación para la vigencia 2024.

7.3.3. Beneficios

Con el mejoramiento proyectado de la infraestructura educativa, se beneficiarán aproximadamente 300,000 estudiantes y se generarán alrededor de 2,886 empleos. Este proyecto no solo mejorará las condiciones de aprendizaje, sino que también impulsará la economía local al crear nuevas oportunidades laborales.

7. CONCLUSIONES

La Administración Distrital enfrenta el reto de seguir avanzando en el mejoramiento de las sedes educativas existentes y en la construcción de más y mejores espacios, con el objetivo de garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, incluyendo a los niños de 3, 4 y 5 años de la ciudad.

Es importante señalar que la estrategia de infraestructura educativa de la presente administración se centra en el desarrollo de intervenciones que permitirán reducir el déficit de cupos escolares, priorizando aquellas zonas con mayor necesidad. Esto facilitará el acceso de los estudiantes a los colegios, ampliará el tiempo escolar y atenderá a los niños desde la primera infancia hasta la transición. Asimismo, se continuará con la restitución de instituciones educativas que requieren intervenciones prioritarias, manteniendo y mejorando las sedes que lo necesiten.

En este contexto, la administración distrital ha desarrollado 37 proyectos de obra, de los cuales 28 colegios (16 nuevos y 12 restituidos) corresponden a las metas del plan de desarrollo 2024-2027. Además, se avanza con la ejecución del Centro Pedagógico Abel Rodríguez y con 8 proyectos de obra que se encuentran en fase de estudios, diseños y obtención de licencia de construcción.

En cuanto a la intervención de las sedes educativas existentes, se ha adelantado un proceso de priorización para ejecutar obras de mejoramiento durante la vigencia 2025.

Respecto al componente de dotaciones, al finalizar diciembre no se presentaron retrasos, solo imprevistos inherentes a la realización de ajustes y/o modificaciones a los estudios previos y/o documentos relacionados con la etapa precontractual, los cuales se solucionaron mediante la interacción entre las diferentes áreas responsables en la SED. De las 73 sedes programadas, se avanzó con la entrega de 55, las cuales se reportan como logro. Es necesario precisar que se continuarán realizando entregas en estas sedes en la siguiente vigencia con cargo a la reserva presupuestal, teniendo en cuenta que la dotación de una sede se realiza a través de diferentes contratos según la tipología y características técnicas de los elementos requeridos. Las 18 sedes restantes también se entregarán con cargo a la reserva presupuestal 2025. Los logros reportados se representan en las siguientes acciones:

- **Contratación de servicios:** Se contrataron prestaciones de servicio por un valor total de \$524.5 millones.
- **Adquisición de dotaciones:** Se suscribieron 27 compromisos por un monto de \$32.772 millones.
- **Reconocimiento y pago de pasivos:** Se realizó el reconocimiento y pago de \$369.5 millones por concepto de un pasivo exigible relacionado con la dotación de mobiliario.

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

PROYECTO 7638

- **Financiamiento de seguros:** Se invirtieron \$974 millones para coadyuvar en el financiamiento de la adición al contrato de seguros CO1.PCCNTR. No. 5929273, con el fin de prorrogar la póliza Todo Riesgo Daño Material, asegurando así la salvaguarda de las dotaciones y la atención oportuna de siniestros, garantizando la cobertura y la permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de educación y sus sedes administrativas.

En conclusión, el proyecto de inversión 7638 es fundamental para el desarrollo educativo de la ciudad, ya que no solo beneficiará a aproximadamente 300.000 estudiantes, sino que también contribuirá a la creación de 2.886 empleos. La Administración Distrital enfrenta el reto de seguir avanzando en el mejoramiento de las sedes educativas existentes y en la construcción de más y mejores espacios, con el objetivo de garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, incluyendo a los niños de 3, 4 y 5 años de la ciudad.

Es importante señalar que la estrategia de infraestructura educativa de la presente administración se centra en el desarrollo de intervenciones que permitirán reducir el déficit de cupos escolares, priorizando aquellas zonas con mayor necesidad. Esto facilitará el acceso de los estudiantes a los colegios, ampliará el tiempo escolar y atenderá a los niños desde la primera infancia hasta la transición. Asimismo, se continuará con la restitución de instituciones educativas que requieren intervenciones prioritarias, manteniendo y mejorando las sedes que lo necesiten.

El proyecto de inversión 7638 no solo representa una mejora significativa en la infraestructura educativa de la ciudad, sino que también es un motor de desarrollo económico y social. Al proporcionar espacios educativos de calidad y ampliar la capacidad de las instituciones, se está invirtiendo en el futuro de los niños y jóvenes, asegurando que tengan las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. Este proyecto es un claro ejemplo del compromiso de la Administración Distrital con la educación y el bienestar de sus ciudadanos.



ANDRES IVANNO GALEANO TORO

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Gerente de Proyecto 7638

Preparó: Luis Alberto Cantor Bello – Profesional contratista DDE 
María Aydee Jiménez Porras – Profesional contratista DCCEE 
Miller Cifuentes Largo – Profesional contratista DCCEE 
Revisó: Alejandro Cáceres Monroy - Director de Dotaciones Escolares 

Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

